

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2021

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
			ADMINISTRATIVO									
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	Un analizador de gases para vehículos livianos - Un escáner automatizado multimarca.	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	04/01/2021	30/06/2021	4%	0%	Certificación POA Nro. 056 Certificación Presupuestaria Nro. 021 - Se cuenta con la documentación habilitante para dar inicio a Estudio de mercado y Términos de referencia. 01 Mar 2021: Solicitud de verificación de Catálogo Electrónico o dentro del sistema del Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP)	
			AGUA POTABLE									
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratación de 2 ingenieros civiles	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	01/01/2021	01/12/2021	10%	0%	Factura N° S001-001-000000051 Enero 2021 Factura N° S001-001-000000052 Febrero 2021 contrato (inicio 26 de enero 2021) 1 profesional Mediante memorando GADMUR-DATH-2021-0239-M, del 25 de	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	01/12/2021	5%	0%	CONCLUIDOS TDRS Solicitud de compra 1239	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado.	40 volquetas de subase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	03/05/2021	01/09/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	250 tubos de pvc 50 uniones 500 codos 6 rollos de manopuera	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/04/2021	01/12/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado.	500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	03/05/2021	01/09/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento de material	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.)	500 uniones mecánicas 80 válvulas de acero 400 tee de acero	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/04/2021	01/12/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento de material	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	03/03/2021	05/07/2021	4%	0%	Mediante Memorando GADMUR-DA-2021-0544-M, del 08 de Febrero 2021 La Dirección Administrativa emite la verificación de Catálogo Electrónico	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	1,500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	01/03/2021	01/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)	400 m3 de evacuación de líquidos 100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentas	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/03/2021	04/10/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de la sectorización hidráulica.	Adquisición de equipos de control para agua potable	1 Variador de frecuencia de 100 hp. 1 Válvula de Golpe de ariete de 160 mm. 1 Sensor de Presion. 1 Sensor de Caudal	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de equipos de control para alcantarillado	2 Variador de frecuencia de 5 hp. 1 PLC de control 57-1200. 3 Sensor de Nivel ultrasonico rancho de o 1 Bomba de succion de 50 hp con impulsor con entrada y salida de 90 mm. 1 bomba sumergible de 4 a 5 hp. 2 Bombas de seccion de 1.5 hp con	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/04/2021	01/06/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de succión y sumergibles de agua potable	2 bombas sumergibles con triturador de solidos.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	03/05/2021	01/07/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de aguas servidas	2 bombas sumergibles con triturador de solidos.	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de bombas de cloracion para agua potable	4 Bombas de cloracion	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	01/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance En Elaboración del requerimiento	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	11880 kg de cloro gas 115 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio.	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	01/03/2021	12/12/2021	4%	0%	Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0005-M, del 04 de enero 2021 se solicita a la Dirección Gestión Estratégica la certificación POA Mediante memorando GADMUR-DGE-2021-0038-M, del 07 de enero	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua	2500 kg de Policloruro de Aluminio 675 kg de Hipoclorito de Calcio,	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/03/2021	12/12/2021	4%	0%	28 Feb 2021 : EN ELABORACIÓN DE TDRS Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-0299-M, del 10 de febrero 2021 se solicita a la Alcaldía reformar al PAC
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1800 medidores	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 : En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	1500 válvulas de corte	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	01/04/2021	31/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	14 predios a expropiar	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	01/01/2021	01/12/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	1000 muestras	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/01/2021	20/12/2021	9%	0%	Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-0283-M, 09 de febrero 2021, se envía el proyecto a la Alcaldía para la autorización de contratación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de maquinaria y equipos electromecánicos de cloración para la estación Cashapamba	2 Balanzas para contenedores de 68 kg, reguladores de vacíos, eyectores, rotámetros e implementos para su correcto funcionamiento.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/06/2021	20/12/2021	4%	0%	En el presente mes no existe avance EN ELABORACIÓN DE TDRS
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	4 Tanques de reserva impermeabilizados	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/04/2021	01/12/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance Solicitando Cotizaciones
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada	1 Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/04/2021	01/12/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	5 estaciones de agua potable	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	22/05/2021	22/09/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cambio de la red de alcantarillado sanitario en la calle Cacha.	350 metros lineales de alcantarillado sanitario	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	25/03/2021	25/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario y 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	03/07/2021	03/11/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - En el presente me no existe avance
PARTICIPATIVO											
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	30/06/2021	2%	0%	del 12 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad Ambiental del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/04/2021	31/07/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0324-M, del 12 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad Ambiental del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales de alcantarillado combinado	\$ 17,560.00	\$ 17,560.00	01/04/2021	30/08/2021	2%	0%	28 Feb 2021 - Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0276-M, del 08 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Regularización Ambiental del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacpac, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchizeta, sector Gala Damión	300 metros lineales de alcantarillado pluvial	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	01/02/2021	30/06/2021	2%	0%	del 08 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Regularización Ambiental del proyecto Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0351-M, del 17 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad Ambiental del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, barrio Central de Fajardo	120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/05/2021	30/09/2021	2%	0%	del 09 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad Ambiental del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo	200 metros lineales agua potable	\$ 17,720.00	\$ 17,720.00	01/05/2021	31/08/2021	4%	0%	Mediante memorando GADMUR-DPA-2021-0241-M, del 18 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad 28 Feb 2021 - Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0274-M, del 05 de febrero 2021 se solicita a la Dirección de Protección Ambiental la Factibilidad Ambiental del
SALDO CAJA BANCOS											
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias de agua potable	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/01/2021	15/03/2021	88%	0%	28 Feb 2021 - 3- EN EJECUCIÓN Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0257-M, 04 de febrero de 2021, se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de cerramiento	300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento	\$ 181,951.00	\$ 181,951.00	01/01/2021	01/04/2021	25%	0%	28 Feb 2021: 3: En Ejecución CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y TENDIDO DE LINEA DE CONDUCCION Ø355mm
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela	450 metros de tubería instalada.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0350-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	400 metros de alcantarillado cambiando	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	28/02/2021	10%	0%	28 Feb 2021: - En el presente me no existe avance YA SE ENTREGO EL ANTICIPO EN ESPERA DEL MEMORANDO PARA EL INICIO DE OBRA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.	\$ 77,500.00	\$ 77,500.00	04/01/2021	28/03/2021	75%	0%	28 Feb 2021: - En el presente me no existe avance Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0256-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 1 de avance
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio Pullicate	900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	01/01/2021	30/03/2021	12%	0%	EL DIA VIERNES 19 DE FEBRERO SE ACREDITO EL ANTICIPO Realizando Levantamiento Topográfico
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullicate sector El Taxo	1000 metro lineales de red de agua potable	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiñoma	230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	08 Feb 2021: 2: EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional No. 2020-034-DIFIS-GADMUR 04 de diciembre 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6 , sector Loreto	200 metros líneas de red de agua potable	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	02/01/2021	21/01/2021	100%	0%	08 Feb 2021: 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-001-DIFIS-GADMUR 6 de Enero 2021
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	900 metros líneas de red de agua potable	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	08 Feb 2021: 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR 14 de Enero 2021
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa.	1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	04/01/2021	30/05/2021	15%	0%	28 Feb 2021: 2: En Ejecución REALIZANDO INSTALACION DE TUBERIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales en los puntos 1 y 2 de descarga.	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	\$ 381,458.65	\$ 381,458.65	02/01/2021	30/04/2021	90%	0%	Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0345-M, del 17 de febrero 2021 se informa a la Dirección de Fiscalización que por observaciones no se procede con la Recepción Provisional
			AVALUOS Y CATASTROS								
Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	02 PERSONAS CONTRATADAS	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00	23/01/2021	31/07/2021	6%	0%	MEMORANDO INTERNO GADMUR-DAC-2021-003 SOLICITANDO AL ALCALDE AUTORIZACION PARA CONTRATACION
			FOMENTO PRODUCTIVO								
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para lodos producidos en la trampa de grasa	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	02/01/2021	31/12/2021	1%	0%	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de gestión integral	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	02/01/2021	31/12/2021	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-0131-M, SE REMITIO INFORME DE NECESIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA Y CERTIFICACIONES A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	1 Adquisición de equipos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales	1 mantenimientos y calibración	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frio	1 Adquisición de generador eléctrico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.	1 Adquisición de materiales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/01/2021	31/12/2021	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-0235-M, SE REMITIO INFORME DE NECESIDAD, TERMINOS DE REFERENCIA, ESTUDIO DE MERCADO Y CERTIFICACIONES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			SALDO CAJA BANCOS								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	1 Estudio	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	Dirección Financiera la emisión del título de crédito de la multa POR incumplimiento del contrato CDC-GADMUR-2019-014 Y SE efective la garantía del Buen Uso del Anticipo conforme lo determinado en la Resolución Administrativa No. 021-A-GADMUR-2021
			COMISARÍA								
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	PROYECTO	Implementación del Plan Estratégico Institucional	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (bienes de larga duración)	Adquisición de 1 Drom.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	01/01/2021	31/12/2021	5%	0%	Dirección de Gestión Estratégica entrega el Certificado POA 2021 N° 078 Certificación Presupuestaria N° 318 del 27 de enero del 2021 se emitió a la Dirección de Comunicación con Memorando No. GADMUR-DCM-2021-0199-M el 24 de febrero del 2021 para su
			COMUNICACIÓN SOCIAL								
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional)	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	15/03/2021	30/09/2021	5%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 209 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. *Levantamiento de requerimientos de las áreas para el proceso de contratación. *Invitación a proveedores para entrega de propuestas. *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Difusión, información y publicidad.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	17/03/2021	15/12/2021	5%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 210 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. *Invitación a proveedores para entrega de propuestas. *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. *Pedido de certificación catálogo electrónico.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial.	Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educacionales e informativas generadas por la Municipalidad y protocolos de cuidado de la salud.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/03/2021	15/12/2021	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 211 *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2021-0057-M de 27 de enero. Solicitud de autorización al Alcalde. * Proceso en portal de Compras Públicas para adjudicación.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Maquinaria y equipos.	Adquisición de equipos para la gestión comunicacional.	\$ 6,160.00	\$ 6,160.00	12/04/2021	31/05/2021	4%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 212 *Elaboración del listado de equipos a ser adquiridos. *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso.
			PARTICIPATIVO								
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	01/03/2021	30/10/2021	5%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 213 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. *Invitación a proveedores para entrega de propuestas. *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. *Pedido de certificación catálogo electrónico.
			EDUCACIÓN								
(OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián.	60%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	01/02/2021	28/02/2021	5%	0%	Orden de adjudicación No. GADMUR-CP-IC-020 del 26 de febrero 2021
(OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - sus manifestaciones. Cantón Rumiñahui".	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	04/03/2021	30/07/2021	4%	0%	2020-0950 DEL 28 de diciembre de 2020; enviado los certificados poa 58 y partida presupuestaria No. 65 a comunicación, memorando No. GADMUR-DECDR-2021-0068-M del 19 de enero de 2021
(OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	60%	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	30/06/2021	4%	0%	certificados poa 59 y partida presupuestaria No. 62 a comunicación, memorando No. GADMUR-DECDR-2021-0068-M del 19 de enero de 2021
(OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la recuperación de espacios públicos.	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal)	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	30/09/2021	4%	0%	339, enviado a Sistemas, memorando No. GADMUR-DECDR-2021-090-M del 29 de enero de 2021 se adjunta especificaciones para proceso de adquisición.
(OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	60%	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	04/01/2021	31/12/2021	2%	0%	Dirección Financiera, memorando No. 135, solicitando anulación C. D. Presupuestaria.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	60%	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	04/01/2021	31/12/2021	0%	0%	Alcaldía, memorando No. 136, solicitando se considere en primera refores, (cambio nombre proyecto)
OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	60%	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00	04/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Pago enero memorando No. GADMUR4-DECDR-2021-0159-M del 02 de marzo de 2021
OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales	60%	\$ 49,300.00	\$ 49,300.00	04/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Pago enero, memorando No. GADMUR-DECDR-2021-0152-M
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias disciplinas con exposiciones permanentes de sus trabajos.	60%	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	04/01/2021	30/06/2021	10%	0%	Pago enero, memorando No. GADMUR-DECDR-2021-0154-M
OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical.	60%	\$ 28,900.00	\$ 28,900.00	04/01/2021	30/09/2021	10%	0%	Contratos a partir del 09 de febrero y están para la firma y luego del señor Alcalde
GESTIÓN ESTRATEGICA											
SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES											
OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	90%	\$ 35,271.84	\$ 35,271.84	15/01/2021	30/06/2021	100%	84%	EJECUTADO-LIQUIDADO
GESTION TERRITORIAL											
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación - Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	1 expropiación realizada	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	15/01/2021	31/12/2021	85%	0%	28 Feb 2021 - 2. EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico)	1 estudio ejecutado	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	15/01/2021	31/12/2021	5%	0%	DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	15/01/2021	31/12/2021	16%	0%	REVISIÓN DE INFORMES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Adecuaciones de obra de Infraestructura - Museo Casa Refugio	1 adecuación ejecutada	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 59; EN ELABORACIÓN DE DISEÑO
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia	1 intervención ejecutado	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	ELABORACIÓN DEL DISEÑO - ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	15/01/2021	31/12/2021	6%	0%	CONCLUIDOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro	1 reparaciones y adecuación	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	ELABORACIÓN DEL DISEÑO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa	1 adquisición de señalética realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	DEPENDENCIA SUS TDRs PARA UNIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, MEDIANTE: Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-0495-M, de fecha 10 de febrero de 2021
SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES											
OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	ESTUDIO DE PRECIPITACIONES, FACTORIOSO Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 42,015.01	\$ 42,015.01	15/01/2021	30/12/2021	95%	80%	28 Feb 2021 - FASE 4: SUSPENDIDA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA INGENIERIA ELECTRICA POR PARTE DE LA EEQ
OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021 - 1: EJECUTADO - LIQUIDADO

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 24,503.36	\$ 24,503.36	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	15/01/2021	30/12/2021	4%	0%	PRESUPUESTARIA Y LA CERTIFICACIÓN POA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ENCARGADA DEL PROCESO MEDIANTE: Memorando Nro. GADMUR-DPT-
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de	1 consultoria ejecutada	\$ 85,165.60	\$ 85,165.60	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación	1 estudio ejecutado	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	88%	68%	SE ENVIO A LA DIRFIN PARA EL PAGO CON Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-0674-M, de fecha 24 de febrero de 2021 ; FASE 3: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio	1 estudio ejecutado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: SE ENVIO A LA DIRFIN PARA EL PAGO MEDIANTE:
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	15/01/2021	30/12/2021	91%	80%	FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: EN REVISIÓN DE PRODUCTOS*
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio	1 construcción y rehabilitación ejecutada	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	30/12/2021	4%	0%	28 Feb 2021 - EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta	1 expropiación realizada	\$ 1,183,661.24	\$ 1,183,661.24	15/01/2021	30/12/2021	88%	0%	EDUCACIÓN MEDIANTE: Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-0535-M, de fecha 12 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - casas y campanario de la Iglesia San Juan	1 ESTUDIO REALIZADO	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 446,998.00	\$ 446,998.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	ENVIADA POR ALCALDIA MEDIANTE Oficio Nro. GADMUR-A-2021-0013-O, de fecha 11 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	ENVIADA POR ALCALDIA MEDIANTE Oficio Nro. GADMUR-A-2021-0013-O, de fecha 11 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	ENVIADA POR ALCALDIA MEDIANTE Oficio Nro. GADMUR-A-2021-0013-O, de fecha 11 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	28 Feb 2021- 1: EN ANALISIS DE DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR ALCALDIA MEDIANTE Oficio Nro. GADMUR-A-2021-0013-O, de fecha 11 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio de ingeniería eléctrica, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad	1 estudio realizado	\$ 12,026.65	\$ 12,026.65	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de estructuración arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de estructuración arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	80%	40%	28 Feb 2021- 1: "FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: EN REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS"
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	60%	FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: EN EJECUCIÓN*
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00	15/01/2021	30/12/2021	88%	68%	28 Feb 2021- 1: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 374, ENVIO A LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE ; FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: ELABORANDO DOCUMENTOS PARA EL PAGO FASE 3: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espino Y Montufar.	1 estudio ejecutado	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	28 Feb 2021- 1: "FASE 4 APROBADA Y ENVIADA AL PAGO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el bienestar.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	15/01/2021	30/12/2021	91%	80%	28 Feb 2021- 1: FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: EN REVISIÓN DE PRODUCTOS*
			JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD								
OE(2) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 Psicólogo para el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	20/01/2021	20/05/2021	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
			MOVILIDAD Y TRANSPORTES								
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semaforizadas del cantón	8 juegos de repuestos y accesorios adquiridos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	02/01/2021	30/06/2021	2%	0%	CERTIFICACION POA 129 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACION PAC/ VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITOD A COMPRPTAS PUBLICAS CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2021-427-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	245 canecas de pintura de tráfico acrílica 20 tanques de diluyente	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	30/06/2021	8%	0%	CERTIFICACION POA 130 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACION PAC CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 352 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363-M de VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO/CERTIFICADO DE
			OBRAS PUBLICAS								
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de Pilas Y Piletas	4 Pilas intervenidas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #104; ELABORACIÓN DE TDR 'S
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad	1 Adquisición Realizada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #105; ELABORACIÓN DE TDR 'S
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	1 Adquisición Realizada	\$ 65,899.44	\$ 65,899.44	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #106; PROYECTO ENVIADO A LA DIR. ADMINISTRATIVA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2021-0318-M, 17/FEB/2021 PARA SU CONTRATACION.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas	1 Contratación Realizada	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #107; ELABORACIÓN DE TDR 'S
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Via Loreto - Centro de Faenamiento	1 Adquisición Realizada	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #108; PENDIENTE PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Ampliación Av. Gral. Enriquez Tramo: C. C. River Mall - Academia De Guerra	1 Ampliación Construida	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00	01/06/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #109; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #110; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #111; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #112; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parquadero El Aguacate Fiscalización - IVA	1 Edificio para Parquadero Construido	\$ 24,960.00	\$ 24,960.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #113: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parquadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Edificio para Parquadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #114: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parquadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	1 Edificio para Parquadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 115
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #116: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #117: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #118: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #119: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #120: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 121
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #122: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #123: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #124: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #125: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #126: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 127
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #128; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #129; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #130; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #131; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #132; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 133
			PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Barrio La Palma	1 Adecuación Realizada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	C-P #134; PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0282-M, 11/FEB/2021 (UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana	1 Parque Lineal Construido	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	30/09/2021	9%	0%	C-P #135; PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0213-M, 03/FEB/2021 (UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta	1 Cerramiento Construido	\$ 24,640.00	\$ 24,640.00	01/03/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #136; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón.	Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enriquez	1 Adecuación Realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #137; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás	1 Parque Construido	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	4%	0%	C-P #138; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre	1 Cancha Construida	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #139; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #140: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque Central El Turismo	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #141: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibri-1	1 Adquisición Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #142; ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2	1 Parque y 1 Area Recreativa Construida	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/08/2021	4%	0%	C-P #143; PROCESO DE CONTRATACIÓN. MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0278-M, 10/FEB/2021 (UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinada, Aceras y Bordillos, Protagación Calle Fabian Cueva - Barrio Turucuchó.	1 Calle Adoquinada	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #144; ELABORACIÓN DE TDR 'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Sector El Manantial	1 Adecuación Realizada	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	4%	0%	C-P #145: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio La Josefina.	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/08/2021	4%	0%	C-P #146: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Múltiple - Barrio Mirador de El Colibri.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #147: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #148: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.	1 Calle Reempedrada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #149; ELABORACIÓN DE TDR 'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/07/2021	31/10/2021	4%	0%	C-P #150: SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vinculo	1 Calle Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #151; ELABORACIÓN DE TDR 'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinada calle S/N, Acceso al Area Deportiva - Barrio La Libertad de Pinllocoto	1 Calle Adoquinada	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #152; ELABORACIÓN DE TDR 'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente	3 Calles Intervenido	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #153; ELABORACIÓN DE TDR 'S.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	1 Adquisición Realizada	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #154; ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - Barrio El Purún.	1 Área Intervenido	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	01/05/2021	31/08/2021	4%	0%	C-P #155; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021); PROYECTO DEVUELTO A LA DIR. DE PLANIFICACIÓN (INFORMACIÓN INCOMPLETA, PENDIENTE FACTIBILIDAD AMBIENTAL Y PERMISO AMBIENTAL).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia.	1 Calle Adoquinada	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #156; ELABORACIÓN DE TDR'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Repotenciación de equipamientos turísticos.	Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro	1 Visera Construida	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #157; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	1 Área Intervenido	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #158; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos Infantiles y Bioskudables - Barrio La Moca	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #159; ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Bioskudables - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #160; ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito	1 Calle Intervenido	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #161; ELABORACIÓN DE TDR'S; SOLICITUD DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL (DIR. DE AMBIENTE); MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0305-M, 12/FEB/2021.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	1 Cerramiento Construido	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	01/03/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #162; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Cerramiento Construido	\$ 71,300.00	\$ 71,300.00	01/03/2021	30/09/2021	4%	0%	C-P #163; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano	1 Cancha Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #164; ELABORACIÓN DE TDR'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua	1 Vía Asfaltada	\$ 61,824.00	\$ 61,824.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #165; ELABORACIÓN DE TDR'S; SOLICITUD DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL (DIR. DE AMBIENTE); MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0304-M, 12/FEB/2021.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Albornoz	1 Aula Construida	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #166; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia	1 Vía Asfaltada	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #167; ELABORACIÓN DE TDR'S; SOLICITUD DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL (DIR. DE AMBIENTE); MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0304-M, 12/FEB/2021.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara.	1 Calle Adoquinada	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #168; ELABORACIÓN DE TDR 'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	1 Aula Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #169; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumliloma	1 Calle Adoquinada	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00	01/03/2021	30/06/2021	4%	0%	C-P #170; ELABORACIÓN DE TDR 'S; SOLICITUD DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL (DIR. DE AMBIENTE); MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0304-M, 12/FEB/2021.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo	1 Cerramiento Construido	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	31/07/2021	4%	0%	C-P #171; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael (Desde el PAI de Capelo en la Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo de la Av. Avelina Lasso)	1 Parque Construido	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	C-P #172; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Área destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegria	1 Cancha Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	30/09/2021	4%	0%	C-P #173; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES											
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: MCO-GADMUR-2020-004; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR; EJECUTADO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	1 PUENTE AMPLIADO	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 290
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	85%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P #291; MCO-GADMUR-2020-017; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ; En ejecución, Solicitud de pago de la planilla 1.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumliloma	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P #292; MCO-GADMUR-2020-018; ADJUDICADO AL ING. FELIPE ANDRES VIVANCO CALDERON; Ejecutado, acta entrega provisional, enviado al pago planilla 1, planilla 2 de liquidación en revisión Dir. de OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Astimbay	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 196; MCO-GADMUR-2020-019; ADJUDICADO; ING. LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA; Ejecutado, En elaboración Acta Entrega Provisional, Enviado al pago planilla 1, planilla 2 liquidación en revisión en la Dir. de OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	31/12/2021	70%	9%	28 Feb 2021- 1: C-P # 293; MCO-GADMUR-2020-016; ADJUDICADO; TOPON GUALLICHICO EDWIN DAVID; En Ejecución, planilla 2 en revisión en la Dir. de OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	28 Feb 2021- : PENDIENTE PARA REFORMA.

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	97%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 197; MCO-GADMUR-2020-032; ADJUDICADO: ING. HUGO CESAR CARRERA CLERQUE; EN EJECUCION; En ejecución 97, envío para pago planilla 1 (Dir. Financiera), planilla 2 en revisión en la Dir. De OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	91%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 198; MCO-GADMUR-2020-036; ADJUDICADO: CUEVA MOSCOSO PABLO ESTEBAN; EN EJECUCION; Enviado al pago de planilla 1 (Dir. Financiera), planilla 2 en revisión en la Dir. De OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	39%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 199; MCO-GADMUR-2020-033; ADJUDICADO: ARO. JULIO OCHOA; enviado al pago de planilla 1 Dir. Financiero, planilla 2, en revisión (Dir. de Fiscalización).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	45%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 200; MCO-GADMUR-2020-015; ADJUDICADO: MAVPE; EN EJECUCION; planilla 1 en revisión en la Dir. De OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchallito	1 adecuación realizada	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	52%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 201; MCO-GADMUR-2020-037; ADJUDICADO: ING. HUGO CESAR CARRERA CLERQUE; EN EJECUCION; planilla 1 enviado al pago (Dir. Financiera), planilla 2 en revisión en la Dir. De OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa	1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 85; MCO-GADMUR-2020-034; ADJUDICADO: CONSORCIO RUMINAHUI; SUSPENDIDO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/03/2021	31/12/2021	38%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 86; MCO-GADMUR-2020-029; ADJUDICADO: ING. MENA AYALA GEOVANNI EDUARDO; EN EJECUCION; Planilla 1 en revisión en la Dir. De OOPP.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 7,956.74	\$ 7,956.74	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 294; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUANA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; pendiente de pago planillas 4 y 5 (Dir. Financiera), Acta de recepción provisional.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 295; MCO-GADMUR-2020-025; ADJUDICADO: CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO; pendiente de pago planilla 1, planilla 2 de liquidación enviada para pago (Dir. Financiera), acta entrega provisional.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	88%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 296; MCO-GADMUR-2020-022; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EN EJECUCION; pendiente de pago planilla 1, planilla 2 en revisión (Dir. Fiscalización).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibri 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	23%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 297; MCO-GADMUR-2020-020; ADJUDICADO: ING. BISMARCK MEZA; SUSPENDIDO.

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. García	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	35%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 298; MCO-GADMUR-2020-014; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNÁNDEZ MORALES; EN EJECUCIÓN; planilla 1 en revisión (Dir. De Fiscalización).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itriyacu, Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	87%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 299; MCO-GADMUR-2020-026; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EN EJECUCION; Pendiente pago planilla 1 (Dir. Financiera), en revisión planilla 2 (Dir. De Fiscalización).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	01/03/2021	31/12/2021	77%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 202; MCO-GADMUR-2020-024; ADJUDICADO: ING. NESTOR ADRIAN MORALES; EN EJECUCION; Pendiente de pago planilla 1 (Dir. Financiera), planilla 2 en revisión (Dir. De OOPP).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 203; RE-GADMUR-2020-011; ADJUDICADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMINAHUI "EPM-HVR"; EN EJECUCIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	28 Feb 2021- : PENDIENTE PARA REFORMA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	42%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 204; MCO-GADMUR-2020-039; ADJUDICADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EN EJECUCION; Pendiente pago planilla 1 (Dir. Financiera), planilla 2 en revisión (Dir. De OOPP).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo	1 adecuación realizada	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 205; MCO-GADMUR-2020-035; ADJUDICADO: ING. JAIME TORRES SOSA; Ejecutado, revisión planilla 1, (Dir. Fiscalización); acta entrega recepción provisional.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	28 Feb 2021 - Pasaje Colorados, en ejecución 60% (Por Administración Directa), Pasaje San Miguel pendiente para reforma.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,563,669.23	\$ 1,563,669.23	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL; ENVIADO PARA PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1758-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 128,332.83	\$ 128,332.83	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL; ENVIADO PARA PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1758-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 107,524.50	\$ 107,524.50	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; ENVIADO PARA PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1798-M DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 12,902.94	\$ 12,902.94	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; ENVIADO PARA PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGUN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1798-M DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,958,600.71	\$ 1,958,600.71	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; PROCESO DE CONTRATACIÓN; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 235,032.09	\$ 235,032.09	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; PROCESO DE CONTRATACIÓN; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 289; ELABORACION DE TDR 'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 289; ELABORACION DE TDR 'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 78,194.30	\$ 78,194.30	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 300; LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; ENVIADO PARA PAGO PLANILLA DE REAJUSTE SEGUN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1781-M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; SINDICATURA, EN LITIGIO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; SINDICATURA, EN LITIGIO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; ENVIADO PARA PAGO SEGUN MEMORANDO, N° GADMUR-DOP-2020-1759-M DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 302; PENDIENTE DE ENTREGA DE PROYECTO POR PARTE DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL; SOLICITUD DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-0280-M, 10/FEB/2021).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enriquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	\$ 164,939.84	\$ 164,939.84	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 303; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO; ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL - DEVENGADO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL	\$ 1,076,996.27	\$ 1,076,996.27	01/03/2021	31/12/2021	100%	3%	28 Feb 2021- 1: C-P # 177; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO; CONSORCIO VALLEJO SOSA; EJECUTADO, acta entrega recepción provisional, pendiente pago planilla 10 (Dir. Financiera), planilla de contrato complementario en revisión (Dir. De COFP).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	REALIZAR 1 ADOQUINADO	\$ 210,239.76	\$ 210,239.76	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1- RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMINAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EJECUTADO/ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: 2020-033-DIFIS-GADMUR - DE FECHA: 12/NOV/2020 - DEVENGADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 212,947.92	\$ 212,947.92	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: C-P # 304; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EJECUTADO: Acta entrega recepción definitiva.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 65,641.02	\$ 65,641.02	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO: Acta entrega recepción definitiva, devengado.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 9,799.38	\$ 9,799.38	01/03/2021	31/12/2021	100%	0%	28 Feb 2021- 1: MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUANA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL - DEVENGADO.	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	18%	0%	En ejecución desde el 17 de Febrero. Cotrato #	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	1 profesional contratado	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	Se encuentra en elaboración de TDR'S, la actividad inicia en Mayo	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón	1 servicio de capacitación contratado	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/03/2021	31/07/2021	4%	0%	Se encuentra en elaboración de TDR'S	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	18%	0%	* En ejecución desde el 19 de Enero. * Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 1 correspondiente al mes de Enero y factura por servicios profesionales. * Con memorando GADMUR-DPC-2021-0062-M se solicita el pago a T.T.HH.	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 equipos informáticos	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	La Dir. De Tecnología informa que se encuentra en Elaboración de TDRS	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición paquete informático para producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 paquete informático	\$ 700.00	\$ 700.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	La Dir. De Tecnología informa que se encuentra en Elaboración de TDRS	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 set de producción audiovisual	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	La Dir. De Comunicación informa que en su planificación está previsto para el mes de abril, a partir del día 12. Sin embargo, se encuentran avanzando en el detalle de los equipos a ser adquiridos	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 servicio de instalación	\$ 800.00	\$ 800.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	Se encuentra en elaboración de TDR'S
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres.	Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social	1 servicio de capacitación contratado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/03/2021	30/11/2021	4%	0%	Se encuentra en elaboración de TDR'S
			PROTECCIÓN AMBIENTAL								
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los rios del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la ordenanza cantonal de saneamiento ambiental.	44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Surhuayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Playas de Los Baños	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	02/01/2021	30/12/2021	6%	0%	Con Memorando Nro GADMUR-DPA-2021-0276-M de fecha 25 de febrero de 2021 se solicitó a Alcaldía la autorización para la Contratación para ejecución del proyecto.
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 14,403.20	\$ 14,403.20	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	01 Feb 2021 - : Mediante correo electrónico, el 29 de enero de 2021, se solicitó acceder a una reunión con el Ing Milton Freire Coordinador de calidad Ambiental del MAE provincial, con la finalidad de conocer el avance de revisión y aprobación de los TDR's del proyecto.
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Pago de tasas generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadasambiental.	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	25 Feb 2021 - : No registra avance
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00	15/01/2021	30/12/2021	11%	1.57%	Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0206-M de fecha 11 de febrero de 2021 se solicitó la cancelación de la factura Nro. 0005238 emitida por el médico veterinario, correspondiente al mes de enero del 2021.
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	(1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos)	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	6%	0%	Con Memorando Nro GADMUR-DPA-2021-0271-M de fecha 24 de febrero de 2021 se solicitó a Alcaldía la autorización para la Contratación para ejecución del proyecto.
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas 5e y 5f.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	26 Feb 2021 - : Elaboración de TDR's
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP-PG)	1 servicio de recolección contratado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	15/01/2021	30/12/2021	5%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0247-M de fecha 18 de febrero de 2021 se solicitó a la Dirección Administrativa, proceder a la contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui.	Adquisición de indumentaria de seguridad para preparar árboles	1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	06/02/2021	30/04/2021	2%	0%	26 Feb 2021 - : Elaboración de Términos de Referencia
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los rios del Cantón Rumiñahui.	Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación	2 paquetes de 500 unidades de crioviales 10 pinzas metálicas con punta curva 10 pinzas punta fina 4 canecas de alcohol potable	\$ 700.00	\$ 700.00	06/02/2021	30/04/2021	2%	0%	26 Feb 2021 - : Elaboración de Términos de Referencia
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental.	Difusión, Información y Publicidad	Publicidad en redes sociales	\$ 600.00	\$ 600.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 20
			SEGURIDAD Y RIESGOS								

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal.	Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/09/2021	4%	0%	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 218 ELABORACION DE TDR'S
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT	Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/02/2021	15/09/2021	4%	0%	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 219 ELABORACION DE TDR'S
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	02 equipos de audio adquirido	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	01/02/2021	15/08/2021	0%	0%	NO PRESENTA AVANCE
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911	01 UPS de 10 kva	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/08/2021	0%	0%	NO PRESENTA AVANCE
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911	01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	15/08/2021	2%	0%	SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M
			SINDICATURA								
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Varias	Expropiaciones varias	20 EXPROPIACIONES	\$ 77,474.56	\$ 77,474.56	02/01/2021	31/12/2021	2%	0%	Mediante Resoluciones Administrativas 046, 071,101, 118, 113, 114-A-GADMUR, SE DECLARAN DE UTILIDAD PUBLICA VARIOS INMUEBLES ENTRE LOS MAS IMPORTANTES A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS A FIN DE JECUTAR EL PROYECTO VIAL PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Areas Verdes	Expropiaciones aéreas verdes	2 EXPROPIACIONES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	02/01/2021	31/12/2020	2%	0%	Certificación Presupuestaria No. 247
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,525.44	\$ 22,525.44	02/01/2021	31/12/2020	2%	0%	Mediante memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-0174-M de 05 de febrero de 2021, esta Procuraduría Síndica solicita de primer pago
			TALENTO HUMANO								
Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.	PROYECTO	Gestión y respuesta emergente ante la crisis sanitaria	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	800 servidores que acceden a exámenes médicos.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/06/2021	31/12/2021	2%	0%	*Certificación POA 249 *Certificación Presupuestaria 182
	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales.	4 profesionales.	\$ 53,007.36	\$ 53,007.36	01/01/2021	31/12/2021	11%	3%	*Certificación POR 250 *Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2021-012, de fecha 19 de enero de 2021.
			TECNOLOGÍA Y SISTEMAS								
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	25.5	\$ 15,162.00	\$ 15,162.00	20/01/2021	20/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 356
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder	25.5	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	08/02/2021	31/03/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 357

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	25.5	\$ 16,598.00	\$ 16,598.00	20/01/2021	20/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 249
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE WEB MP	25.5	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	20/01/2021	30/06/2021	0%	0%	
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Desarrollo Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	25.5	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	20/01/2021	20/12/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 250
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	25.5	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	15/02/2021	31/07/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 251
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica	25.5	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	20/02/2021	30/04/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 252
			PARTICIPATIVO								
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del Cantón	25.5	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/07/2021	31/10/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 253
			TURISMO								
Promoción nuevas actividades económicas cantonales	PROYECTO	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	03/02/2021	31/12/2021	4%	0%	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 87. ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA, RECEPCION DE CERTIFICACIONES POA, PRESUPUESTARIAS Y PAC PARA LA UNIFICACION DE LA CONTRATACION, ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICO Y RECEPCION DE PROYECTOS DE LA POSIBLES PROVEEDORES. CONTRATACION POR REGIMEN ESPECIAL.
			MISION SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD								
[OE 01] Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	100%	\$ 1,175,975.00	\$ 1,175,975.00	01/01/2021	31/12/2021			
			PARTICIPATIVO								
[OE 01] Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con involucramiento	100%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/01/2021	31/12/2021			
[OE 01] Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores	100%	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	31/12/2021			
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA								
[OE 01] Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	100%	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	01/01/2021	31/12/2021			

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHI								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Habilitación del Centro de Faenamiento.	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHI	100%	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/01/2021	31/12/2021			
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHI -ASEO, EPM								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Clasificación en origen de residuos sólidos.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHI -ASEO, EPM	100%	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	01/01/2021	31/12/2021			
			COPRODER ART. 249 COOTAD								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION COPRODER	100%	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	01/01/2021	31/12/2021			
TOTAL					\$ 35,510,847.88	\$ 35,510,847.88					

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	Ing. María Gabriela Vimueza Villacrés
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.vimueza@ruminahui.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	022998300 Ext. 3010