

Plan Estratégico Institucional										
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas										
Plan Anual de Inversiones (PAI)										
Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO		DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
			ADMINISTRATIVO							
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	10,000.00	10,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	100%	0%	Se solicitó a la Dirección Financiera se proceda con todos los pagos de las órdenes de compra generadas en el SERCOP de acuerdo a las siguientes facturas: 9947-9946-197-198-230-312-1377.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Equipos de Rastreo Satelital	1,700.00	1,700.00	1-sep.-2020	30-nov.-2020	10%	0%	Solicitud de autorización para inicio de proceso mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-3107 de 12/11/2020; Orden de Adjudicación Nro. 171 de 23 de Noviembre de 2020; Adjudicado SKYCONTROL ECUADOR CIA LTDA.
			AGUA POTABLE							
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	31,264.92	31,264.92	1-ene.-2020	31-dic.-2020	92%	66%	En Ejecución FACTURA NOVIEMBRE 001-001-0000048(Ing. Jonathan Nasimba) FACTURA NOVIEMBRE 001-001-0000063(Ing. Cesar Chiluisa)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	45,000.00	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	100%	0%	EJECUTADO Enviado a la Dirección Financiera el pago mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2348-M, 25 de noviembre 2020 Acta de Entrega Recepcion Definitiva Proceso SIE-GADMUR-2020-011, 24 de noviembre 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	90,000.00	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	80%	0%	En Ejecución En proceso de entrega de materiales en la bodega municipal (Se encuentran dentro de los plazos)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	100%	0%	EJECUTADO Enviado a la Dirección Financiera el pago mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2348-M, 25 de noviembre 2020 Acta de Entrega Recepcion Definitiva Proceso SIE-GADMUR-2020-011, 24 de noviembre 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	45,000.00	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	100%	0%	EJECUTADO Enviado a la Dirección Financiera el pago mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2246-M, 16 de noviembre 2020 Acta de Entrega Recepcion Definitiva (Rejillas-Ing. Diego Chavez), 16 de noviembre 2020 Acta de Entrega Recepcion Definitiva (Tapas-Sra. Urgiles Yolanda), 16 de noviembre 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	15,000.00	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	80%	0%	En Ejecución En proceso de entrega de materiales en la bodega municipal (Se encuentran dentro de los plazos)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	25%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	110,000.00	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	75%	0%	En Ejecución Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2330-M, 24 de noviembre 2020 se solicita a la Direccion Financiera el pago de la planilla 1 realizando acometidas domiciliarias en diferentes sectores de acuerdo a la programación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	5,960.00	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	Tdrs Culminados- Revisión de documentación certificación presupuestaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado	10,000.00	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	Tdrs Culminados- Revisión de documentación certificación presupuestaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	85,000.00	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	10%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-2948-M 04 de noviembre 2020 se informa la negociacion del proceso de subasta inversa Adjudicado a Acero Comercial Ecuatoriana S.A En proceso de firma del contrato en Sindicatura
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	30,000.00	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance A cargo de la Dirección Administrativa
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	6,000.00	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	9%	0%	En la Unidad de Contratacion Pública En proceso de negociación A cargo de la Dirección de Sistemas
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatanque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	6,000.00	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	80%	0%	En Ejecución En proceso de elaboración del pago
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	25,000.00	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	6%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	181,951.00	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	9%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2258-M, 17 de noviembre 2020 se envía a la Alcaldía para la autorizacion de contratacion En la Unidad de Contratacion Pública En proceso de revision de documentación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	70,000.00	70,000.00	1-mar.-2020	30-jun.-2020	15%	0%	En Ejecución Mediante Memorando Nro.GADMUR-DAPAC-2020-0379 04 de noviembre se solicita el pago del anticipo Mediante Memorando Nro.GADMUR-DIFIS-2020-0417 18 de noviembre la Dirección de Fscialización informa el inicio de la obra Mediante Memorando Nro.GADMUR-DAPA-2020-0419 18 de noviembre el Administrador del contrato autoriza el inicio de la obra
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	65,000.00	65,000.00	1-may.-2020	31-oct.-2020	9%	0%	En la Unidad de Contratación Pública Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2148-M, 11 de noviembre 2020 se envía las contestación a las preguntas realizadas dentro del proceso Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2345-M, 25 de noviembre 2020 se envía la calificación de ofertas. Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2361-M, 27 de noviembre 2020 se envía el informe de resultados
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	77,500.00	77,500.00	1-jun.-2020	30-nov.-2020	10%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DPS-2020-116, 27 de noviembre 2020 se recepta el contrato MCO-GADMUR-2020-011
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de las estaciones de bombeo	7,099.00	7,099.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	6%	0%	Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2378-M, 30 de noviembre 2020, se envía a la Dirección Administrativa para la solicitud de contratacion
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de las estaciones de cloración	2,600.00	2,600.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	En Elaboracion de Tdrs
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos detectores de fugas	28,000.00	28,000.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	6%	0%	Tdrs Culminados Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2357-M, 26 de noviembre 2020, se envía a la Alcaldia para la Autorizacion de contratacion Mediante Memorando GADMUR-DA-2020-3334-M, 27 de noviembre 2020, la Dirección Administrativa devuelve la autorizacion de contratacion por motivo de no contar con el plazo suficiente para la elaboracion del contrato y no se cuenta con una certificación plurianual
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de sistemas de información (intensificador de software RD1500EUPGRADE)	7,000.00	7,000.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	Tdrs Culminados Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2299-M, 19 de noviembre 2020 se envía a la Dirección de Sistemas la documentación para la revision Mediante Memorando GADMUR-DTIC-2020-1073-M, 20 de noviembre 2020, la Dirección de Sistemas indica que no se puede efectuar la adquisicion por motivo de subdivision de contrato ya que se encuentra ejecutando el proceso de adquisicion de licencias
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Colector Sector El Muelle	36,000.00	36,000.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	90%	0%	Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2054-M, 04 de noviembre 2020 se envía la certificación Presupuestaria para que se proceda con el tramite para el pago de la planilla de liquidación Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2143-M, 11 de noviembre 2020 se envía a la Direccion Financiera la autoriza el pago de la planilla de liquidacion

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	170,000.00	170,000.00	1-mar.-2020	1-ago.-2020	9%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-3349-M, 30 de noviembre 2020se recibe las preguntas realizadas dentro del proceso de contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	90,000.00	90,000.00	1-ene.-2020	31-jul.-2020	80%	0%	En Ejecución Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2342-M, 25 de noviembre 2020 se solicita a la Direccion Financiera el pago de la planilla 1 Realizando Conexiones Domiciliarias
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma	40,000.00	40,000.00	4-may.-2020	30-oct.-2020	90%	0%	En Ejecución concluido fisicamente en proceso de Recepción Provisional
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muelle	120,000.00	120,000.00	1-feb.-2020	1-jul.-2020	100%	0%	EJECUTADO concluido fisicamente Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2261-M, 17 de noviembre 2020 se solicita a la Direccion Financiera el pago de la planilla 3 liquidacion Acta Entrega Recepcion Provisional No. 2020-027-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	17,000.00	17,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	9%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	75,000.00	75,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	50%	0%	En Ejecución Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2059-M, 04 de noviembre 2020 se solicita a la Dirección Financiera el pago del anticipo Terminando la instalación de la red de distribución
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa	300,000.00	300,000.00	15-oct.-2020	31-dic.-2020	6%	0%	Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2289-M, 19 de noviembre 2020 se solicita la actualizacion de rubros a la Direccón de Planificación Territorial Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-2369-M, 27 de noviembre 2020 se envia a la Alcaldia para la autorizacion de la contratación
			SALDO CAJA BANCOS							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumihahui - préstamo banco del estado	174,689.07	174,689.07	1-ene.-2020	30-abr.-2020	95%	67%	En Ejecución Mediante Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-1292-M 04 de noviembre 2020, se recibe la regularización ambiental En proceso de firmas de actas definitivas - firma electronica
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumihahui - préstamo banco del estado	27,557.44	27,557.44	1-ene.-2020	30-abr.-2020	95%	0%	En Ejecución Mediante Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-1292-M 04 de noviembre 2020, se recibe la regularización ambiental En proceso de firmas de actas definitivas - firma electronica

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	56,000.00	56,000.00	1-feb.-2020	30-abr.-2020	95%	84%	En Ejecución En proceso de firmas de actas definitivas - firma electronica
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	167,440.28	167,440.28	2-ene.-2020	31-mar.-2020	100%	86%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	599,808.80	2-ene.-2020	30-abr.-2020	100%	80%	EJECUTADO Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-2333-M, 24 de noviembre 2020 se solicita a la Direccion Financiera el pago de la planilla 6 de Liquidacion Acta de entrega Recepcion Provisional No. 2020-028-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	250,000.00	1-ene.-2020	31-mar.-2020	100%	79%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes- Puente)	77,353.16	77,353.16	1-ene.-2020	28-feb.-2020	100%	65%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	188,846.92	188,846.92	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	85%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	317,109.30	317,109.30	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	73%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	100%	17%	EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2089-M, 06 de noviembre 2020 se solicita a la Direccion Financiera el pago de la planilla 5 Acta de entrega Recepcion Provisional No. 2020-030-DIFIS-GADMUR, 18 de noviembre 2020
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	276,685.79	276,685.79	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	71%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	601,288.39	601,288.39	2-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	36%	En el presente mes no se presenta avance suspendido por contrato complementario

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Río San Pedro	266,633.30	266,633.30	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	64%	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	250,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	100%	43%	EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2088-M, 04 de noviembre 2020 se solicita a la Dirección Financiera el pago de la planilla 4 Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2160-M, 05 de noviembre 2020 se solicita a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-2318-M, 21 de noviembre 2020 se solicita a la Dirección Financiera el pago de la planilla 6 liquidación Acta de entrega Recepción Provisional No. 2020-029-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de Red de Agua Potable, Calle Los Guabos, tramo entre Calle Cayambe y Av. El Inca	50,000.00	50,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	95%	48%	En Ejecución En proceso de elaboración de actas
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción del sistema de alcantarillado combinado entre el calle Cayambe y Av. El Inca	150,000.00	150,000.00	1-ene.-2020	30-abr.-2020	95%	66%	En Ejecución En proceso de elaboración de actas
AVALUOS Y CATASTROS										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	13,683.32	13,683.32	15-ene	15-dic	41%	35.92%	Sin novedades adicionales durante éste mes
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	1,680.00	1,680.00	16-ene	15-jul	95%	0%	Sin novedades adicionales durante éste mes
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD										
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	7,000.00	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	75%	PROYECTO EN EJECUCION: Informe Técnico de ejecución de 27-11-2020.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	PROYECTO EJECUTADO, Acta Definitiva de Entrega Recepción No. 001-DFPS-GADMUR
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1,500.00	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-1352-M, la Dirección de Protección Ambiental informa que el señor Alcalde del GADMUR, mediante Resolución Administrativa No. 345-A-GADMUR-2020 de 26 de octubre de 2020, declaró desierto el proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 33 literal b) de la LOSNCP.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	2,025.00	2,025.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	PROYECTO EJECUTADO-ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2020-01-DFPS-GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	0%	PROYECTO EJECUTADO Con Memornados Nro. GADMUR-DA-2020-3063 de 10-11-2020 y 3050-M de 10-11-2020 se solicita el pago a la Dirección Financiera, Orden de Compra-CE 2020-0001911892 y 0001911891 y Facturas 198 y 9946.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-1033-M de 29-10-2020, SE REMITE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de equipos de perifoneo para los mercados municipales	1,000.00	1,000.00	01/11/2020	31/12/2020	2%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-1106-M, de 24-11-2020, SE REMITE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	42,188.78	42,188.78	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	PROYECTO EJECUTADO
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	63,000.00	63,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0262-M, dirigido al señor Alcalde para continuar con el proceso de terminación unilateral del CONTRATO CDC-GADMUR -2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.
COMISARÍA										
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	15,000.00	15,000.00	01-ene-20	31-dic-20	9%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0939-M de fecha 19/10/2020 solicitud de autorización de contratación enviado a la Alcaldía

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO		DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
			COMUNICACIÓN SOCIAL							
(OE 15) Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	1,565.76	1,565.76	20-mar.-2020	30-nov.-2020	100%	2%	<p>*Certificación presupuestaria Nro. 53</p> <p>*Culminación de TDR'S.</p> <p>*Aprobación de contrato emergente mediante sumilla en Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0861-M de 23 de marzo.</p> <p>*Contrato Nro. 001-GADMUR-PS-2020 "Impresión de productos comunicacionales por emergencia ante la presencia de COVID-19 en Ecuador", suscrito el 25 de marzo.</p> <p>*Acta entrega recepción definitiva de fecha 1 de abril de 2020.</p> <p>*Factura 2038 por un valor de \$1.565,76 incluido IVA.</p> <p>*Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo.</p> <p>*Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0090 en respuesta al memorando que antecede, solicitan adjuntar volver a realizar el ingreso de pedido a la Dirección Financiera.</p> <p>*Se solicita la anulación y débito de la segundo reforma presupuestaria año 2020, mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0229-M</p> <p>*Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0093 en respuesta al memorando que antecede, informó que no se puede realizar el requerimiento de anulación, por cuanto existe un valor devengado en la certificación presupuestaria No. 53 de fecha 16 de abril de 2020 por el valor de USD 1565,76.</p> <p>*El saldo restante se anulo</p>
(OE 15) Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	40,000.00	40,000.00	17-feb.-2020	30-nov.-2020	50%	0%	<p>*Certificación presupuestaria Nro. 54</p> <p>*Culminación de TDR'S.</p> <p>*Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020.</p> <p>*Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.</p> <p>*Actualización certificación POA partida: Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0272-M de fecha 17/06/2020</p> <p>*Se realizaron cambios en en el analisis económico y términos de referencia.</p> <p>*Aprobación alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0377-M de 03/08/2020 - Contrato RE-GADMUR-2020-005 (pendiente de firma)</p> <p>-ACTUALIZACIÓN.- NOVIEMBRE. Firma de contrato N. RE-GADMUR-2020-005, con fecha 09-11-2020.- Ejecución de contrato.- Pautaje en medios de comunicación de 3 spots institucionales y un progrma de television "Rumiñahui Inolvidable" realizados durante noviembre (Teleamazonas, TC Televisión), Pautaje en medios locales (Ñuka TV, Razo Sport, Ahora TV y Revista El Valle). EL avance prsupuestario se mantiene en 0 hasta que finalicen los 45 días del contrato y se realice un solo pago.</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	40,000.00	40,000.00	20-feb.-2020	15-dic.-2020	50%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Emisión de certificación POA, mediante memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0285-M de fecha 22/06/2020 *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0345-M de fecha 30/07/2020+M26 Contrato RE-GADMUR-2020-006 (pendiente de firma) - ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE.- Firma de contrato N. RE-GADMUR-2020-006 con fecha 06-11-2020.- Contrato en ejecución, entrega del primer producto el 16 de noviembre, mediante acta entrega recepción parcial N.AE-GADMUR-DCS-2020-001 . Entrega del segundo producto para revisión con fecha 24 de noviembre
EDUCACIÓN										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	17,435.25	17,435.25	04/01/2020	31/12/2020	75%	38.43%	30 Nov 2020- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE NOVIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	14,187.86	14,187.86	04/01/2020	31/12/2020	75%	25.01%	30 Nov 2020- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE NOVIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	42,378.78	42,378.78	04/01/2020	31/12/2020	75%	40.57%	30 Nov 2020- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE NOVIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	61,209.12	61,209.12	04/01/2020	31/12/2020	75%	63.84%	30 Nov 2020- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE NOVIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	3,600.00	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	90%	79.27%	El proyecto fue ejecutado a entera satisfacción.
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	40,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	91%	96.01%	30 Nov 2020- 2: EL PRESENTE PROYECTO NO 'REGISTRA AVANCE.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Aníbal Valencia Larco".	20,000.00	20,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	96.84%	30 Oct 2020- 2: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUTADO Y TIENE YA UNA ACTA DEFINITIVA N° 2020-021-DIFIS-GADMUR
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	62.20	62.20	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	0.00%	04 Ago 2020- Actividad POA pendiente para la reforma: Se firma el Acta Entrega Recepción Definitiva el 10 de Diciembre del 2019.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	180,600.00	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	88.00%	81.40%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO FASE 4: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO FASE 5: EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	24,000.00	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	85%	0%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3285, con fecha 12 de noviembre de 2020 FASE 2: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3318 de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 3: EN REVISIÓN EN EL INPC, oficio 3632, de fecha 12 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	14,000.00	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	70%	66.66%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: ESTA EN LA DPT, REVISANDO PRODUCTOS SUBSANADOS LAS OBSERVACIONES FASE 3: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	18,000.00	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	90%	0%	FASE 1: EN REVISIÓN DE LA DIRFIN PARA EL PAGO FASE 2: EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACION PARA ENVIAR A LA DIRFIN FASE 3: CORRECCIONES A PRODUCTOS POR PARTE DEL CONSULTOR FASE 4: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	11,200.00	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	100%	100%	FASE 1: PAGADA - LIQUIDADADA FASE 2: PAGADA - LIQUIDADADA
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	45,500.00	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	80%	39,69%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3319, de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 2: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3320, de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 3: EN EJECUCIÓN
PROYECTOS NUEVOS										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	114,000.00	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	95%	73.18%	EN EJECUCIÓN

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- campanario de la Igesea San Juan Bautista Sangolquí	57,000.00	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	7%	0%	A ESPERA DE RECIBIR EL ESTUDIO RESPECTIVA PARA PROCEDER CON EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	53,000.00	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	70%	0%	SE SOLICITO A SINDICATURA EL ANUNCIO DEL PROYECTO CON Memorando Nro. GADMUR-DPT-NC-DP-2020-003-M, de fecha 25 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui -Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	300,000.00	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	5%	0%	EN RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMO REQUERIMIENTO OBLIGATORIO PARA DAR PASO AL PROCESO DE EXPROPIACIÓN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1,183,661.24	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	85%	0%	SE SOLICITO EL ANUNCIO DEL PROYECTO A SINDICATURA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-NC-CA-2020-002-M, del 16 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	40,000.00	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	70%	0%	SE SOLICITO EL ANUNCIO DEL PROYECTO A SINDICATURA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-NC-CC-2020-002-M, del 16 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	01/07/2020	30/09/2020	80%	0%	SE ENVIO AL PAGO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-3482-M, de fecha 25 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación -Area Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	2,750,000.00	2,750,000.00	15/08/2020	31/12/2020	70%	0%	SE REALIZO LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
SALDO CAJA BANCOS										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	PROCESO EN ACALADIA PARA APROBACION DEL MAXIMA AUTOIRIDAD Y DESTA MANERA DAR POR TERMINACION UNILATERAL; SE ENVIA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-2073-M DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	PROCESO EN ACALADIA PARA APROBACION DEL MAXIMA AUTOIRIDAD Y DESTA MANERA DAR POR TERMINACION UNILATERAL; SE ENVIA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-2073-M DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	PROCESO EN ACALADIA PARA APROBACION DEL MAXIMA AUTOIRIDAD Y DESTA MANERA DAR POR TERMINACION UNILATERAL; SE ENVIA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-2073-M DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	PROCESO EN ACALADIA PARA APROBACION DEL MAXIMA AUTOIRIDAD Y DESTA MANERA DAR POR TERMINACION UNILATERAL; SE ENVIA CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-2073-M DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	100%	69,76%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	33.33%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: ENTREGADA EN DIRECCIÓN FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-3090-M, SE MANTIENE A LA ESPERA EL PAGO DE LA PLANILLA. FASE 3: APROBADA Y EN ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	70%	0.00%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-3484-M, de fecha 25 de noviembre de 2020 FASE 2: EN REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	80,000.00	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	65%	0.00%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO FASE 2: EN DPT REALIZANDO LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO FASE 3: EN EJECUCIÓN FASE 4: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	77,400.00	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	88%	81.40%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO FASE 4: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO FASE 5: EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	36,000.00	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	85%	0.00%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3285, con fecha 12 de noviembre de 2020 FASE 2: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3318 de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 3: EN REVISIÓN EN EL INPC, oficio 3632, de fecha 12 de noviembre de 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	21,000.00	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	70%	66.66%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: ESTA EN LA DPT, REVISANDO PRODUCTOS SUBSANADOS LAS OBSERVACIONES FASE 3: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	27,000.00	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	90%	0.00%	FASE 1: EN REVISIÓN DE LA DIRFIN PARA EL PAGO FASE 2: EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACION PARA ENVIAR A LA DIRFIN FASE 3: CORRECCIONES A PRODUCTOS POR PARTE DEL CONSULTOR FASE 4: EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	16,800.00	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	100%	100%	FASE 1: PAGADA - LIQUIDADADA FASE 2: PAGADA - LIQUIDADADA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	19,500.00	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	80%	39,69%	FASE 1: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3319, de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 2: EN LA DIRFIN PARA EL PROCESO DE PAGO CON MEMORANDO 3320, de fecha 13 de noviembre de 2020 FASE 3: EN EJECUCIÓN
JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	6,603.31	6,603.31	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Incremento Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	8,144.64	8,144.64	01/08/2020	31/12/2020	6%	0%	PROYECTOS EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-JCPDNA-R-2020-0204-M SE ENVIÓ A ALCALDÍA
MOVILIDAD Y TRANSPORTES										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	85%	0%	EN EJECUCIÓN TDRS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO CULMINADO/ PROCESO AUTORIZADO DEL SR. ALCALDE MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2020-343-M, Y EN CONTRATACION PUBLICA/ ADJUDICADO OFERENTE GIGLIA MAYA/SE ENCUENTRA CON RECLAMO ADMINISTRATIVO GADMUR SIE-GADMUR-2020-015, PRESENTADA POR LA EMPRESA EVERMARK AL SERCOP/LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REMITE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DA-2020-0103-O CONSULTA AL SERCOP; RESPUESTA CON RESOLUCION SERCOP-SDG-2020-0088, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICA POR ORDEN DE PRELACION AL OFERENTE EVERMARK, SE ENVIA INFORME DE ADJUDICACIÓN A LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS/CONTRATO Nro. SIE-GADMUR-2020-015
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	100%	100%	EJECUTADO TDRS, CULMINADOS Y ENTREGADOS SE ESTA CONTRATANDO POR MEDIO DE LA UNIFICACION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS VERSUS LAS DEL CATALOGO DE COMPRAS PUBLICAS/ LAS ESTACIONES E TRABAJO SE ADQUIRIERON MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-GADMUR-2020-002, CON FACTURA 9832
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	60%	0%	EN EJECUCIÓN ELABORACION DE TDRS Y ESTUDIO DE MERCADO, CULMINADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION TECNOLOGÍAS PARA UNIFICACION DE ADQUISICION, mediante Memorando Nro. GADMUR-DMT-2020-0066-M, de fecha, 10 de febrero de 2020/ UNIFICACION DE PROYECTO CON TICS, TDR Y ESTUDIO DE MERCADO CON LAS NUEVAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CULMINADOS ENVIADOS PARA AUTORIZACION DEL ALCALDE MEDIANTE MEMORANDO nRO. GADMUR DTIC 2020-0691-M/SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA PUBLICACION EN EL PORTAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de señalización vial para calles y avenidas del Cantón	20,000.00	20,000.00	30-oct.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	SE CUENTA CON: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 757 CERTIFICACION POA No. 309 SE SOLICITO INCLUSION DEL PROYECTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CON MEMORANDO No. GADMUR-DMT-2020-0683-M, DIRIGIDO AL SR. ALCALDE AVANCE EN LA ELABORACION DE TDR Y ESTUDIO DE MERCADO
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	51,641.66	51,641.66	1-mar.-2020	31-jul.-2020	100%	100%	EJECUTADO CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA/ PLANILLAS 1,2y3 CANCELADA, CON RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA/ SE ENVIA A DEBITAR SALDO RESTANTE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DMT-2020-0382-M SOLICITUD DE DEBITO FINANCIERO
OBRAS PUBLICAS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Rios	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	100%	0%	C-P # 197; MCO-GADMUR-2020-004; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR; EJECUTADO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba	90,000.00	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	10%	0%	C-P #198; MCO-GADMUR-2020-010; ADJUDICADO; ING. CARLOS OSCULLO; REINICIO DE OBRA CON MEMORANDO N° GADMUR-DOP-JG-2020-004 19 DE NOVIEMBRE.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	80,000.00	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	10%	0%	C-P #201; MCO-GADMUR-2020-017; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ /ELABORACIÓN DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	35,000.00	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	10%	0%	C-P #202; MCO-GADMUR-2020-018; ADJUDICADO AL ING. FELIPE ANDRES VIVANCO CALDERON / ELABORACIÓN DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	10%	0%	C-P #654; MCO-GADMUR-2020-019; ADJUDICADO; ING. LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA / ELABORACIÓN DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisicion de Materiales de Construccion para Vialidad	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	50%	0%	C-P #205; SIE-GADMUR-2020-017; ADJUDICADO; JUAN CARLOS AVILA; EN EJECUCION.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	800,000.00	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P #206; CONSIDERADO EN POA-2021/PENDIENTE PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P #207; PROCESO DE CONTRATACIÓN; ENVIADO A DIR. ADMINISTRATIVA PARA UNIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #208; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	250,000.00	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P #409; MCO-GADMUR-2020-016; ADJUDICADO; TOPON GUALLICHICO EDWIN DAVID.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento de la Infraestructura y Reparación Centro Cultural Eduardo Kingman.	55,000.00	55,000.00	01/oct/2020	31/dic/2020	90%	0%	C-P #724; ADJUDICADO; LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA; EN EJECUCIÓN 90%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Plantas y Arboles para Reforestación de Parques y Jardines y Areas Verdes del Cantón	30,000.00	30,000.00	01/oct/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #726; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	78,400.00	78,400.00	01/abr/2020	30/sep/2020	9%	0%	C-P #733; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea	78,400.00	78,400.00	01/abr/2020	30/sep/2020	9%	0%	C-P #734; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre	78,400.00	78,400.00	01/abr/2020	30/sep/2020	9%	0%	C-P #736; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas	78,400.00	78,400.00	01/abr/2020	30/sep/2020	9%	0%	C-P #735; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian	78,400.00	78,400.00	01/abr/2020	30/sep/2020	9%	0%	C-P #737; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo	78,400.00	78,400.00	01/mar/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #739; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa	182,000.00	182,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #731; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	60,000.00	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #727; REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	Mantenimiento y recapeo de varias vías del cantón (Calderón, general Enríquez, general Pintag, Juan de Salinas) - reajustes y escalamientos	1,296.56	1,296.56	01/oct/2020	31/dic/2020	100%	0%	C-P #732; ENVIADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA PROCESO DE PAGO; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-1585-M, 20/NOV/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	Construcción puente sobre el río Santa Clara en la av. General Pintag tramo: av. Luis Cordero calle Atuntaqui – sector el choclo - reajustes y escalamientos	1,283.75	1,283.75	01/oct/2020	31/dic/2020	100%	0%	C-P #729; ENVIADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA PROCESO DE PAGO; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-1584-M, 20/NOV/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	7,956.74	7,956.74	01/oct/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #728; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-1632-M, DE FECHA 26/NOV/2020 ENVIADO A SINDICATURA, PARA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	10%	0%	C-P #213; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUICHICONS S.A./ELABORACION DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	10%	0%	C-P #655; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUICHICONS S.A./ELABORACION DE CONTRATO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Collibrí 1	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	10%	0%	C-P #656; MCO-GADMUR-2020-020; ADJUDICADO: ING. BISMARCK MEZA / ELABORACIÓN DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. García	80,000.00	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	10%	0%	C-P #411; MCO-GADMUR-2020-014; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ MORALES / ELABORACIÓN DE CONTRATO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P #657; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUICHICONS S.A./ELABORACION DE CONTRATO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	4%	0%	C-P #658; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	110,000.00	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #413; EN PROCESO DE CONTRATACIÓN /CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	225,000.00	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	9%	0%	C-P #414; DECLARADO DESIERTO - RÉGIMEN ESPECIAL, JUSTIFICACIÓN: POR NO HABERSE PRESENTADO OFERTA ALGUNA, CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	45,000.00	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #659; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	9%	0%	C-P #223; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo	35,000.00	35,000.00			9%	0%	C-P #738; REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	290,000.00	290,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #730; PROCESO DE CONTRATACIÓN-UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN).
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	2,538,323.55	2,538,323.55	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	58%	C-P # 548; LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; ELABORACIÓN DE ACTAS PARA RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	128,332.83	128,332.83	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	144,974.95	144,974.95	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	38%	C-P # 549; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	12,902.94	12,902.94	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	1,958,600.71	1,958,600.71	02/ene/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P # 269; LICB-GADMUR-2020-001; DECLARADO DESIERTO, RAZÓN: POR HABER SIDO INHABILITADAS LAS OFERTAS PRESENTADAS, FECHA: 2020-11-24.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	235,032.09	235,032.09	02/ene/2020	31/dic/2020	9%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	78,194.30	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	0%	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; ELABORACIÓN DE ACTAS PARA RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; SINDICATURA, EN LITIGIO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	9,705.96	9,705.96	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	650,000.00	650,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	100%	0%	C-P # 278; EJECUTADO; ELABORACIÓN DE ACTAS PARA RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P # 279; Pendiente de entrega de proyecto por parte de Planificación Territorial; Memorando de Insisto Nro. GADMUR-DOP-2020-1645-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enriquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	100%	79%	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL - DEVENGADO - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	550,000.00	550,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	99%	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	100%	91%	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EJECUTADO, RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	455,000.00	455,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	100%	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; RECEPCION DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,200,000.00	1,200,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	65%	18%	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EN EJECUCIÓN.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	392,000.00	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	100%	74%	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EJECUTADO/EN ELABORACIÓN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	46.97	46.97	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCION S/N DE FECHA: 09/DIC/2019 - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	393,789.58	393,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	62%	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	100%	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	91%	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA Nro. 2020-022-DIFIS-GADMUR-11/sep/2020 - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	88%	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	4,474.57	4,474.57	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	794.32	794.32	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	8,904.08	8,904.08	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2019-004; ADJUDICADO: HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019 - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	66,747.18	66,747.18	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	899.65	899.65	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	24,229.56	24,229.56	02/ene/2020	31/07/2020	100%	0%	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; RECEPCIÓN DEFINITIVA - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	71,333.68	71,333.68	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	97%	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	721.42	721.42	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	SIE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.; EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019 - DEVENGADO.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	29,363.30	29,363.30	01/01/2020	31/12/2020	88%	0%	* Se entrega a la Direccion de Part. Ciudadana informes de actividades # 9 correspondiente al mes de Octubre y facturas por servicios profesionales. * Con memorandos GADMUR-DPC-2020-0701-M y 0702-M, se solicita el pago a TT.HH.
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Incremento Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	3,162.88	3,162.88	01/11/2020	31/12/2020	50%	0%	Se solicita certificación Poa a DGE y certificación presupuestaria a Financiero. Emiten Cert. POA # 305 y Cert. Presupuestaria # 742 Se envía para aprobación a la máxima autoridad con memorando GADMUR-DPC-2020-0705-M. La documentación se encuentra en TTHH para proceso de contratación Inicia contraro desde 18 de Noviembre 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO		DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
			GESTIÓN ESTRATÉGICA							
			SALDO CAJA BANCOS							
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	100%	50%	FASE 1: APROBADA Y PAGADO FASE 2: EN PROCESO DE PAGO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA FASE 3: EN PROCESO DE PAGO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	92%	25%	FASE 1: APROBADA Y PAGADO. FASE 2: EN LA DIRFIN PARA PROCESO DE PAGO FASE 3: EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO FASE 4: EN DPT EN REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	95%	0%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: SE ENVIO A LA DIRFIN PARA EL PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90%	20%	FASE 1: APROBADO Y PAGADO FASE 2: APROBADO Y PAGADO FASE 3: CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE LA DIRFIN ENTREGA OBSERVACIONES MEDIANTE FORMULARIO 277; MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPT-2020-2731-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE SE REINGRESA EL TRÁMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE. FASE 4: SUSPENDIDA POR APROBACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	03 AGOSTO 2020: MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-1799-M, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA SE ENVIÉ POR EL SISTEMA SEGUIMIENTO POA PARA REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO.
			PROTECCIÓN AMBIENTAL							
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	90,000.00	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	9%	0%	30 Nov 2020- : Proceso declarado desierto de conformidad con lo establecido en el Art. 33 literal b) de LOSNCP por parte del Sr. Alcalde del GADMUR, mediante Resolución Administrativa No. 345-A-GADMUR-2020 de 26 de octubre de 2020; con Memorando No. GADMUR-DPA-2020-1337-M de 11 de noviembre de 2020 se solicita a la Dirección Financiera la anulación de la Certificación Presupuestaria; con Memorando No. GADMUR-DPA-2020-1427-M de 30 de noviembre de 2020 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la anulación de la Certificación POA
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	5%	0%	30 Nov 2020- : Culminación de TDR's, pero se mantiene a la espera de la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	89.00%	33.50%	30 Nov 2020- : Se realizó el cierre de fondos a rendir cuentas con Memorando No. GADMUR- DPA-2020-1229-M de 21 de Octubre de 2020 a la Dirección Financiera

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	15,588.66	15,588.66	15/01/2020	30/12/2020	83.00%	77.08%	30 Nov 2020- 9: Se ha presentado el Informe Mensual de Actividades del Médico Veterinario Contratado, el 06 de NOVIEMBRE de 2020 y la Factura N°0005235 del 01 al 31 de OCTUBRE de 2020, para que la Dirección Financiera proceda a cancelar los servicios del mes de SEPTIEMBRE
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	6,000.00	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	62.50%	7.66%	30 Nov 2020- 5: Se solicita el Pago a la empresa HAZWAT, por servicios de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y especiales del CAP-PG, la Dirección de Contratación Pública realiza el primer pago con Comprobante No. 30-418
SECRETARIA GENERAL										
SEGURIDAD Y RIESGOS										
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	6,600.00	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	100%	100%	EJECUTADO
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	18,500.00	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	9%	0%	DOCUMENTACION ENVIADA A LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS PARA ADQUISICIÓN A TRAVES DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA MEMORANDO Nro. GADMUR-DSR-2020-0750-M
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes sitios del Cantón (Cámaras de Video Vigilancia Programa Distancia 2)	18,900.00	18,900.00	01-oct-20	31-dic-20	9%	0%	CALIFICACION DE OFERTAS DENTRO DEL PROCESOS No. SIE-GADMUR-2020-025
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de poste del SIS ECU 911, sector de mercado de San Sebastián	5,000.00	5,000.00	01-oct-20	31-dic-20	9%	0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA REVISION DE LA DOCUMENTACION MEMORANDO Nro. GADMUR-DSR-2020-0773-M
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos informáticos para Sala Operativa del SIS ECU 911	1,500.00	1,500.00	01-oct-20	31-dic-20	9%	0%	LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS , A FIN DE ADJUDICAR AL PROVEEDOR MEMORANDO Nro. GADMUR-DSR-2020-0722-M
SINDICATURA										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones varias	100,000.00	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	98%	98%	SE SOLICITA PAGOS DE EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDOS GADMUR-DPS-2020-0334-M, GADMUR-DPS-2020-0335-M, GADMUR-DPS-2020-0336-M, GADMUR-DPS-2020-0461-M, GADMUR-DPS-2020-0623-M Y GADMUR-DPS-2020-0644-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones áreas verdes	12,559.93	12,559.93	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Incremento Expropiaciones varias	254,141.27	254,141.27	01/10/2020	31/12/2020	13%	13%	SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2020-1119-M DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
TALENTO HUMANO										

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	6%	0%	*Certificación POA 273 *Certificación Presupuestaria 623 *Elaboración de TDR's *Terminos de referencia culminados *Pedido de Autorización de Contratación al señor Alcalde Memorando Nro. GADMUR-DATH-2020-1829-M de 27 de noviembre de 2020 Contratación SERCOP Régimen Especial *Certificación presupuestaria 49.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	70,766.25	70,766.25	01/01/2020	01/01/2020	90%	93%	* Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.01 de fecha 13-01-2020; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000011 \$969,27 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000012 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000013 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000014 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000015\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000016\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000018\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000054\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000055\$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000056\$1216,32 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba.
			TECNOLOGÍA Y SISTEMAS							
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto.	10,000.00	10,000.00	01/02/2020	31/07/2020	100.00%	30.82%	Se culmino el proceso: Solicitud de compra No. 000880 Adjudicado a Acosta Cruz & Asociados por el valor de USD 6.935,79
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	26,000.00	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	80.00%	74.79%	FACTURA No: 001 - 100 - 000068106 de fecha 5/11/2020 de la Empresa La Competencia correspondiente a la orden de Adjudicación proceso de infima cuantía No. 104 se encuentra en Tesorería Municipal se realizó el pago respectivo
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	23,500.00	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	60%	38.12%	Orden de Adjudicación proceso de infima cuantía No. 147, de fecha 17/10/2020, adjudicado a COMPUTACAD GOODS COMERCIAL
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	7,000.00	7,000.00	01/02/2020	31/12/2020	94%	27.63%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-1057-M, de fecha 18/11/2020 y factura 001-001-000000028 enviado a la Dirección Financiera para el proceso del pago
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	11,500.00	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	58.00%	32.64%	16 Jul 2020: EL MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2020-0606-M DE FECHA 16-07-2020 Y LA FACTURA 451 SE ENVIO A TALENTO HUMANO PARA EL PROCESO DE PAGO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE NOVIEMBRE
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento Adquisición de licencias de uso de software producto.	4,033.79	4,033.79	01/10/2020	31/12/2020	100.00%	30.82%	Se culmino el proceso: Solicitud de compra No. 001117 Adjudicado HAORJA S.A por el valor de USD 7098.00i incluido IVA
TURISMO										
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	7,000.00	7,000.00	03-feb	30-jun-20	9%	0%	Orden de Adjudicación proceso de ínfima cuantía No. 147, de fecha 17/10/2020, adjudicado a COMPUTAD GOODS COMERCIAL
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2,000.00	2,000.00	03-feb	30-jun-20	55%	0%	Se adjunta la solicitud de compra Nro. 000982
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumipamba (ITUR)	3,000.00	3,000.00	03-feb	30-jun-20	100%	63,96%	26 Nov 2020- 2: Se procedio a solicitar el pago a la Dirección Financiera
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Vallecito	4,000.00	4,000.00	03-feb	30-jun-20	100%	99.75%	03 Ago 2020- 1: Se adjunta el acta entrega recepción definitiva y el informe de los trabajos realizados sobre el mantenimiento de RUMIPAMBA.
MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,969.00	1,469,969.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Dotacion de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Dotacion de infraestructura de habitat y vivienda	INCREMENTO ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	142,000.00	142,000.00	1-oct.-2020	31-dic.-2020	100%		

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO		DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	140,000.00	140,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%	
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM						
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rmiñahui-Bde	223,756.64	223,756.64	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%	
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%	
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	INCREMENTO ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	20,000.00	20,000.00	1-oct.-2020	31-dic.-2020	100%	
			COPRODER ART. 249 COOTAD						
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%	
TOTAL				30,068,859.40	30,068,859.40				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						Ing. María Gabriela Vinuesa Villacrés			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						maria.vinueza@ruminahui.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						022998300 Ext. 3010			