

K) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2021

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
|  |                               |  | ADMINISTRATIVO  |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Adquisición de maquinarias y equipos  | Un analizador de gases para vehículos livianos - Un escáner automotriz multimarca.  | \$ 8.400,00                       | \$ 8.400,00   | 4/1/2021        | 30/6/2021    | 60%                                  | 0%              | 18 May 2021- 1: El presente proceso de contratación para la adquisición de maquinaria y equipo se encuentra con el Administrador de la Orden de adjudicación, es preciso mencionar que al ser unos equipos de importación el plazo se entregara es de 60 días |
|  |                               |  | AGUA POTABLE  |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.          | Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable  | Contratacion de 2 Ingenieros civiles  | \$ 33.000,00                      | \$ 33.000,00  | 1/1/2021        | 1/12/2021    | 42%                                  | 20%             | 31 May 2021- 3: Factura N° S001-001-0000000056 Mayo 2021 (Ing. Jonathan Nasimba) Factura N° S002-001-0000000016 MAYO 2021 (Ing. Patricio Fierro)  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.          | Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) agua potable  | 500 m3 arena<br>300 m3 subbase  | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00  | 1/4/2021        | 1/12/2021    | 6%                                   | 0%              | 31 May 2021 - Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0953-M, 05 de mayo de 2021 se envía el requerimiento para la unificación del proceso a la Dirección de Obras Públicas  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                     | Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) alcantarillado  | 40 volquetas de subbase<br>60 volquetas de arena<br>700 quintales de cemento  | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00  | 3/5/2021        | 1/9/2021     | 6%                                   | 0%              | 31 May 2021 - Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0953-M, 05 de mayo de 2021 se envía el requerimiento para la unificación del proceso a la Dirección de Obras Públicas  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.          | Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable                                       | 250 tubos de pvc<br>50 uniones<br>500 codos<br>6 rollos de manguera 50 universales  | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00  | 1/4/2021        | 1/12/2021    | 4%                                   | 0%              | en elaboración de tdrs<br>Estudio de mercado<br>pendiente requerimiento   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                     | Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado                                      | 500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm  | \$ 30.000,00                      | \$ 30.000,00  | 3/5/2021        | 1/9/2021     | 4%                                   | 0%              | Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0946-M del 05 de mayo 2021, el Ing. Pablo Gallardo emite la necesidad en elaboración de tdrs<br>Estudio de mercado  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.          | Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable   | 500 uniones mecánicas<br>80 válvulas de acero<br>400 tee de acero<br>50 reductores de acero<br>10 codos<br>50 caja-tapa válvulas<br>300 collarines de acero inoxidable<br>5 válvulas reductoras de presión<br>10 tubería<br>300 tornas de incorporación | \$ 100.000,00                     | \$ 100.000,00 | 1/4/2021        | 1/12/2021    | 4%                                   | 0%              | en elaboración de tdrs<br>pendiente entrega de proformas  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                     | Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado | 120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros   | \$ 40.000,00                      | \$ 40.000,00  | 3/3/2021        | 5/7/2021     | 6%                                   | 0%              | 31 May 2021 - En el presente proceso de contratación se reduce el stock en bodega no se aprueba la solicitud de compra 1333   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                     | Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines ) alcantarillado                             | 1.500 tubos de hc. clase II<br>20000 adoquines  | \$ 22.500,00                      | \$ 22.500,00  | 1/3/2021        | 1/8/2021     | 9%                                   | 0%              | mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1063-M, 20 de mayo 2021 se envía a la Alcaldía para su aprobación<br>En contratación Pública - Revisión de documentación   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                     | Tratamiento residuos alcantarillado (todos)   | 400 m3 de evacuación de líquidos<br>100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentas  | \$ 40.000,00                      | \$ 40.000,00  | 1/3/2021        | 4/10/2021    | 2%                                   | 0%              | 31 May 2021 - En el presente me no existe avance<br>Realizando inspecciones con proveedores   |



| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.                          | Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre   | 100 metros lineales agua potable  | \$ 6.000,00                       | \$ 6.000,00   | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 9%                                   | 0%              | 31 May 2021-: Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0928-M, 04 de mayo de 2021 se envía la calificación de ofertas a Contratación Pública para la adjudicación<br>Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0991-M, 11 de mayo de 2021.  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.                          | Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre  | 100 metros lineales agua potable  | \$ 6.000,00                       | \$ 6.000,00   | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 9%                                   | 0%              | Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2295-M, 27 de mayo de 2021 se receipta el resumen de sorteo del proceso<br>Adjudicado Ing. Veronica Peréz<br>En proceso de elaboración del contrato   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                                     | Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre  | 100 metros lineales de alcantarillado combinado                               | \$ 17.560,00                      | \$ 17.560,00  | 1/4/2021        | 30/8/2021    | 9%                                   | 0%              | Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2295-M, 27 de mayo de 2021 se receipta el resumen de sorteo del proceso<br>Adjudicado Ing. Veronica Peréz<br>En proceso de elaboración del contrato   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                                     | Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapa, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector Galo Pazmiño    | 300 metros lineales de alcantarillado pluvial                                 | \$ 84.000,00                      | \$ 84.000,00  | 1/2/2021        | 30/6/2021    | 9%                                   | 0%              | 31 May 2021-: Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0909-M, 29 de abril de 2021 se envía la calificación de ofertas a Contratación Pública para la adjudicación<br>Mediante memorando GADMUR-DA-2021-1905-M, 06 de mayo de 2021, se recibe el informe de sorteo del proceso por parte de la Dirección Administrativa<br>Adjudicado Ing. María de los Angeles Landaruz<br>En proceso de elaboración de contrato |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Renovación de redes del sistema de alcantarillado.                                     | Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, barrio Central de Fajardo   | 120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial                     | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00  | 1/5/2021        | 30/9/2021    | 9%                                   | 0%              | 31 May 2021-: Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0910-M, 29 de abril de 2021 se envía la calificación de ofertas a Contratación Pública para la adjudicación<br>Mediante memorando GADMUR-DA-2021-1920-M, 07 de mayo de 2021, se recibe el informe de sorteo del proceso por parte de la Dirección Administrativa<br>Adjudicado al Ing. Carlos Andrango<br>En proceso de elaboración de contrato            |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.                          | Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo   | 200 metros lineales agua potable  | \$ 17.720,00                      | \$ 17.720,00  | 1/5/2021        | 31/8/2021    | 9%                                   | 0%              | 31 May 2021-: Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0929-M, 04 de mayo de 2021 se envía la calificación de ofertas a Contratación Pública para la adjudicación<br>Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0992-M, 11 de mayo de 2021, se envía el informe de resultados del proceso a la Dirección Administrativa<br>Adjudicado Ing. Veronica Alexandra Guaman Cabezas<br>En proceso de elaboración del contrato   |
| <b>SALDO CAJA BANCOS</b>   |                               |  |   |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable                             | Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable  | 200 conexiones domiciliarias de agua potable                                  | \$ 60.000,00                      | \$ 60.000,00  | 1/1/2021        | 15/3/2021    | 100%                                 | 0%              | 31 Mar 2021-4: EJECUTADO<br>Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0629-M, 23 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 de liquidación<br>CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-015-DIFIS-GADMUR  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable                             | Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan | 300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento | \$ 181.951,00                     | \$ 181.951,00 | 1/1/2021        | 1/4/2021     | 90%                                  | 0%              | 31 May 2021-: EJECUTADO 100% FISICAMENTE en proceso de elaboración de actas  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA              | 450 metros de tubería instalada.  | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00  | 2/1/2021        | 31/3/2020    | 100%                                 | 0%              | 28 Feb 2021-2: EJECUTADO<br>Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0369-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación<br>CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-005-DIFIS-GADMUR  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales   | 400 metros de alcantarillado combinado  | \$ 65.000,00                      | \$ 65.000,00  | 1/1/2021        | 28/2/2021    | 100%                                 | 0%              | 31 May 2021-3: EJECUTADO<br>CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR<br>Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui  | 310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.              | \$ 77.500,00                      | \$ 77.500,00  | 4/1/2021        | 28/3/2021    | 100%                                 | 0%              | 31 Mar 2021-4: EJECUTADO<br>CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-019-DIFIS-GADMUR   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero  | 900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial                     | \$ 170.000,00                     | \$ 170.000,00 | 1/1/2021        | 30/3/2021    | 100%                                 | 0%              | 31 May 2021-5: EJECUTADO<br>CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-028-DIFIS-GADMUR   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable                             | Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate ,sector El Taxo                                  | 1000 metro lineales de red de agua potable                                    | \$ 90.000,00                      | \$ 90.000,00  | 1/1/2021        | 31/1/2021    | 100%                                 | 0%              | 28 Feb 2021-2: EJECUTADO<br>Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación<br>CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-002-DIFIS-GADMUR  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD  | METAS POA  | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |  |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiroma   | 230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial  | \$ 40.000,00                      | \$ 40.000,00  | 2/1/2021        | 31/3/2020    | 100%                                 | 0%              | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2020-034-DIFIS-GADMUR 04 de diciembre 2020  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable                             | Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6 , sector Loreto   | 200 metros líneas de red de agua potable   | \$ 17.000,00                      | \$ 17.000,00  | 2/1/2021        | 21/1/2021    | 100%                                 | 0%              | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2021-001-DIFIS-GADMUR 6 de Enero 2021   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable                             | Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro   | 900 metros líneas de red de agua potable   | \$ 75.000,00                      | \$ 75.000,00  | 1/1/2021        | 31/1/2021    | 100%                                 | 0%              | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR 14 de Enero 2021  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa | 1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento   | \$ 300.000,00                     | \$ 300.000,00 | 4/1/2021        | 30/5/2021    | 85%                                  | 0%              | 31 May 2021- 5: En Ejecución CULMINANDO ACOMETIDAS   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo    | 2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga. | \$ 381.458,65                     | \$ 381.458,65 | 2/1/2021        | 30/4/2021    | 100%                                 | 0%              | 30 Abr 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2021-014-DIFIS-GADMUR   |
| <b>AVALUOS Y CATASTROS</b>   |                               |  |  |  |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| Incrementar la madurez institucional del GADMUR  | PROYECTO                      | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  | 02 PERSONAS CONTRATADAS  | \$ 16.950,00                      | \$ 16.950,00  | 23/1/2021       | 31/7/2021    | 17%                                  | 13%             | Avance y primera entrega de productos abril 2021, Ing. Francisco Tipanta, Servicios Profesionales, memorando GADMUR-DAC-2021-0343-M de 04 mayo 2021              |
| <b>FOMENTO PRODUCTIVO</b>  |                               |  |  |  |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT                                    | 1 contratación de servicio para lodos producidos en la trampa de grasa   | \$ 5.400,00                       | \$ 5.400,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 25%                                  | 25%             | PROYECTO EN EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Parcial No. 2021-01-TG-DFPS-GADMUR Factura No. 001-002-000003704.  |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT                     | 1 contratación de servicio de gestión integral   | \$ 3.600,00                       | \$ 3.600,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 33%                                  | 0%              | ORDEN DE ADJUDICACIÓN: GADMUR-CP-IC-055 A NOMBRE DE LINO JOHN LA BETANCOURT TORRES (ASA) PROYECTO EN EJECUCION 1ER SERVICIO 25-05-2021                           |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo                   | 1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido   | \$ 1.500,00                       | \$ 1.500,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 6%                                   | 0%              | CON FECHA 21 DE MAYO SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. SIE-GADMUR-2021-007 CON LA EMPRESA ALS ECUADOR ALSECU S.A PARA LA EJECUCION DE LOS CORRESPONDIENTES MONITOREOS. |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales   | 1 Adquisición de equipos   | \$ 2.500,00                       | \$ 2.500,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | Elaboración de Terminos de referencia  |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales                                  | 1 mantenimientos y calibración   | \$ 1.000,00                       | \$ 1.000,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | Elaboración de Terminos de referencia  |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frío  | 1 Adquisición de generador eléctrico   | \$ 2.500,00                       | \$ 2.500,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | Elaboración de Terminos de referencia  |
| (OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                     | Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.                      | 1 Adquisición de materiales  | \$ 7.000,00                       | \$ 7.000,00   | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 6%                                   | 0%              | SE ENCUENTRA EN LA ETAPA CONTRACTUAL PARA LA ELABORACION DEL CONTRATADO EN LA DIRECCION DE PROCURADURIA SINDICA.   |
| <b>SALDO CAJA BANCOS</b>   |                               |  |  |  |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO |                 |              | DURACION DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente. | PROYECTO                      | Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos                    | Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumihahui.  | 1 Estudio   | \$ 63.000,00                      | \$ 63.000,00 | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 11%                                  | 0%              | CON Memorando Nro. GADMUR-DFIN-TM-2021-0236-M. LA ING. TATIANA LASSO INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LAS ARCAS MUNICIPALES EL VALOR DE \$22.500,00 QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA "ASEGURADORA DEL SUR", POR LA EFECTIVIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE BUEN USO PRESENTADA POR EL DEL. ING. PAOLO LARA POR EL CONTRATO "POTENCIACION DE LOS SERVICIOS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS TURISTICOS ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE COMERCIALIZACION DEL CANTON RUMIHAHUI"   |
| <b>COMISARÍA</b>  |                               |  |   |   |                                   |              |                 |              |                                      |                 |  |
| Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía           | PROYECTO                      | Implementación del Plan Estratégico Institucional                                    | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (bienes de larga duración)                 | Adquisición de 1 Drom.  | \$ 2.500,00                       | \$ 2.500,00  | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 5%                                   | 0%              | No. GADMUR-DCS-2021-0129-M el 17 de marzo del 2021 la Dirección de Comunicación Social remite el requerimiento a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que realice el proceso de contratación.   |
| <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>  |                               |  |   |   |                                   |              |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales. | Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional)   | \$ 14.500,00                      | \$ 14.500,00 | 15/03/2021      | 30/09/2021   | 10,0%                                | 0%              | *Certificación presupuestaria Nro. 209<br>*Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso.<br>*Levantamiento de requerimientos de las áreas para el proceso de contratación.<br>*Invitación a proveedores para entrega de propuestas.<br>*Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros).<br>*Términos de referencia concluidos.<br>* En espera de documentos habilitantes por parte de los proveedores<br>* El proceso se encuentra en etapa de calificación signado con código RE-GADMUR-2021-007.<br>* Se elaboró el Acta de apertura de ofertas<br>* Contrato RE-GADMUR-2021-007 suscrito el 1 de junio de 2021<br>* Se mantuvo una primera reunión con el proveedor para definir cronograma de entrega de los productos<br>*Certificación presupuestaria Nro. 210 |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Difusión, información y publicidad.   | Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.  | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00 | 17/03/2021      | 15/12/2021   | 29%                                  | 0%              | *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso.<br>*Invitación a proveedores para entrega de propuestas.<br>*Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros).<br>*Términos de referencia concluidos.<br>*Memorandum Nro. GADMUR-DCS-2021-0057-M de 27 de enero. / Solicitud de autorización al Alcalde para inicio de proceso<br>* Proceso en portal de Compras Públicas para adjudicación.<br>* Contrato firmado el 22 de marzo de 2021<br>* Respuesta a observaciones realizadas por Contabilidad a la entrega del primer producto y solicitud del primer pago.<br>* Primer realizado a contratista por el valor de 7.812,50   |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Servicio de producción de audio y video de carácter oficial.                    | Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educacionales e informativas generadas por la Municipalidad y protocolos de cuidado de la salud. | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00 | 15/03/2021      | 15/12/2021   | 10%                                  | 13%             | *Certificación presupuestaria Nro. 211<br>*Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros).<br>*Términos de referencia concluidos.<br>*Memorandum Nro. GADMUR-DCS-2021-0057-M de 27 de enero. / Solicitud de autorización al Alcalde para inicio de proceso<br>* Proceso en portal de Compras Públicas para adjudicación.<br>* Contrato firmado el 22 de marzo de 2021<br>* Respuesta a observaciones realizadas por Contabilidad a la entrega del primer producto y solicitud del primer pago.<br>* Primer realizado a contratista por el valor de 7.812,50  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA  | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.  | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.                        | Maquinaria y equipos.   | Adquisición de equipos para la gestión comunicacional.           | \$ 6.160,00                       | \$ 6.160,00  | 12/04/2021      | 31/05/2021   | 5%                                   | 0%              | *Certificación presupuestaria Nro. 212<br>*Elaboración del listado de equipos a ser adquiridos.<br>*Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso.<br>* Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2021-0129-M, se remitió requerimiento de adquisición de equipos para las direcciones de Comunicación, Comisaría Municipal y Participación Ciudadana a Tecnologías, para búsqueda de proveedores y cotizaciones.<br>* El proceso se encuentra en la Dirección de Tecnologías para adquisición de equipos.<br>* La Dirección de Tecnologías se encuentra recopilando información para el proceso precontractual   |
| <b>PARTICIPATIVO</b>   |                               |   |   |  |                                   |              |                 |              |                                      |                 |   |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.  | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.                        | Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público. | Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses. | \$ 12.000,00                      | \$ 12.000,00 | 01/03/2021      | 30/10/2021   | 10%                                  | 0%              | *Certificación presupuestaria Nro. 210<br>*Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso.<br>*Invitación a proveedores para entrega de propuestas.<br>*Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros)<br>*Términos de referencia concluidos.<br>*Pedido de certificación catálogo electrónico<br>*Memorando No GADMUR-DCS-2021-0117-M de 9 de marzo 2021, enviado a Alcaldía para inicio de proceso<br>* Ingreso de proceso al portal de contratación pública el 25 de marzo 2021, según cronograma de la Unidad de Contratación Pública (no procedió)<br>* Uno de los proveedores que ingresaron al proceso tuvo que ser reemplazado por encontrarse inactivo en Sercop, se volvió a enviar proceso a Alcaldía, mediante Memorando GADMUR-DCS-2021-0146-M<br>* Proceso enviado con fecha 13 de abril a Sindicatura, por la Unidad de Compras Públicas, para suscripción del contrato con la empresa adjudicada.<br>* Contrato RE-GADMUR-2021-006 suscrito el 14 de mayo<br>* Se ejecutaron actividades de difusión durante el mes de mayo<br>* Se elaboró el flow de actividades para el mes de junio |
| <b>EDUCACIÓN</b>   |                               |   |   |  |                                   |              |                 |              |                                      |                 |   |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Rehabilitación de los espacios públicos   | Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián.   | 60%  | \$ 2.000,00                       | \$ 2.000,00  | 1/2/2021        | 28/2/2021    | 100%                                 | 99%             | 30 Abr 2021: - El proyecto no registra ningún avance.   |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Investigación y conservación del patrimonio cultural material.  | Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - sus manifestaciones. Cantón Rumiñahui".   | 60%  | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00  | 4/3/2021        | 30/7/2021    | 2%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 65   |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Difusión y promoción del patrimonio cultural  | Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara   | 60%  | \$ 1.500,00                       | \$ 1.500,00  | 1/2/2021        | 30/6/2021    | 2%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 66   |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la recuperación de espacios públicos.         | Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal)   | 60%  | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00  | 1/6/2021        | 30/9/2021    | 4%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 485  |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales - Deportivos.   | 60%  | \$ 18.400,00                      | \$ 18.400,00 | 4/1/2021        | 31/12/2021   | 43%                                  | 20%             | SOLICITUD DE PAGO MES DE MAYO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.  |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales - Culturales.   | 60%  | \$ 29.400,00                      | \$ 29.400,00 | 4/1/2021        | 31/12/2021   | 43%                                  | 27%             | SOLICITUD DE PAGO MES DE MAYO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.  |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística   | Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.  | 60%  | \$ 23.700,00                      | \$ 23.700,00 | 4/1/2021        | 31/12/2021   | 19%                                  | 25%             | Firma de contrato   |
| (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO                      | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales   | 60%  | \$ 49.300,00                      | \$ 49.300,00 | 4/1/2021        | 31/12/2021   | 43%                                  | 26%             | SOLICITUD DE PAGO MES DE MAYO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.  |
| <b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>   |                               |   |   |  |                                   |              |                 |              |                                      |                 |   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD  | METAS POA                             | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |  |                                       | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en (OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad. | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística  | Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias disciplinas con exposiciones permanentes de sus trabajos.                 | 60%                                   | \$ 11.100,00                      | \$ 11.100,00    | 4/1/2021        | 30/6/2021    | 2%                                   | 0%              | 07 Abr 2021- Actividad POA pendiente para la reforma: Por cambio de nombre al proyecto se realizó la anulación de la partida.          |
| (OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.   | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística  | Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical.              | 60%                                   | \$ 28.900,00                      | \$ 28.900,00    | 4/1/2021        | 30/9/2021    | 19%                                  | 29%             | Firma de contrato  |
|   |                               |  | <b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>   |                                       |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
|   |                               |  | <b>SALDO CAJA BANCOS - ARRASTRES</b>   |                                       |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.   | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales   | Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL   | 90%                                   | \$ 35.271,84                      | \$ 35.271,84    | 15/1/2021       | 30/6/2021    | 100%                                 | 84%             | <b>EJECUTADO - LIQUIDADO</b>   |
|   |                               |  | <b>GESTION TERRITORIAL</b>   |                                       |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales  | Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro  | 1 expropiación realizada              | \$ 1.250.000,00                   | \$ 1.250.000,00 | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 100%                                 | 100,00          | 31 Mar 2021- 3: PAGADO - LIQUIDADO CON FECHA 24-03-21  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.   | Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui         | 1 estudio ejecutado                   | \$ 95.000,00                      | \$ 95.000,00    | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 6%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021 - : EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA ENVÍO DE PROCESO PARA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.                               |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural                          | Contratación de Servicios Profesionales  | 6 profesionales contratados           | \$ 102.000,00                     | \$ 102.000,00   | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 40%                                  | 24%             | 31 Mayo 2021 - : EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón                                      | Adecuaciones de obra de Infraestructura - Museo Casa Refugio   | 1 adecuación ejecutada                | \$ 120.000,00                     | \$ 120.000,00   | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021 - : EN ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales  | Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí | 1 intervención ejecutado              | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00    | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021 - : EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR   | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.                          | Estudios De Suelos Varios  | 1 estudio ejecutado                   | \$ 25.000,00                      | \$ 25.000,00    | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021 - : PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales  | Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro  | 1 reparaciones y adecuación           | \$ 300.000,00                     | \$ 300.000,00   | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021 - : ELABORACIÓN DEL DISEÑO  |
|   |                               |  | <b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>   |                                       |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR   | PROYECTO                      | Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas | Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa                                      | 1 adquisición de señalética realizada | \$ 33.600,00                      | \$ 33.600,00    | 15/1/2021       | 31/12/2021   | 500%                                 | 0%              | 31 Mayo 2021 - : EN REVISIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
|   |                               |  | <b>SALDO CAJA BANCOS - ARRASTRES</b>   |                                       |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.   | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales   | Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo               | 1 ESTUDIO EJECUTADO                   | \$ 42.015,01                      | \$ 42.015,01    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 95%                                  | 80%             | 31 Mayo 2021 - : FASE 4: SUSPENDIDA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA INGENIERIA ELECTRICA POR PARTE DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO.   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                                 | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
|   |                               |   |  |   |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales                                      | Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco   | 1 ESTUDIO EJECUTADO                       | \$ 50.000,00                      | \$ 50.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales                                      | Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso  | 1 ESTUDIO EJECUTADO                       | \$ 24.503,36                      | \$ 24.503,36    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales                                      | Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales  | 1 CONSULTORIA EJECUTADA                   | \$ 3.920,00                       | \$ 3.920,00     | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021- : SE ENVIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y LA CERTIFICACION POA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ENCARGADA DEL PROCESO  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales                                      | Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios   | 1 consultoria ejecutada                   | \$ 85.165,60                      | \$ 85.165,60    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí  | 1 estudio ejecutado                       | \$ 24.000,00                      | \$ 24.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente   | 1 estudio ejecutado                       | \$ 14.000,00                      | \$ 14.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 90%                                  | 68%             | 31 Mayo 2021- 4: FASE 3: EN REVISIÓN DE PRODUCTOS INGENIERIA ESTRUCTURAL  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.           | Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar                              | 1 estudio ejecutado                       | \$ 18.000,00                      | \$ 18.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 60%             | 31 Mayo 2021- 1: *FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: SE ENVIO A LA DIRFIN PARA EL PAGO MEDIANTE Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-2228-M, de fecha 25 de mayo de 2021 * |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui  | 1 estudio ejecutado                       | \$ 45.500,00                      | \$ 45.500,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 92%                                  | 80%             | 31 Mayo 2021- 2: Se envió a la DIRFIN para el pago con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-2221-M, de fecha 21 de mayo de 2021   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.  | 1 construcción y rehabilitación ejecutada | \$ 300.000,00                     | \$ 300.000,00   | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 31 Mayo 2021- : EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR                              | Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta   | 1 expropiación realizada                  | \$ 1.183.661,24                   | \$ 1.183.661,24 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 89%                                  | 0%              | 31 Mayo 2021- 2: SE SOLICITÓ EL REPLANTEO VIAL A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui            | Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.                 | 1 ESTUDIO REALIZADO                       | \$ 85.000,00                      | \$ 85.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui               | 1 ESTUDIO EJECUTADO                       | \$ 446.998,00                     | \$ 446.998,00   | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 95%                                  | 0%              | 31 Mayo 2021- : LITIGIO.  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui | 1 ESTUDIO FISCALIZADO                     | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 95%                                  | 0%              | 31 Mayo 2021- : LITIGIO.  |



| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA               | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |                         | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui   | 1 ESTUDIO EJECUTADO     | \$ 65.000,00                      | \$ 65.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 95%                                  | 0%              | 31 Mayo 2021- : LITIGIO.   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui   | 1 ESTUDIO FISCALIZADO   | \$ 6.300,00                       | \$ 6.300,00  | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 95%                                  | 0%              | 31 Mayo 2021- : LITIGIO..  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui            | Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman  | 1 estudio realizado     | \$ 12.026,65                      | \$ 12.026,65 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate | 1 ESTUDIO EJECUTADO     | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EN ANALISIS DE DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR ALCALDIA MEDIANTE Oficio Nro. GADMUR-A-2021-0013-O, de fecha 11 de febrero de 2021   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo   | 1 ESTUDIO EJECUTADO     | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 83%                                  | 40%             | 31 Mayo 2021- 3: FASE 2: CORRECCIÓN DE PRODUCTOS EL CONSULTOR  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.   | 1 ESTUDIO EJECUTADO     | \$ 80.000,00                      | \$ 80.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 89%                                  | 60%             | 30 Mayo 2021- 3: FASE 4: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Estudios Varios para Proyectos Municipales                                      | Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios   | 1 consultoria ejecutada | \$ 77.400,00                      | \$ 77.400,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí  | 1 estudio ejecutado     | \$ 36.000,00                      | \$ 36.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: EJECUTADO - LIQUIDADO  |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente   | 1 estudio ejecutado     | \$ 13.260,00                      | \$ 13.260,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 90%                                  | 68%             | 68,00 31 Mayo 2021- 4: FASE 3: EN REVISIÓN DE PRODUCTOS INGENIERÍA ESTRUCTURAL   |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.           | Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo y Montufar  | 1 estudio ejecutado     | \$ 27.000,00                      | \$ 27.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 100%                                 | 60%             | 31 Mayo 2021- 1: "FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: SE ENVIO A LA DIRFIN PARA EL PAGO MEDIANTE: Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-2228-M. |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO                      | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui            | Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui  | 1 estudio ejecutado     | \$ 19.500,00                      | \$ 19.500,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 92%                                  | 80%             | 31 Mayo 2021- 2: Se envió a la DIRFIN para el pago con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-2221-M, de fecha 21 de mayo de 2021  |
|   |                               |   | <b>JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD</b>  |                         |                                   |              |                 |              |                                      |                 |  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACION DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR        | PROYECTO                      | Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. | Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR                  | 1 Psicólogo para el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00   | 20/1/2021       | 20/5/2021    | 100%                                 | 100%            | PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS  |
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTES</b>  |                               |   |  |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR      | PROYECTO                      | Sistema centralizado de semaforización cantonal.  | Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semafóricas del cantón | 8 juegos de repuestos y accesorios adquiridos   | \$ 33.000,00                      | \$ 33.000,00  | 2/1/2021        | 30/6/2021    | 2%                                   | 0%              | CERTIFICACION POA 129 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACIÓN PAC/ VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITOD A COMPRAS PUBLICAS CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2021-427-M/SOLICITUD DE PROFORMAS PARA REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO (SE DIFICULTA LAS PROFORMAS DEBIDO A LA NEGATIVA DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA TRABAJAR CON EL ESTADO) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 503 y 505.  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR      | PROYECTO                      | Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado                              | Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón                                    | 245 canecas de pintura de tráfico acrílico<br>20 tanques de diluyente   | \$ 40.000,00                      | \$ 40.000,00  | 2/1/2021        | 30/6/2021    | 90%                                  | 0%              | CERTIFICACION POA 130 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACIÓN PAC CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 352 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363-M de VERIFICACIÓN DE CATALOGO ELECTRONICO ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO/CEERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 353/CUKLIMINACION DE TDR Y ESTUDIO DE MERCADO/ Memorando Nro. GADMUR-DMT-2021-0165, SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACION/ ADJUDICADO A LA EMPRESA PINTURAS UNIDAD S.A.SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA SINDICA PARA ELABORACIÓN DEL CONTRATO/Notificación: Administrar el contrato SIE-GADMUR-2021-003 A LA Sra. Ing. Jeanneth Patricia Carrillo Bustamante, remitido mediante memorando No. Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-0510-M. |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>   |                               |   |  |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.                             | Reparación de Pilas Y Piletas  | 4 Pilas Intervenidas  | \$ 15.000,00                      | \$ 15.000,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 20%                                  | 0%              | C-P #04; CULMINACIÓN TDR'S, ESTUDIO DE MERCADO, EN EJECUCIÓN.  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales                               | Adquisición De Materiales De Construccion Para Vialidad  | 1 Adquisición Realizada   | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 5%                                   | 0%              | C-P #05; RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR UNA SOLA ADQUISICIÓN CON LA DIR. DE AAPP Y ENVIAR NUEVAMENTE A LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN.  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.                             | Adquisición De Materiales De Construccion Para Obra Civil  | 1 Adquisición Realizada   | \$ 65.899,44                      | \$ 65.899,44  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 10%                                  | 0%              | C-P #06; SIE-GADMUR-2021-008; ADJUDICADO: ESERSUM IND. CIA. LTDA. SINDICATURA (PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales                               | Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas  | 1 Contratación Realizada  | \$ 8.000,00                       | \$ 8.000,00   | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 6%                                   | 0%              | C-P #07; ENVIADO A LA DIR. ADMINISTRATIVA MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-1214, 07/JUN/2021 PARA CONTRATACIÓN.  |
| Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.                                       | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.                              | Adquisición de Materiales de Construccion para Vialidad - Via Loreto - Centro de Faenamiento                         | 1 Adquisición Realizada   | \$ 800.000,00                     | \$ 800.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #08; PROCURADURIA SINDICA; PENDIENTE PROCESO DE EXPROPIACIÓN.  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                              | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
|   |                               |   |  |  |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales             | Construcción Ampliación Av. Gral. Enriquez Tramo: C. C. River Mail - Academia De Guerra  | 1 Ampliación Construida                | \$ 915.000,00                     | \$ 915.000,00   | 1/6/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #109; PENDIENTE PARA REFORMA   |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE   | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5.200.000,00                   | \$ 5.200.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #110; REVISIÓN DE TDR'S (UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS).                        |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA   | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 624.000,00                     | \$ 624.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #111; REVISIÓN DE TDR'S (UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS).                        |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE                                 | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 208.000,00                     | \$ 208.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #112; FISCALIZACION INTERNA  |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA                                 | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 24.960,00                      | \$ 24.960,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #113; FISCALIZACION INTERNA  |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias         | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #114; REVISIÓN DE TDR'S (UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS).                        |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación               | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 20%                                  | 0%              | C-P #115; EN EJECUCIÓN   |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE                                       | 1 Mercado Construido                   | \$ 1.200.000,00                   | \$ 1.200.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #116; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA                                       | 1 Mercado Construido                   | \$ 144.000,00                     | \$ 144.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #117; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE                         | 1 Mercado Construido                   | \$ 48.000,00                      | \$ 48.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #118; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA                         | 1 Mercado Construido                   | \$ 5.760,00                       | \$ 5.760,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #119; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Mercado Construido                   | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #120; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR          | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.                      | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación       | 1 Mercado Construido                   | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 2%                                   | 0%              | C-P #121; EN PROCESO DE CONTRATACION.  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA            | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |                      | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
|  |                               |  |   |                      |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa- BDE   | 1 Mercado Construido | \$ 1.200.000,00                   | \$ 1.200.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #122; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA  | 1 Mercado Construido | \$ 144.000,00                     | \$ 144.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #123; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE                          | 1 Mercado Construido | \$ 48.000,00                      | \$ 48.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #124; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA                          | 1 Mercado Construido | \$ 5.760,00                       | \$ 5.760,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #125; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias  | 1 Mercado Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #126; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación        | 1 Mercado Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 2%                                   | 0%              | C-P #127; EN PROCESO DE CONTRATACION.  |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE                                       | 1 Mercado Construido | \$ 1.200.000,00                   | \$ 1.200.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #128; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA                                       | 1 Mercado Construido | \$ 144.000,00                     | \$ 144.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #129; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE                         | 1 Mercado Construido | \$ 48.000,00                      | \$ 48.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #130; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA                         | 1 Mercado Construido | \$ 5.760,00                       | \$ 5.760,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #131; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Mercado Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #132; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación       | 1 Mercado Construido | \$ 5.000,00                       | \$ 5.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 2%                                   | 0%              | C-P #133; EN PROCESO DE CONTRATACION.  |
|  |                               |  | <b>PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>  |                      |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                                 | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque - Barrio La Palma   | 1 Adecuación Realizada                    | \$ 150.000,00                     | \$ 150.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #134; MCO-GADMUR-2021-028; ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES                      |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana                  | 1 Parque Lineal Construido                | \$ 250.000,00                     | \$ 250.000,00 | 1/3/2021        | 30/9/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #135; MCO-GADMUR-2021-017; CALIFICACIÓN DE OFERTAS.                       |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta                       | 1 Cerramiento Construido                  | \$ 24.640,00                      | \$ 24.640,00  | 1/3/2021        | 31/7/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #136; MCO-GADMUR-2021-026; PREGUNTAS Y RESPUESTAS                         |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Rehabilitación integral de las aceras del Cantón.                             | Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enríquez            | 1 Adecuación Realizada                    | \$ 33.600,00                      | \$ 33.600,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #137; MCO-GADMUR-2021-018; CALIFICACIÓN DE OFERTAS.                       |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás          | 1 Parque Construido                       | \$ 39.200,00                      | \$ 39.200,00  | 1/3/2021        | 31/8/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #138; MCO-GADMUR-2021-027; ACEPTACION DE PROVEEDORES.                     |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre                        | 1 Cancha Construida                       | \$ 33.600,00                      | \$ 33.600,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P #139; MCO-GADMUR-2021-015; ADJUDICADO: LOACHAMIN TOPON JORGE REMIGIO      |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia                            | 1 Adecuación Realizada                    | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #140; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).              |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque Central El Turismo  | 1 Adecuación Realizada                    | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #141; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).              |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibri-1                  | 1 Adquisición Realizada                   | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 5%                                   | 0%              | C-P #142; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).               |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangoquí Zona 2     | 1 Parque y 1 Area Recreativa Construida   | \$ 30.000,00                      | \$ 30.000,00  | 1/3/2021        | 31/8/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #143; MCO-GADMUR-2021-021; RECEPCION DE OFERTAS (UNIDAD DE CONTRATACIÓN). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos, Prolongación Calle Fabian Cueva - Barrio Turucucho. | 1 Calle Adoquinada                        | \$ 40.000,00                      | \$ 40.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 4%                                   | 0%              | C-P #144; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).               |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque - Sector El Manantial   | 1 Adecuación Realizada                    | \$ 39.200,00                      | \$ 39.200,00  | 1/3/2021        | 31/8/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #145; SINDICATURA; RESPUESTA A APELACION DE RECLAMO DE UN OFERENTE.       |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio La Josefina.                                   | 1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida | \$ 33.600,00                      | \$ 33.600,00  | 1/3/2021        | 31/8/2021    | 5%                                   | 0%              | C-P #146; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).               |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                                 | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Múltiple - Barrio Mirador de El Colibri.                                     | 1 Canchas Intervenido                     | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P #147; MCO-GADMUR-2021-013; ADJUDICADO: RODRIGUEZ ROMERO MICHAEL JHOAN.   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.                                    | 1 Canchas Intervenido                     | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - C-P #148; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.                                 | 1 Calle Reempedrada                       | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 5%                                   | 0%              | C-P #149; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Área Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón  | 1 Parque y 1 Áreas Recreativas Construida | \$ 44.800,00                      | \$ 44.800,00  | 1/7/2021        | 31/10/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #150; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo  | 1 Calle Intervenido                       | \$ 56.000,00                      | \$ 56.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #151; MCO-GADMUR-2021-025; PREGUNTAS Y RESPUESTAS  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Área Deportiva - Barrio La Libertad de Pinlocoto                                      | 1 Calle Adoquinada                        | \$ 28.000,00                      | \$ 28.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 4%                                   | 0%              | C-P #152; NO DISPONE DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), SEGUN MEMORANDO EMITIDO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente  | 3 Calles Intervenido                      | \$ 28.000,00                      | \$ 28.000,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - C-P #153; ELABORACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro  | 1 Adquisición Realizada                   | \$ 30.000,00                      | \$ 30.000,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 5%                                   | 0%              | C-P #154; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - Barrio El Purún.            | 1 Área Intervenido                        | \$ 22.400,00                      | \$ 22.400,00  | 1/5/2021        | 31/8/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #155; ADJUDICADO, ING. JAIME TORRES SOSA; (PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia.              | 1 Calle Adoquinada                        | \$ 100.800,00                     | \$ 100.800,00 | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 4%                                   | 0%              | C-P #156; PENDIENTE CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS (DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Repotenciación de equipamientos turísticos.                                   | Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro   | 1 Visera Construida                       | \$ 16.800,00                      | \$ 16.800,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #157; MCO-GADMUR-2021-014; CALIFICACIÓN DE OFERTAS.  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo. | 1 Área Intervenido                        | \$ 44.800,00                      | \$ 44.800,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #158; PENDIENTE; MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2021-1834-M DE 27 DE ABRIL DE 2021, EMITIDO POR LA DIR. DE PLANIFICACIÓN SEGUN INFORME TÉCNICO, DONDE INFORMA QUE NO ES FACTIBLE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, PORQUE NO ES PREDIO MUNICIPAL. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca                                       | 1 Adquisición Realizada                   | \$ 20.000,00                      | \$ 20.000,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 6%                                   | 0%              | C-P #159; ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA                | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|---|-------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |                          | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa  | 1 Adquisición Realizada  | \$ 20.000,00                      | \$ 20.000,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 6%                                   | 0%              | C-P #160; ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACION.  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito                                       | 1 Calle Intervenido      | \$ 112.000,00                     | \$ 112.000,00 | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #161; MCO-GADMUR-2021-020; PREGUNTAS Y RESPUESTAS   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central  | 1 Cerramiento Construido | \$ 15.280,00                      | \$ 15.280,00  | 1/3/2021        | 31/7/2021    | 4%                                   | 0%              | C-P #162; CULMINACIÓN DE TDR'S (PENDIENTE ENVÍO A LA ALCALDIA).   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Pasochoa  | 1 Cerramiento Construido | \$ 71.300,00                      | \$ 71.300,00  | 1/3/2021        | 30/9/2021    | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #163; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano   | 1 Cancha Construida      | \$ 44.800,00                      | \$ 44.800,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | C-P #164; UNIDAD DE CONTRATACIÓN; EN PROCESO DE ADJUDICACION.   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua   | 1 Vía Asfaltada          | \$ 61.824,00                      | \$ 61.824,00  | 1/4/2021        | 31/7/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #165; MCO-GADMUR-2021-024; PREGUNTAS Y RESPUESTAS   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Albornoz  | 1 Aula Construida        | \$ 89.600,00                      | \$ 89.600,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | C-P #166; LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR EL PROYECTO, PUESTO QUE EL TERRENO NO SE ENCUENTRA A NOMBRE DEL MUNICIPIO. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia   | 1 Vía Asfaltada          | \$ 35.840,00                      | \$ 35.840,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #167; MCO-GADMUR-2021-023; ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara.  | 1 Calle Adoquinada       | \$ 47.040,00                      | \$ 47.040,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 4%                                   | 0%              | C-P #168; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS EN UN TRAMO DEL PROYECTO (DIR. DE AAPP).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño   | 1 Aula Construida        | \$ 67.200,00                      | \$ 67.200,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #169; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales   | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumloma  | 1 Calle Adoquinada       | \$ 53.760,00                      | \$ 53.760,00  | 1/3/2021        | 30/6/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #170; MCO-GADMUR-2021-022; ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo   | 1 Cerramiento Construido | \$ 35.840,00                      | \$ 35.840,00  | 1/3/2021        | 31/7/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #171; UNIDAD DE CONTRATACIÓN; ENVÍO INFORME DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2021-1229-M   |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael (Desde el PAI de Capelo en la Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo de la Av. Avellana Lasso) | 1 Parque Construido      | \$ 480.000,00                     | \$ 480.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 4%                                   | 0%              | 30 Abr 2021 - : C-P #172; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Área destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegría | 1 Cancha Construida   | \$ 67.200,00                      | \$ 67.200,00  | 1/3/2021        | 30/9/2021    | 9%                                   | 0%              | C-P #173; MCO-GADMUR-2021-019; CALIFICACIÓN DE OFERTAS.  |
|  |                               |   | <b>SALDO CAJA BANCOS - ARRASTRES</b>  |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos                                      | REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES | \$ 30.000,00                      | \$ 30.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 97%             | 28 FMCO-GADMUR-2020-004; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR; EJECUTADO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Ampliación Puente Josefina Barba   | 1 PUENTE AMPLIADO   | \$ 90.000,00                      | \$ 90.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 99%             | C-P #290; MCO-GADMUR-2020-010; ADJUDICADO; ING. CARLOS ENRIQUE OSCULLO GUAYASAMIN; Ejecutado, Recepción Provisional; Solicitud de pago la planilla 3,4,5.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto   | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO                                       | \$ 80.000,00                      | \$ 80.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 79%             | EJECUTADO (100 %); ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiloma  | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO                                       | \$ 35.000,00                      | \$ 35.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 95%             | C-P #292; MCO-GADMUR-2020-018; ADJUDICADO AL ING. FELIPE ANDRES VIVANCO CALDERON; Ejecutado, acta entrega provisional, enviado al pago planilla 1, planilla 2 de liquidación en revisión Dir. de OOPP.                 |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Calle Tomas Astimbay  | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO                                       | \$ 25.000,00                      | \$ 25.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 89%             | C-P # 196; MCO-GADMUR-2020-019; ADJUDICADO; ING. LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA; Ejecutado, En elaboración Acta Entrega Provisional, Enviado al pago planilla 1, planilla 2 liquidación en revisión en la Dir. de OOPP. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Bloques de Nichos  | 1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO                             | \$ 250.000,00                     | \$ 250.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 47%             | EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho   | 1 cubierta construida   | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 0%                                   | 0%              | PENDIENTE PARA REFORMA.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea   | 1 cubierta construida   | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 44%             | EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre  | 1 cubierta construida   | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 81%             | EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas   | 1 cubierta construida   | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 0%              | 31 Mar 2021 - 2: EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL #2021-016-DIFIS-GADMUR, 16/MAR/2021.   |



| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA                               | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian  | 1 cubierta construida                   | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 0%              | C-P # 200; MCO-GADMUR-2020-016; EJECUTADO; EN FISCALIZACIÓN. ELABORACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchallillo  | 1 adecuación realizada                  | \$ 78.400,00                      | \$ 78.400,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 17%             | C-P # 201; MCO-GADMUR-2020-037; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa  | 1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO  | \$ 182.000,00                     | \$ 182.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | 30 Abr 2021 - C-P # 85; MCO-GADMUR-2020-034; ADJUDICADO; CONSORCIO RUMINAHUI; SUSPENDIDO (INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO). |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia                        | 1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION | \$ 60.000,00                      | \$ 60.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 55%             | 30 Abr 2021 - 3; C-P # 86; MCO-GADMUR-2020-029; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte | Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo         | REALIZAR 1 CONSTRUCCION                 | \$ 7.956,74                       | \$ 7.956,74   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 89%             | C-P # 284; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO; TITUANA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.                                   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero                         | 80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO          | \$ 30.000,00                      | \$ 30.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 51%             | C-P # 295; MCO-GADMUR-2020-025; ADJUDICADO; CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO - LIQUIDADO.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)         | 1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA       | \$ 150.000,00                     | \$ 150.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 59%             | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1                                    | 1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA          | \$ 50.000,00                      | \$ 50.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 23%                                  | 0%              | 30 Abr 2021 - C-P # 297; MCO-GADMUR-2020-020; ADJUDICADO; ING. BISMARCK MEZA; SUSPENDIDO.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad                           | Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia                                    | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO                 | \$ 80.000,00                      | \$ 80.000,00  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 78%             | C-P # 298; MCO-GADMUR-2020-014; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ MORALES; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itriyacu, Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico) | 1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA       | \$ 100.000,00                     | \$ 100.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 47%             | MCO-GADMUR-2020-026; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad                           | Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)   | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO                 | \$ 110.000,00                     | \$ 110.000,00 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 72%             | EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                          | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |                                    | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad   | Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo                   | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO            | \$ 225.000,00                     | \$ 225.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 0%              | C-P # 203; RE-GADMUR-2020-011; ADJUDICADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI "EPM-HVR"; EJECUTADO; PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia   | 1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA     | \$ 45.000,00                      | \$ 45.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 0%                                   | 0%              | PENDIENTE PARA REFORMA.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad - | Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central       | 2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS | \$ 100.000,00                     | \$ 100.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 35%             | 30 Abr 2021- 3: C-P # 204; MCO-GADMUR-2020-039; ADJUDICADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.                              |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo | 1 adecuación realizada             | \$ 35.000,00                      | \$ 35.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 0%              | C-P # 205; MCO-GADMUR-2020-035; ADJUDICADO: ING. JAIME TORRES SOSA; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad   | Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel                       | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO            | \$ 290.000,00                     | \$ 290.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 0%                                   | 0%              | PASAJE COLORADOS, EJECUTADO (100 %) (POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA), PASAJE SAN MIGUEL PENDIENTE PARA REFORMA.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE                        | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO  | \$ 1.563.669,23                   | \$ 1.563.669,23 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 68%             | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; RECEPCION PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil                          | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO  | \$ 128.332,83                     | \$ 128.332,83   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; RECEPCION PROVISIONAL.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE          | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO  | \$ 107.524,50                     | \$ 107.524,50   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 61%             | C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCION.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil            | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO  | \$ 12.902,94                      | \$ 12.902,94    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 61%             | C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCION.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE            | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO  | \$ 1.958.600,71                   | \$ 1.958.600,71 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 45%                                  | 0%              | 30 Abr 2021- 3: C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.; EN EJECUCIÓN.   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA  | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos   | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO                                      | \$ 235.032,09                     | \$ 235.032,09   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 45%                                  | 0%              | 30 Abr 2021 - 3 - C-P # 288: LICB-GADMUR-2020-002. ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA., EN EJECUCIÓN.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE   | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO                                      | \$ 50.000,00                      | \$ 50.000,00    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P # 289: CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO: EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos   | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO                                      | \$ 6.000,00                       | \$ 6.000,00     | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P # 289: CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO: EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos  | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO                                      | \$ 78.194,30                      | \$ 78.194,30    | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 20%             | C-P # 300: LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; RECEPCION PROVISIONAL  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara   | CONSTRUIR 1 PUENTE   | \$ 470.000,00                     | \$ 470.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P # 287: COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; EN PROCURADORIA SINDICA, EN LITIGIO.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara   | CONSTRUIR 1 PUENTE   | \$ 225.000,00                     | \$ 225.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 10%                                  | 0%              | C-P # 287: COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; EN PROCURADORIA SINDICA, EN LITIGIO.  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil  | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO                                      | \$ 650.000,00                     | \$ 650.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 14%             | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal   | CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION                                       | \$ 300.000,00                     | \$ 300.000,00   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 2%                                   | 0%              | C-P # 302;EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO CON LA E. O.   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago | REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA | \$ 164.939,84                     | \$ 164.939,84   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 55%             | C-P # 303: COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL  |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Construcción de Obra Civil  | Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio   | REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL                   | \$ 1.076.996,27                   | \$ 1.076.996,27 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 78%             | C-P # 177: COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL   |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca   | REALIZAR 1 ADOQUINADO  | \$ 210.239,76                     | \$ 210.239,76   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021 - 1 - RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EJECUTADO/ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL: 2020-033-DIFIS-GADMUR - DE FECHA: 12/NOV/2020 - DEVENGADO. |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional  | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA                             | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|   | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |                                       | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
|   |                               |   |  |                                       |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte                  | Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba   | REALIZAR 1 CONSTRUCCION               | \$ 212.947,92                     | \$ 212.947,92 | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 51%             | 28 Feb 2021- 1: C-P # 304; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA.  |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte                  | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez   | REALIZAR 1 CONSTRUCCION               | \$ 65.641,02                      | \$ 65.641,02  | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMUJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA   |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO                      | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte                  | Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo   | REALIZAR 1 CONSTRUCCION               | \$ 9.799,38                       | \$ 9.799,38   | 1/3/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            | 28 Feb 2021- 1: MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL  |
| <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>  |                               |   |  |                                       |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social                                     | Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"                | 1 profesional contratado              | \$ 18.200,00                      | \$ 18.200,00  | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 40%                                  | 0%              | * Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 3 correspondiente al mes de Abril y factura por servicios profesionales.<br>* Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-0322-M, se solicita el pago a TTHH. |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social                                     | Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario   | 1 profesional contratado              | \$ 10.900,00                      | \$ 10.900,00  | 1/5/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | Con memorando GADMUR-DPC-2021-0267-M de fecha 14 de mayo 2021, se solicita a Alcaldía la aprobación para la contratación, el trámite se encuentra en TTHH   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social                                     | Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón                                      | 1 servicio de capacitación contratado | \$ 4.500,00                       | \$ 4.500,00   | 1/3/2021        | 31/7/2021    | 20%                                  | 0%              | Con memorando GADMUR-DA-2021-2133-M de fecha 19 de Mayo, la dirección Administrativa entrega el expediente de ínfima cuantía para iniciar con la actividad.   |
| <b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>  |                               |   |  |                                       |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social                                     | Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón            | 1 profesional contratado              | \$ 18.200,00                      | \$ 18.200,00  | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 32%                                  | 0%              | Con memorando GADMUR-DPC-2021-0227-M se solicitó la contratación de un profesional, el trámite actualmente en TTHH para el proceso de contratación  |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.                      | 1 equipos informáticos                | \$ 2.300,00                       | \$ 2.300,00   | 1/4/2021        | 30/4/2021    | 5%                                   | 0%              | La Dir. De Tecnología informa que se encuentra en elaboración de TDR, estudio de mercado por medio de proformas para dimensionar el presupuesto referencial   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Adquisición paquete informático para producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social. | 1 paquete informático                 | \$ 700,00                         | \$ 700,00     | 1/4/2021        | 30/4/2021    | 5%                                   | 0%              | La Dir. De Tecnología informa que se encuentra en Elaboración de TDRS   |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD   | METAS POA  | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |   |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.                   | Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.   | 1 set de producción audiovisual  | \$ 8.000,00                       | \$ 8.000,00  | 1/4/2021        | 30/4/2021    | 5%                                   | 0%              | La Dir. De Comunicación entrega proceso a TICS para que se haga cargo del proceso. TICS informa que se encuentran en elaboración de TDRS   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.                   | Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.   | 1 servicio de instalación  | \$ 800,00                         | \$ 800,00    | 1/4/2021        | 30/4/2021    | 4%                                   | 0%              | Se encuentra en elaboración de TDR'S, se ejecutará una vez las direcciones de TICs y Comunicación realicen la adquisición de los equipos   |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR  | PROYECTO                      | Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres. | Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social  | 1 servicio de capacitación contratado  | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00 | 1/3/2021        | 30/11/2021   | 6%                                   | 0%              | Elaboración de TDRS, nuevo formato   |
| <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>  |                               |   |   |  |                                   |              |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumihahui.  | Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente. | 44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Surhuayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebrada Las Lanzas.<br><b>176 MUESTRAS EN TOTAL</b><br><br>28 puntos de monitoreo de descargas de proyectos municipales | \$ 50.000,00                      | \$ 50.000,00 | 2/1/2021        | 30/12/2021   | 10%                                  | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2023-M de 12 de mayo de 2021, la Dirección Administrativa remitió a Sindicatura el expediente íntegro del proceso para elaboración del Contrato.<br>2. Contrato Nro. SIE-GADMUR-2021-007 para firma del Señor Alcalde                  |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .      | Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumihahui  | 1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumihahui  | \$ 14.403,20                      | \$ 14.403,20 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 2%                                   | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Mediante oficio Nro. GADMUR-A-2021-0043-O de fecha 21 de MAYO de 2021, se envía la Solicitud del estado de la aprobación de los Términos de Referencia de la Auditoría Ambiental del Centro de Faenamiento del Cantón Rumihahui.<br>2. Cambio de Gobierno                     |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .      | Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.                              | # de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadas ambiental.  | \$ 11.500,00                      | \$ 11.500,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 15%                                  | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0659-M de 22 de abril de 2021 se realizó el cierre de fondos con los justificativos correspondientes.<br>2. Para el mes de junio se solicitará nuevamente los fondos necesarios para pago de tasas                                    |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)   | Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos   | 1 profesional contratado   | \$ 16.700,00                      | \$ 16.700,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 25%                                  | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0741-M de fecha 05 de mayo de 2021 se solicitó la cancelación de la factura Nro. 0005242 emitida por el médico veterinario, correspondiente al mes de abril del 2021.  |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)   | Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumihahui  | (1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos )  | \$ 14.000,00                      | \$ 14.000,00 | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 6%                                   | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0829-M de fecha 20 de mayo 2021 se envió a la Alcaldía el documento solicitando la autorización para dar inicio al proceso.<br>2. Actualmente se encuentra en la Dirección Administrativa, para subir el proceso al portal del SERGOP |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |   | ACTIVIDAD  | METAS POA  | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |              | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO  |  |  | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO |                 |              | DURACION DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos  | 1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas 5e y 5f.   | \$ 3.000,00                       | \$ 3.000,00  | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 5%                                   | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-1990-M de fecha 11 de mayo de 2021, la Dirección Administrativa realiza la Devolución del proceso, por falta de oferentes.<br>2. Se remitirá el proceso a la Dirección Administrativa una vez que la herramienta de infimas cuantías del SERCOP se encuentre habilitada.    |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG) | 1 servicio de recolección contratado   | \$ 6.000,00                       | \$ 6.000,00  | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 11%                                  | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Orden de Adjudicación GADMUR-CP-IC-023 de fecha 01 de marzo de 2021.<br>2. La empresa contratada realizó la segunda recolección de desechos peligrosos el día 07 de mayo de 2021.  |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui.                           | Adquisición de indumentaria de seguridad para trepar árboles   | 1 indumentaria de seguridad para trepar árboles adquirido  | \$ 2.000,00                       | \$ 2.000,00  | 6/2/2021        | 30/4/2021    | 5%                                   | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. 1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2004-M de fecha 11 de mayo de 2021, la Dirección Administrativa realiza la Devolución del proceso, por falta de oferentes.<br>2. Se remitirá el proceso a la Dirección Administrativa una vez que la herramienta de infimas cuantías del SERCOP se encuentre habilitada. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.            | Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación  | 200 frascos de vidrio<br>2 paquetes de 500 unidades de crioviales<br>10 pinzas metálicas con punta curva<br>10 pinzas punta fina<br>4 canecas de alcohol potable         | \$ 700,00                         | \$ 700,00    | 6/2/2021        | 30/4/2021    | 5%                                   | 0%              | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. 1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-1978-M de fecha 11 de mayo de 2021, la Dirección Administrativa realiza la Devolución del proceso, por falta de oferentes.<br>2. Se remitirá el proceso a la Dirección Administrativa una vez que la herramienta de infimas cuantías del SERCOP se encuentre habilitada. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO                      | Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental.                      | Difusión, Información y Publicidad   | Publicidad en redes sociales   | \$ 600,00                         | \$ 600,00    | 15/1/2021       | 30/12/2021   | 6%                                   | 0,0%            | EN EJECUCIÓN<br>MAYO<br>1. Resolución de Adjudicación Nro. 238-A-GADMUR-2021  |
| <b>SEGURIDAD Y RIESGOS</b>   |                               |   |  |  |                                   |              |                 |              |                                      |                 |   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.                           | Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal              | Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte. | \$ 7.000,00                       | \$ 7.000,00  | 1/2/2021        | 15/9/2021    | 100%                                 | 100%            | EJECUTADO FACTURA NO. 001-100-000000038 A NOMBRE DE PROASETTEL  |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.                           | Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT   | Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección.  | \$ 4.500,00                       | \$ 4.500,00  | 1/2/2021        | 15/9/2021    | 5%                                   | 0%              | CULMINACIÓN DE TDRS, ESPERANDO VIABILIDAD TECNICA DE PARTE DEL MAE  |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |               | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO  |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO  |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.   | Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911 | 02 equipos de audio adquirido   | \$ 5.500,00                       | \$ 5.500,00   | 1/2/2021        | 15/8/2021    | 6%                                   | 0%              | CULMINACION DE TDRS PARA ENVIAR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACION A TRAVES DE INFIMA CUANTIA   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.   | Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911                | 01 UPS de 10 kva  | \$ 7.000,00                       | \$ 7.000,00   | 1/2/2021        | 15/8/2021    | 6%                                   | 0%              | VALOR PARA REFOR YA QUE LA PARTIDA PRESUPUETARIA NO CORRESPONDE A UN EQUIPO   |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR  | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.   | Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911       | 01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable   | \$ 1.500,00                       | \$ 1.500,00   | 1/2/2021        | 15/8/2021    | 2%                                   | 0%              | SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M  |
| <b>SINDICATURA</b>   |                               |  |   |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Varias  | Expropiaciones varias   | 20 EXPROPIACIONES   | \$ 77.474,56                      | \$ 77.474,56  | 2/1/2021        | 31/12/2021   | 21%                                  | 0%              | SOLICITUD DE PAGO POR EXPROPIACION MEDIANTE GADMUR-DPS-2021-0696-M  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Areas Verdes  | Expropiaciones aéreas verdes  | 2 EXPROPIACIONES  | \$ 120.000,00                     | \$ 120.000,00 | 2/1/2021        | 31/12/2020   | 2%                                   | 0%              | Certificación Presupuestaria No. 247  |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR   | PROYECTO                      | Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano  | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | 1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | \$ 22.525,44                      | \$ 22.525,44  | 2/1/2021        | 31/12/2020   | 2%                                   | 0%              | Mediante memorando GADMUR-DPS-2021-0749-M, de fecha 04 de junio de 2021, esta Procuraduría Síndica solicita el pago del mes de mayo   |
| <b>TALENTO HUMANO</b>  |                               |  |   |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al        | PROYECTO                      | Gestón y respuesta emergente ante la crisis sanitaria  | Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR            | 800 servidores que acceden a exámenes médicos.  | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00  | 1/6/2021        | 31/12/2021   | 2%                                   | 0%              | *Certificación POA 249<br>*Certificación Presupuestaria 182   |
| Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público. | PROYECTO                      | Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano  | Contratación de Servicios Profesionales.                                    | 4 profesionales.  | \$ 53.007,36                      | \$ 53.007,36  | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 11%                                  | 36%             | *Certificación presupuestaria 183.<br><br>* Términos de referencia culminados.<br>* Memorando Nro. GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021.<br>* Contrato Nro. 10 de fecha 20-01-2021; Oferente Lenin Quilisimba.<br><br>*Factura N.-000065 \$ 1104.32 RUC |
| <b>TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>   |                               |  |   |   |                                   |               |                 |              |                                      |                 |   |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones   | PROYECTO                      | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Renovación y actualización de licencias de uso de software producto         | 16 Licencias de uso de software producto renovadas<br>(-1 Beanbackup<br>-2 Zoom<br>- 8 Autodesk<br>- 4 Visual Studio<br>- 1 Vmware<br>) | \$ 15.162,00                      | \$ 15.162,00  | 20/1/2021       | 20/12/2021   | 50%                                  | 47%             | 21 May 2021- 5: Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0471-M de fecha 07 de mayo de 2021, Solicitud y FACTURA 001001 000000907 COMPLICAD GOODS COMERCIAL CIA LTDA, solicitud pago empresa CompuCAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA, Pago realizado                              |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD  | METAS POA   | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO   |
|--|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |  |   | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO    |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |  |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.   | Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder  | 10 Licencias de uso de software Lexis renovadas   | \$ 2.240,00                       | \$ 2.240,00     | 8/2/2021        | 31/3/2021    | 100%                                 | 99%             | Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0312-M. DE FECHA 19/03/2021 SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA: 001-001-000039865 DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. ENVIADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA - PAGO REALIZADO   |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.   | Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB   | 1 Sistema informático operativo   | \$ 16.598,00                      | \$ 16.598,00    | 20/1/2021       | 20/12/2021   | 2%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 249   |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.   | Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE WEB MP  | 1 Sistema informáticos operativo  | \$ 1.000,00                       | \$ 1.000,00     | 20/1/2021       | 30/6/2021    | 0%                                   | 0%              | sin avances  |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.   | Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos  | 6 Sistemas y aplicativos informáticos operativos (Zimbra, Migración servidor de dominio, Base de datos SQL Server, CRM_VTIGER v SÍPIR | \$ 18.500,00                      | \$ 18.500,00    | 20/1/2021       | 20/12/2021   | 6%                                   | 0%              | Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0534-M de fecha 20/5/2021 solicitud de contratación enviado a la Alcaldía  |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Contratación de servicios profesionales para la DTIC   | 1 servicio profesional contratado, para optimizar la infraestructura informática y de comunicaciones del GADMUR.                      | \$ 10.000,00                      | \$ 10.000,00    | 15/2/2021       | 31/7/2021    | 30%                                  | 19%             | 05 May 2021- 1: Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0452-M de fecha 03 de mayo de 2021. Solicitud y FACTURA 001 001 00000351 por el valor de USD 1,877.12, solicitud pago ingeniera Vilma Margot Zapata Chaffa, se encuentra en la Dirección Financiera. |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica   | 5 UPS adquiridos  | \$ 1.500,00                       | \$ 1.500,00     | 20/2/2021       | 30/4/2021    | 2%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 490   |
|  |                               |  | PARTICIPATIVO  |   |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                   | PROYECTO                      | Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"   | Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del Cantón  | 20 redes Wi-Fi funcionando  | \$ 60.000,00                      | \$ 60.000,00    | 1/7/2021        | 31/10/2021   | 2%                                   | 0%              | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 490   |
|  |                               |  | TURISMO  |   |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| Promoción nuevas actividades económicas cantonales   | PROYECTO                      | Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.   | Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui  | 6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales  | \$ 28.000,00                      | \$ 28.000,00    | 3/2/2021        | 31/12/2021   | 9%                                   | 0%              | El contrato RE-GADMUR-2021-006 "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL / DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION", se encuentra en ejecución.                                      |
|  |                               |  | MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD  |   |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.   | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI   | 100%  | \$ 1.175.975,00                   | \$ 1.175.975,00 | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |  |
|  |                               |  | PARTICIPATIVO  |   |                                   |                 |                 |              |                                      |                 |  |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.   | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con implementos y personal (etapa 1) | 100%  | \$ 70.000,00                      | \$ 70.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |  |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.   | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores  | 100%  | \$ 65.000,00                      | \$ 65.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |  |



| Objetivo. Plan Estratégico Institucional   | Nombre del programa, proyecto |  | ACTIVIDAD   | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS |                  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto |                 | OBSERVACIONES: MES DE MAYO |
|--|-------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  | Tipo (Programa, proyecto)     | PROYECTO   |   |           | POR ACTIVIDAD                     | POR PROYECTO     |                 |              | DURACIÓN DEL PROYECTO                | % AVANCE FÍSICO |                            |
|  |                               |  | EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA  |           |                                   |                  |                 |              |                                      |                 |                            |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.  | ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA                                  | 100%      | \$ 160.000,00                     | \$ 160.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |                            |
|  |                               |  | EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI  |           |                                   |                  |                 |              |                                      |                 |                            |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Habilitación del Centro de Faenamiento.  | ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI | 100%      | \$ 112.000,00                     | \$ 112.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |                            |
|  |                               |  | EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM                      |           |                                   |                  |                 |              |                                      |                 |                            |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Clasificación en origen de residuos sólidos.   | ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI - ASEO, EPM          | 100%      | \$ 200.000,00                     | \$ 200.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |                            |
|  |                               |  | COPRODER ART. 249 COOTAD  |           |                                   |                  |                 |              |                                      |                 |                            |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO                      | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana. | ASIGNACION COPRODER   | 100%      | \$ 128.000,00                     | \$ 128.000,00    | 1/1/2021        | 31/12/2021   | 100%                                 | 100%            |                            |
| <b>TOTAL</b>   |                               |  |   |           | \$ 35.510.847,88                  | \$ 35.510.847,88 |                 |              | 100%                                 | 100%            |                            |

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 31/5/2021  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  | MENSUAL  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):                                  | DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):              | Ing. María Gabriela Vinuesa Villacrés  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:maria.vinuesa@ruminahui.gob.ec">maria.vinuesa@ruminahui.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | 022998300 Ext. 3010  |