

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	un analizador de gases y un escaner	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	04/01/2021	30/06/2021	100%	86%	MATRIZ POA INICIAL 2021	02 Ago 2021- 3: Se adjunta el acta entrega recepción definitiva del proceso de adquisición de maquinaria y equipos.
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratacion de 2 ingenieros civiles	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	01/01/2021	01/12/2021	83%	58%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 8: Factura Octubre 002-001-000000022 (Ing. Patricio Fierro) Factura Octubre 002-001-000000063 (Ing. Jonathan Nasimba)
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	01/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Adjudicado a Marcillo Vilatuña Luis Humberto con contrato SIE-GADMUR-2021-018 a cargo de Obras Publicas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	40 volquetas de súbbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	03/05/2021	01/09/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Adjudicado a Marcillo Vilatuña Luis Humberto con contrato SIE-GADMUR-2021-018 a cargo de Obras Publicas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	250 tubos de pvc 50 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales 5 valvulas de aire 50 tees 50 bushing 50 neplos	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/04/2021	01/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2161-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la Anulación de las certificaciones presupuestarias Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2144-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la emision de las certificaciones presupuestarias se cuenta con certificación POA y Presupuestaria
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	03/05/2021	01/09/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : ELIMINADO EN LA TERCERA REFORMA TRASPASO DE CREDITO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	03/03/2021	05/07/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2161-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la Anulación de las certificaciones presupuestarias Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2144-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la emisión de las certificaciones presupuestarias se cuenta con certificaciones POA y Presupuestarias
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	01/03/2021	01/08/2021	90%	16%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 3: se recibe la factura y ordenes de ingreso de la bodega municipal En proceso de elaboracion de actas definitivas en espera de informe de ensayos de la Politecnica Nacional en elaboracion de Actas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)	400 m3 de evacuación de líquidos 100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/03/2021	04/10/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2230-M, 12 de octubre 2021, se recibe Informe de necesidad emitido por el Ing. Pablo Gallardo mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-4609-M, 25 de octubre 2021 se recepra la certificación PAC emitida por la Dirección Administrativa se cuenta con certificacion POA y Presupuestaria sin iva ELABORACION TDRS
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de la sectorización hidráulica.	Adquisición de equipos de control para agua potable	1 Variador de frecuencia de 100 hp. 1 Valvula de Golpe de ariete de 160 mm. 1 Sensor de Presion. 1 Sensor de Caudal 1 PLC de control S7-1200. 1 Sensor de Nivel Ultrasonico rango de o a 5 metros.	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/02/2021	01/04/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2458-M, 29 de octubre 2021, se envía a la Dirección Administrativa la Solicitud de informe de stock de equipos de control en los bienes municipales.
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de equipos de control para alcantarillado	2 Variador de frecuencia de 5 hp. 1 PLC de control S7-1200. 3 Sensor de Nivel ultrasonico rango de o a 5 metros.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/04/2021	01/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : considerado para anulación en la cuarta reforma
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de succión y sumergibles de agua potable	1 Bomba de succion de 50 hp con impulsor con entrada y salida de 90 mm. 1 bomba sumergible de 4 a 5 hp. 2 Bombas de succion de 15 hp con impulsor de 90 mm.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	03/05/2021	01/07/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2364-M, 22 de octubre se envia a la Dirección Administrativa la aclaratoria de la certificación presupuestaria del proyecto ya se cuenta con el informe de necesidad y especificaciones en base a los diseños en elaboración de TDRS búsqueda de proformas y estudio de mercado
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de aguas servidas	2 bombas sumergibles con triturador de solidos.	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	01/02/2021	01/04/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2400-M, 26 de octubre 2021 se envía a la Dirección Administrativa la Solicitud de verificación de catálogo electrónico proyecto Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2514-M, 05 de noviembre 2021, se envia a la Direccion Administrativa Solicitud de publicación de la necesidad para el proyecto de ínfima cuantía

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de bombas de cloración para agua potable	4 Bombas de cloracion	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	01/08/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2506-M, 04 de noviembre 2021, se envía a la Dirección Administrativa la Solicitud de publicación de la necesidad para el proyecto de infima cuantía
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	11880 Kg de cloro gas 115 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio.	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : EN EJECUCION Por recibir la segunda entrega final
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua	2500 kg de Policloruro de Aluminio 675 kg de Hipoclorito de Calcio,	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	79%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : EN EJECUCION Por recibir la segunda entrega final
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1800 medidores	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/08/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2313-M, 21 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la certificación PAC mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-4568-M, 25 de octubre 2021 la Dirección Financiera emite la certificación PAC las proformas no se ajustan al presupuesto se conversa con Adriana Zurita para utilizar el presupuesto del año anterior y no tener que cambiar las proformas TDRS concluidos Proceso listo
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	1500 válvulas de corte	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	01/04/2021	31/08/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2161-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección Financiera la Anulacion de las certificaciones presupuestarias Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2167-M, 04 de octubre 2021, se envía a la Dirección Administrativa la solicitud para la publicacion de la necesidad para el proyecto de infima cuantia mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2188-M, 06 de octubre, se solicita a la Dirección Administrativa publicación de la
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	14 predios a expropiar	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	01/01/2021	01/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : se eliminara el proyecto en la cuarta reforma
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	1000 muestras	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/01/2021	20/12/2021	80%	33%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 7: EN EJECUCION 80% Adjudicado a CORPLABEC Mediante OFICIO-2021-204, 18 de octubre del 2021 se receipta el informe de 7mo periodo en ejecucion 8vo periodo

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de maquinaria y equipos electromecánicos de cloración para la estación Cashapamba	2 Balanzas para contenedores de 68 kg, reguladores de vacíos, eyectores, rotámetros e implementos para su correcto funcionamiento.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/06/2021	20/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2179-M, 05 de octubre se recibe el informe de necesidad por parte de la Ing. Silvia Vallejo mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2228-M, 12 de octubre se solicita la Autorización para el inicio del proceso de contratación a la Alcaldía mediante Memorando GADMUR-DA-2021-4580-M, 18 octubre 2021, se recepta la calificación del proceso
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	4 Tanques de reserva impermeabilizados	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/04/2021	01/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2298-M, 19 de octubre 2021 se solicita a la Dirección administrativa la Verificación de catálogo electrónico proyecto TDRS Concluidos
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba	1 Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : en el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	5 estaciones de agua potable	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	22/05/2021	22/09/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- : mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0472-M, 06 de octubre 2021, la Dirección de Gestión Estratégica emite la certificación POA 292 en espera del certificado ambiental
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cambio de la red de alcantarillado sanitario en la calle Cacha.	350 metros lineales de alcantarillado sanitario	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	25/03/2021	25/08/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	solicitando el pago a la dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2422-M, 28 de octubre 2021- en Contabilidad entregado anticipo 28/10/2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	03/07/2021	03/11/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	solicitando el pago a la dirección Financiera mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2440-M, 28 de octubre 2021- en Contabilidad entregado anticipo 28/10/2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	30/06/2021	100%	57%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Jul 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-032-DIFIS-GADMUR 09 de julio 2021

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/04/2021	31/07/2021	100%	64%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-032-DIFIS-GADMUR 09 de julio 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales de alcantarillado combinado	\$ 17,560.00	\$ 17,560.00	01/04/2021	30/08/2021	100%	59%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-032-DIFIS-GADMUR 09 de julio 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapac, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector Galo Pazmiño	300 metros lineales de alcantarillado pluvial	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	01/02/2021	30/06/2021	100%	50%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Ago 2021- 3: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-038-DIFIS-GADMUR,05 de agosto 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, barrio Central de Fajardo	120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/05/2021	30/09/2021	100%	75%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-033-DIFIS-GADMUR
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo	200 metros lineales agua potable	\$ 17,720.00	\$ 17,720.00	01/05/2021	31/08/2021	100%	50%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 3: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-036-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias de agua potable	\$ 23,766.80	\$ 23,766.80	01/01/2021	15/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0629-M, 23 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-015-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamio reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento	\$ 181,951.00	\$ 181,951.00	01/01/2021	01/04/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Jul 2021- 6: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-031-DIFIS-GADMUR

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	450 metros de tubería instalada.	\$ 44,200.39	\$ 44,200.39	02/01/2021	31/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0350-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-005-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	400 metros de alcantarillado combiando	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	28/02/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.	\$ 77,500.00	\$ 77,500.00	04/01/2021	28/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-019-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	01/01/2021	30/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 May 2021- 5: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-028-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	1000 metro lineales de red de agua potable	\$ 22,403.15	\$ 22,403.15	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-002-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma	230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial	\$ 11,248.89	\$ 11,248.89	02/01/2021	31/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional No. 2020-034-DIFIS-GADMUR 04 de diciembre 2020
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	200 metros líneas de red de agua potable	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	02/01/2021	21/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-001-DIFIS-GADMUR 6 de Enero 2021

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	900 metros lineas de red de agua potable	\$ 32,964.03	\$ 32,964.03	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR 14 de Enero 2021
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa	1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	04/01/2021	30/05/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Ago 2021- 7: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-037-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	\$ 137,000.11	\$ 137,000.11	02/01/2021	30/04/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Abr 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-014-DIFIS-GADMUR
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudio de la situación de ingresos y costos , actualización de los Pliegos Tarifarios y Plan de Gradualidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón	1 estudios tarifario	\$ 21,428.57	\$ 21,428.57	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	3era revisión - Compras publicas 12/11/2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudio para la implementación de macro medición en los tanques, estaciones de bombeo y fuentes de agua que componen el sistema de agua potable del GADMUR	1 estudio para la determinación e instalación de Macromedidores	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Realizando correcciones el día lunes se enviara
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de dos camiones	2 camiones con volteo	\$ 53,571.43	\$ 53,571.43	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En espera de revision por parte de Contratación Publica para la adquisicion por subasta o regimen especial
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de redes de agua potable av. Gral. Rumiñahui y av. San Luis, tramo calle Giovanni Antonio Farina y calle Santa Clara sector Barrio San	6.054 metros de tubería de agua potable	\$ 193,600.00	\$ 193,600.00	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	solicitando traspaso de credito para cambio de nombre

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción cambio de sistema de alcantarillado av. Gral. Rumiñahui y av. San Luis, tramo calle Giovanni Antonio Farina y calle Santa Clara sector Barrio San	3265.75 metros de alcantarillado	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	solicitando traspaso de credito para cambio de nombre
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción red de agua potable en la calle Uno sector Loreto	700 metros de tubería de agua potable	\$ 44,642.86	\$ 44,642.86	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	tdrs culminados en espera de la certificación PAC para enviar a la revisión a Alcaldía
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable barrio San Sebastián, sector comprendido entre av. Abdón Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y calle Syna	2500 metros de tubería de agua potable	\$ 267,857.14	\$ 267,857.14	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en elaboracion de pliegos- Contratacion Publica
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de un equipo variador de frecuencia de 30Hp	1 variador de frecuencia de 30Hp	\$ 5,357.14	\$ 5,357.14	15/10/2021	30/09/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	12/11/2021 nos devuelven el proceso por estar incluido en transferencia tecnologica lo cual se acaba de indicar por parte de contratacion publica por primera vez
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cerramiento en la planta de tratamiento del barrio Cuendina Sánchez	100 metros de cerramiento	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En espera de certificación PAC para enviar los TDRS a revisión
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del embaulamiento del río Tinajillas tramo desde la calle Pichincha hacia la calle Jacinto Jijón	100 metros de embaulamiento	\$ 133,928.57	\$ 133,928.57	01/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	enviado a la Alcaldía para la autorización de la contratación mediante Meorando GADMUR-DAPA-2021-2583-M, 11/11/2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable calle La Concordia, tramo av. Gral. Enríquez hasta la av. Mariana de Jesús	800 metros de tubería de agua potable	\$ 164,285.71	\$ 164,285.71	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	entregado 2da revision hecha por Alcaldia en espera del la certificación PAC

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de uniones gibault, válvulas de hierro fundido, cajas tapa válvulas y codos de acero para agua potable	900 uniones gibault 50 válvulas hf 40 cajas tapa válvulas 20 codos de acero	\$ 55,292.23	\$ 55,292.23	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	3era revisión - Compras publicas 12/11/2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	300 collarines de acero inoxidable	\$ 6,410.00	\$ 6,410.00	15/10/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	el día 12/11/2021 se enviara el memorando de solicitud de publicación una vez que se cuenta con toda la documentación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	2 válvulas reductoras de presión 2 válvulas check	\$ 6,181.20	\$ 6,181.20	01/11/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en espera de la recepcion del expediente en fisico de las ofertas receptadas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	300 tomas de incorporación 50 llaves de compuerta 500 codos de acero inoxidable 200 universales de acero inoxidable 130 neplos de acero inoxidable	\$ 32,116.57	\$ 32,116.57	01/11/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en elaboracion de solicitud de verificacion de catalogo electronico y solicitud de informe de stock de bodega
Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	02 PERSONAS CONTRATADAS	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00	23-ene-21	31-jul-21	56%	33%	MATRIZ POA INICIAL 2021	<ul style="list-style-type: none"> 05 Oct 2021- 9: Avance y primera entrega de productos septiembre 2021, Ing. Francisco Tipanta, Servicios Profesionales, memorando GADMUR-DAC-2021-0834-M de 05 octubre 2021 (segundo contrato). 29 oct 2021 10: Alcance a la autorización del Alcalde para contratación de servicios profesionales. Memorando GADMUR-DAC-2021-0930-M de 29 oct 2021
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para lodos producidos en la trampa de grasa	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	02/01/2021	31/12/2021	100%	75%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO EN EJECUCION: Con Informe Técnico IT-2021-MTE-10 la empresa contratada remite infome sobre el cuarto servicio realizado el día jueves 28 de octubre de 2021.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de gestión integral	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	02/01/2021	31/12/2021	33%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO EN EJECUCION: Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-0771-M, se solicitó la autorización al señor Alcalde para aprobación de este proyecto en la Tercera Reforma al POA 2021, para realizar el pago respectivo.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	02/01/2021	31/12/2021	50%	50%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Con ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL Nro. GADMUR-DPA-2021-01, se realiza la entrega de los análisis correspondientes, Factura No. 001-002-000005782.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	1 Adquisición de equipos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-1001-M, se remite a la Dirección Administrativa para la adquisición respectiva
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales	1 mantenimientos y calibración	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Elaboración de documentación conforme la Resolución Administrativa No. 491-A-GADMUR-2021
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frío	1 Adquisición de generador eléctrico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Elaboración de documentación conforme la Resolución Administrativa No. 491-A-GADMUR-2021
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.	1 Adquisición de materiales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ACTA ENTREGA RECEPCION DE BODEGA MUNICIPAL ENTRE EL ECO. JUAN SERRANO Y EL SR. DANIEL VARGAS, CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SIE-GADMUR-2021-008.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	1 Estudio	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Direcciones Administrativa, Financiera y Procuraduría Síndica en el ámbito de sus competencias, dando cumplimiento a la Resolución Administrativa No. 485-A-GADMUR-2020 y Resolución Administrativa No. 021-A-GADMUR-2021, con las cuales se resolvió declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato No. CDC-GADMUR-2019-014, Así también, comunico que con Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-1458-M, el Procurador Síndico indica que "(...) revisados los archivos de Procuraduría Síndica, hasta la presente fecha no existe ninguna acción legal relacionada con dicho contrato".
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Implementación del Plan Estratégico Institucional	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (bienes de larga duración)	Adquisición de un dron	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	01-ene-21	31-dic-21	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Con Memorando No. GADMUR-DTIC-2021-1017-M el 14 de septiembre del 2021 se informa que con Memorando GADMUR-DTIC-2021-0985-M se envió a contratación pública la documentación misma que se encuentra en revisión.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional)	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	15/03/2021	30/09/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Proceso de pago se encuentra en modificaciones, según observaciones emitidas por la Dirección Financiera. * Se realizó el pago de 4 facturas al proveedor en su totalidad.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Difusión, información y publicidad	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	17/03/2021	15/12/2021	71%	29%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se ha ejecutado el servicio de pauta en televisión, radio, prensa, medios digitales y activaciones BTL por tres meses: mayo, junio, julio y agosto 2021. * Se procesan cambios correspondientes al primer pago / mayo 2021 * Se entregó documentación completa para el primer pago mediante Memorando GADMUR-DCS-2021-0390, de fecha 6 de agosto 2021. * Se ejecutó el primer pago a la agencia Focus correspondiente al mes de mayo * Se ingresó el 15 de junio el segundo pago a Contabilidad, mediante Memorando No.GADMUR-DCS-2021-0534-M
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educomunicacionales e	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/03/2021	15/12/2021	88%	63%	MATRIZ POA INICIAL 2021	*Se han recibido 7 programas de televisión y se han cancelado 5 en su totalidad.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Maquinaria y Equipos	Adquisición de equipos para la gestión comunicacional	\$ 6,160.00	\$ 6,160.00	12/04/2021	31/05/2021	25%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	*Se han recibido 7 programas de televisión y se han cancelado 5 en su totalidad.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	01/03/2021	30/10/2021	100%	67%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se realizó el pauta en televisión, radio, activaciones BTL, de la campaña "Minuto de Solidaridad" y "Yo me comprometo", como parte del proceso de Difusión, Información y Publicidad. * Se ingresó el 15 de junio el segundo pago a Contabilidad, mediante Memorando No.GADMUR-DCS-2021-0534-M
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián.	01 ADQUISICIÓN DE DOS MOTOGUADAÑAS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	01/02/2021	28/02/2021	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Jun 2021- : El proyecto no registra ningún avance.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	01 DOCUMENTAL	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 66

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la recuperación de espacios públicos.	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal)	06 COMPUTADORAS, 02 IMPRESORAS LÁSER, 05 CÁMARAS WEB.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	30/09/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 485
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	01 COORDINADOR DEPORTIVO 01 PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	04/01/2021	31/12/2021	88%	40%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 8: SOLICITUD DE PAGO MES DE OCTUBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	01 COORDINADOR CULTURAL 02 PROMOTORES CULTURALES	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	04/01/2021	31/12/2021	88%	66%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 8: SOLICITUD DE PAGO MES DE OCTUBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	01 SUPERVISOR MUSICAL Y 01 INSTRUCTOR MUSICAL	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00	04/01/2021	31/12/2021	81%	64%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE OCTUBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales	01 PSICÓLOGA 03 DOCENTES	\$ 49,300.00	\$ 49,300.00	04/01/2021	31/12/2021	88%	63%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 10: SOLICITUD DE PAGO MES DE OCTUBRE-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical.	05 INSTRUCTORES MUSICALES	\$ 28,900.00	\$ 28,900.00	04/01/2021	30/09/2021	79%	79%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Oct 2021- 7: SOLICITUD DE PAGO MES DE OCTUBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión del libro: El maíz de los chillos y elementos del patrimonio cultural de Sangolquí, Dr. José Elías Cárdenas.	500 LIBROS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/11/2021	15/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 65

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro Cultural Eduardo Kingman	06 PROMOTORES CULTURALES	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	01/11/2021	30/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	1 CONSULTORIA EJECUTADA	\$ 5,543.68	\$ 5,543.68	15/01/2021	30/06/2021	100%	84%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado y liquidado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	1 expropiación realizada	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	15/01/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	15/01/2021	31/12/2021	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EN EJECUCIÓN A ESPERA DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA PRIMERA FASE POR PARATE DE CONSULTOR
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	15/01/2021	31/12/2021	85%	85%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EN EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Adecuaciones de obra de Infraestructura -Museo Casa Refugio	1 adecuación ejecutada	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	15/01/2021	31/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 4TA REFORMA AL POA 2021.- SUPRIMIR
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 intervención ejecutada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ENVIAR A OOPP

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ADJUDICADO - EN EJECUCIÓN
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro	1 reparaciones y adecuación	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 4TA REFORMA AL POA 2021-SUPRIMIR
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa	1 adquisición de señalética realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 12,040.03	\$ 12,040.03	15/01/2021	30/12/2021	96%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 697.60	\$ 697.60	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 11.20	\$ 11.20	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SE SOLICITA INFORMACION DE EJECUCION CON Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-4396-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 44.80	\$ 44.80	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 15,498.16	\$ 15,498.16	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	98%	68%	MATRIZ POA INICIAL 2021	GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA FASE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 10,030.11	\$ 10,030.11	15/01/2021	30/12/2021	96%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1 expropiación realizada	\$ 836,552.60	\$ 836,552.60	15/01/2021	30/12/2021	89%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LA DONACIÓN SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEL PROPIETARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	1 ESTUDIO REALIZADO	\$ 216.00	\$ 216.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 446,998.00	\$ 446,998.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	1 estudio realizado	\$ 66.63	\$ 66.63	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 17.94	\$ 17.94	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 27,000.79	\$ 27,000.79	15/01/2021	30/12/2021	95%	40%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ENVÍO AL PAGO ÚLTIMA FASE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 32,248.55	\$ 32,248.55	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 19.20	\$ 19.20	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 1,992.61	\$ 1,992.61	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO-LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 7,002.97	\$ 7,002.97	15/01/2021	30/12/2021	98%	68%	MATRIZ POA INICIAL 2021	GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA FASE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 14.88	\$ 14.88	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 7,740.00	\$ 7,740.00	15/01/2021	30/12/2021	96%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Estudio de Patologías y Suelos	1 estudio ejecutado	\$ 22,321.43	\$ 22,321.43	15/10/2021	31/12/2021	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EN ALCALDÍA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN PREVIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Plaza Cesar Chiriboga-Primera Etapa	1 rehabilitación ejecutado	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	15/10/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO ENVIADO A OOPP
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Casa Atapuma Guamán.	1 estudio ejecutado	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15/10/2021	31/12/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SUBSANANDO RECOMENDACIONES DE ALCALDÍA
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Dotación de la red vial de interconexión urbana.	Estudio para la ampliación del Puente sobre el Río Capelo calle los Pinos	1 estudio ejecutado	\$ 35,714.29	\$ 35,714.29	15/10/2021	31/12/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SUBSANANDO RECOMENDACIONES DE ALCALDÍA
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 profesional	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01-feb-21	30-abr-21	12%	93%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado -liquidado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semafóricas del cantón	4 juegos de repuestos y accesorios adquiridos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	2-ene.-2021	30-jun.-2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICACION POA 129 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACIÓN PAC/ VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITUD A COMPR00AS PUBLICAS CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2021-427-M/SOLICITUD DE PROFORMAS PARA REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO (NO SE CUENTA CON PROFORMAS DEBIDO A LA NEGATIVA DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA TRABAJAR CON EL ESTADO) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 503 y 505,, ACTUALIZACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DEL ING. FREDY ONOFA EJECUTADO: CERTIFICACION POA 130
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas.	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón.	245 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	2-ene.-2021	30-jun.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACIÓN PAC CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 352 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363-M de VERIFICACIÓN DE CATALOGO ELECTRÓNICO ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO/CEERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 353/CUKLMINACION DE TDR Y ESTUDIO DE MERCADO/ Memorando Nro. GADMUR-DMT-2021-0165, SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACION/ ADJUDICADO A LA EMPRESA PINTURAS UNIDAD S.A.,SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA SINDICA PARA ELABORACIÓN DEL
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte de la Avenida Gral. Rumiñahui	6 intersecciones semaforizadas	\$ 178,571.43	\$ 178,571.43	15/10/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de certificación presente y futura 2021 - 2022, mediante memorando Memorando Nro. GADMUR-DMT-2021-0839-M, a la dirección de GESTIÓN ESTRATÉGICA CERTIFICADO POA INVERSIÓN 2021 -2022 No. 025; ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de Pilas Y Piletas	4 Pilas Intervenidas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	100%	10%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad	1 Adquisición Realizada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	7%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Elaboración de contrato
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	1 Adquisición Realizada	\$ 65,899.44	\$ 65,899.44	01/mar/2021	30/jun/2021	100%	1%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas	1 Contratación Realizada	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se dará de baja el proceso por inconsistencias.
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	1 Adquisición Realizada	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	(Consejo provincial no termina los trabajos)
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Etapa de preguntas y respuestas
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Etapa de Recepción de Ofertas

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	No se va utilizar los recursos debido a que la fiscalización es interna-Pendiente reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 24,960.00	\$ 24,960.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	No se va utilizar los recursos debido a que la fiscalización es interna-Pendiente reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Etapa de Recepción de Ofertas
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	15%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0.00	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente de ejecución.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	2%	20%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente de ejecución.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente de ejecución.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente de ejecución.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Barrio La Palma	1 Adecuación Realizada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (30%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana	1 Parque Lineal Construido	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/mar/2021	30/sep/2021	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (30%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta	1 Cerramiento Construido	\$ 24,640.00	\$ 24,640.00	01/mar/2021	31/jul/2021	100%	89%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%), Recepción Provisional.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón.	Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enríquez	1 Adecuación Realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	6%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%), Recepción Provisional.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás	1 Parque Construido	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/mar/2021	31/ago/2021	70%	8%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (70%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre	1 Cancha Construida	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	3%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%) recepción Provisional.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/may/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de documentos de factibilidad a fiscalización
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque Central El Turismo	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/may/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	1 Adquisición Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/abr/2021	31/jul/2021	7%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de autorización inicio de contratación enviado Alcaldía
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2	1 Parque y 1 Area Recreativa Construída	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/mar/2021	31/ago/2021	85%	76%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (85%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Sector El Manantial	1 Adecuación Realizada	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/mar/2021	31/ago/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Firma de polizas
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio La Josefina.	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construída	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/mar/2021	31/ago/2021	14%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (14%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Múltiple - Barrio Mirador de El Colibrí.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/may/2021	31/dic/2021	100%	69%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (100%)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/may/2021	31/dic/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de anticipo Dirección Financiera
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.	1 Calle Reempedrada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/abr/2021	31/jul/2021	55%	12%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (55%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/jul/2021	31/oct/2021	40%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (40%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo	1 Calle Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/abr/2021	31/jul/2021	60%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (60%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Area Deportiva - Barrio La Libertad de Pinlocoto	1 Calle Adoquinada	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/abr/2021	31/jul/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente informe de existencia de servicios básicos (Dir. De agua potable y alcantarillado
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente	3 Calles Intervenido	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/abr/2021	31/jul/2021	16%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (16%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	1 Adquisición Realizada	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de autorización inicio de contratación enviado Alcaldía

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - Barrio El Purún.	1 Área Intervenida	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	01/may/2021	31/ago/2021	100%	41%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%), pendiente Recepción Provisional.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia.	1 Calle Adoquinada	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	01/mar/2021	30/jun/2021	7%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Resolución adjudicación en revisión Alcaldía
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Repotenciación de equipamientos turísticos.	Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro	1 Visera Construida	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	01/may/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%) en proceso de recepción Provisional.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	1 Área Intervenida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/may/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de autorización inicio de contratación enviado Alcaldía
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de autorización inicio de contratación enviado Alcaldía
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito	1 Calle Intervenida	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/mar/2021	30/jun/2021	43%	39%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (43%)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	1 Cerramiento Construido	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	01/mar/2021	31/jul/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PUBLICACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Cerramiento Construido	\$ 71,300.00	\$ 71,300.00	01/mar/2021	30/sep/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Solicitud de pago anticipo Dirección Financiera
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano	1 Cancha Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	87%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%), Recepción Provisional.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua	1 Vía Asfaltada	\$ 61,824.00	\$ 61,824.00	01/abr/2021	31/jul/2021	45%	13%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (45%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Albornoz	1 Aula Construida	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	01/mar/2021	31/dic/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia	1 Vía Asfaltada	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/mar/2021	30/jun/2021	100%	7%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara.	1 Calle Adoquinada	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	01/mar/2021	30/jun/2021	7%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Firma del contrato en Sindicatura

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	1 Aula Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/mar/2021	31/dic/2021	17%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (17%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00	01/mar/2021	30/jun/2021	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (30%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo	1 Cerramiento Construido	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/mar/2021	31/jul/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecución (95%)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Area destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegría	1 Cancha Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/mar/2021	30/sep/2021	100%	46%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	\$ 819.54	\$ 819.54	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	1 PUENTE AMPLIADO	\$ 77,856.79	\$ 77,856.79	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	84%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	95%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	89%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	47%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	44%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo	1 adecuación realizada	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	58%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa	1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Enviada al pago Planilla de Liquidación Dirección Financiera
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	98%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 852.54	\$ 852.54	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	51%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	23%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Planilla de Liquidación enviada Dirección Financiera y Informe para terminación por mutuo acuerdo enviado a la Alcaldía
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	76%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	85%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	91%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente entrega de proyecto (Dir. de Planificación).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	53%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo	1 adecuación realizada	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	70%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para Reforma.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,563,669.23	\$ 1,563,669.23	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 278.64	\$ 278.64	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 107,524.50	\$ 107,524.50	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 5,005.19	\$ 5,005.19	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,958,600.71	\$ 1,958,600.71	01/mar/2021	31/dic/2021	55%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Suspendido (pendiente entrega de la obra civil)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 235,032.09	\$ 235,032.09	01/mar/2021	31/dic/2021	55%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Suspendido (pendiente entrega de la obra civil
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Suspendido (pendiente entrega de la obra civil
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	55%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Suspendido (pendiente entrega de la obra civil
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,261.59	\$ 62,261.59	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En litigio - (Inconvenientes en expropiaciones)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En litigio - (Inconvenientes en expropiaciones)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 560,492.56	\$ 560,492.56	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	56%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	01/mar/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pendiente para reforma.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	\$ 74,161.57	\$ 74,161.57	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL	\$ 598,994.20	\$ 598,994.20	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	61%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 103,484.89	\$ 103,484.89	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 176.07	\$ 176.07	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 7.58	\$ 7.58	01/mar/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura de la Vía y Asfaltado en la Av. General Rumiñahui, Tramo: C. C. San Luis Shopping - Puente Río San Pedro, Incluye Calle Santa Clara, Calle San Luis hasta el Puente del Río Santa Clara, y Calle Isla Isabela (Ingreso a Playa Chica) hasta el Puente del Río Pita	37,130.89 m2 Intervenido.	\$ 800,357.14	\$ 800,357.14	01/dic/2021	31/dic/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado (100%).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Construcción y Regeneración Urbana Parque el Turismo	1 parque intervenido.	\$ 714,285.71	\$ 714,285.71	01/dic/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento Vial: Reempedrados, Readoquinados, Bacheo Asfáltico, Sellado de Fisuras, Micropavimento, Limpieza de Cunetas, Aceras, Bordillos, En Varias Calles del Cantón Rumiñahui.	89,000.00 m2 Intervenidos.	\$ 505,340.25	\$ 505,340.25	01/dic/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Bodegas, Talleres, Laboratorio de Suelos, Vestidores, Baterías Sanitarias, Oficinas, Parqueadero de Maquinaria - Primera Etapa	1 construcción ejecutada	\$ 214,285.71	\$ 214,285.71	16/oct/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Educación para la cultura de paz en Rumiñahui	Construcción del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ" - Primera Etapa	1 Centro de Educación Construido	\$ 89,285.71	\$ 89,285.71	01/dic/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Expropiaciones Varias	6 expropiaciones realizadas.	\$ 254,464.29	\$ 254,464.29	15/10/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado y Muro de Escollera Calle San Miguel - Sector Fajardo	1 Calle Adoquinada	\$ 178,571.43	\$ 178,571.43	15/10/2021	15/nov/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras, Bordillos, Muros, Prolongación Calle Yasuní, Conexión: Av. General Enríquez - Calle Venezuela.	2,320.00 m2 Intervenidos.	\$ 95,767.86	\$ 95,767.86	15/10/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Adquisición de Juegos Infantiles para los Sectores: El Taxo, Carlos Gavilanes, Rumipamba, San Fernando Lote-40, San Francisco Alto, Cuendina Albornoz, El Vallecito, Hacienda San Isidro, Parque Santa Clara (El Choclo), Parque Edison Valencia	10 Sitios Intervenidos	\$ 89,285.71	\$ 89,285.71	15/10/2021	31/oct/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura para el Asfaltado, Aceras y Bordillos de la Calle Iritiyacu Tramo: Troncal E-35 - Calle Congo	1400 m Intervenidos	\$ 142,857.14	\$ 142,857.14	16/oct/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calles I, J Barrio San Nicolás	2 Calles Adoquinadas	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/dic/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle Balao - Sector San Vicente	1 Calle Adoquinada	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	15/10/2021	30/nov/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Loreto	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/nov/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/nov/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Cotogchoa	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/nov/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Repotenciación de equipamientos turísticos	Construcción Baterías Sanitarias - Sector Curipungo	1 Obra Sanitaria Construida	\$ 26,785.71	\$ 26,785.71	16/oct/2021	15/nov/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción Cerramiento en Complejo Deportivo - Sector San Francisco Alto	1 Cerramiento construido	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/oct/2021	30/nov/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad (Adoquín)	1 Adquisición Realizada	\$ 178,571.43	\$ 178,571.43	01/oct/2021	31/oct/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques, Parterres Centrales de Principales Vías del Cantón.	10 Mantenimiento de áreas verdes ejecutados	\$ 39,527.79	\$ 39,527.79	01/nov/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Adquisición de Maquinaria y Equipos para Parques y Jardines.	1 Adquisición Realizada	\$ 16,071.43	\$ 16,071.43	01/nov/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle G - Parroquia Fajardo - Barrio Santa Bárbara	1 Calle Adoquinada	\$ 35,714.29	\$ 35,714.29	01/oct/2021	31/oct/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 6 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 75,892.86	\$ 75,892.86	16/oct/2021	15/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 16 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma Tramo: Calle 6 - Calle Cofanes	1 Calle Adoquinada	\$ 26,785.71	\$ 26,785.71	01/nov/2021	15/nov/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 7 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	16/oct/2021	15/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle C - Parroquia Sangolquí - Barrio Carlos Gavilanes	1 Calle Adoquinada	\$ 71,428.57	\$ 71,428.57	16/oct/2021	15/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de adoquinado prolongación calle Fabián Cueva en el barrio Turucucho.	1 Calle Adoquinada	\$ 35,714.29	\$ 35,714.29	16/oct/2021	15/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez - Tramo: Academia de Guerra - Redondel San Jorge	1 Avenida intervenida	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00	16/oct/2021	31/dic/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Construcción del Parque de San Rafael en la calle Avelina Lasso - Primera Etapa	1 Parque Construido	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	16/oct/2021	31/dic/2021	12%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Revisión de documentación se enviará el día de hoy viernes remitio la Dirección de Planificación Territorial el proyecto.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. ☑	Incremento cuentas por pagar por años anteriores	Nº de cuentas pagadas	\$ 174,067.07	\$ 174,067.07	15/10/2021	31-dic.-2021	25%	87%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	88%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 8 correspondiente al mes de Septiembre y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-0691-M, se solicita el pago a TT.HH. ☐
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	1 profesional contratado	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	01/05/2021	31/12/2021	70%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 4 correspondiente al mes de Septiembre y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-0687-M, se solicita el pago a TT.HH.
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón	1 servicio de capacitación contratadp	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/03/2021	31/07/2021	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se recibe el proceso con observaciones de la Dirección de Procuraduría Síndica con memorando GADMUR-DPS-2021-1479-M
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	88%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 4 correspondiente al mes de Septiembre y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-0692-M, se solicita el pago a TT.HH.
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 equipos informaticos	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, nos informan que el proceso fue subido al portal del SERCOP, no hubo oferentes y devuelven el proceso con memo GADMUR-DA-2021-4693-M
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición paquete informatico para produccion audiovisual para implementacion de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 paquete informatico	\$ 700.00	\$ 700.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, nos informan que el proceso esta corregido y será enviado a compras públicas.
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 set de produccion audiovisual	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, nos informan que se encuentra en proceso de contratación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 servicio de instalación	\$ 800.00	\$ 800.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Con memorando GADMUR-DPC-2021-0748-M y 0749-M, se solicita anular certificación POA y Presupuestaria, ya que se requiere de la adquisición de los equipos para proceder a la contratación de la instalación. La actividad se encuentra en TICS y aún está en proceso de contratación, por lo que no se cumplirá con los tiempos para poder ejecutar este proyecto. Se coordinó con la Dirección de Comunicación para contar con el apoyo técnico en la instalación de los equipos y software.
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres.	Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social	1 servicio de capacitación contratado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/03/2021	30/11/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se solicitó actualizar la Certificación POA con memorando GADMUR-DPC-2021-0746-M y se procede a enviar informe de necesidad para publicación a la Dirección Administrativa con fecha con memo GADMUR-DPC-2021-0768-M, en espera de oferentes.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Surhuayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebrada Las Lanzas. 176 MUESTRAS EN TOTAL 28 puntos de monitoreo de descargas de proyectos municipales 56 MUESTRAS EN TOTAL	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	02/01/2021	30/12/2021	85%	28%	MATRIZ POA INICIAL 2021	1. Se ha realizado el primer pago solicitado mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1782-M de fecha 18 de octubre de 2021. 2. Elaboración de documentación para el segundo pago
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 14,403.20	\$ 14,403.20	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- : Se ha solicitado la Supresión del proyecto en la Tercera Reforma, en virtud que no ha existido el pronunciamiento de la Autoridad Nacional MAATEE a los términos de referencia para realizar la auditoría
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadas ambiental.	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	77%	MATRIZ POA INICIAL 2021	1. Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1852-M de 21 de octubre de 2021, se solicitó el cierre de fondos a rendir cuentas por un valor de \$2.317.24 del pago de los planos de Obra Civil del Centro de Faenamiento (Dirección de Obras Públicas). 2. Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1884-M de 25 de octubre de 2021, se solicitó el cierre de fondos a rendir cuentas por un valor de \$5.287.86 del pago de los planos de Obra Civil de la Construcción del Parqueado del Aguacate (Dirección de Planificación Territorial)
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	64%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- 10: Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1689-M de fecha 05 de octubre de 2021 se solicitó la cancelación de la factura Nro. 0005283 emitida por el médico veterinario, correspondiente al mes de septiembre del 2021.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	(1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos)	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	15/01/2021	30/12/2021	80%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- : 1. Elaboración de solicitud para primer pago 2. Elaboración de documentación para nueva adquisición

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas 5e y 5f.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	89%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se solicita el pago mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1818-M de fecha 20 de octubre de 2021. Factura No. 001901-000014879 de fecha 05 de octubre de 2021
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	1 servicio de recolección contratado	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	16%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- 7: Se ha realizado el primer pago solicitado mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1784-M de fecha 18 de octubre de 2021
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui.	Adquisición de indumentaria de seguridad para preparar árboles	1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	06/02/2021	30/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- : Se solicitó la certificación presupuestaria mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1919-M de fecha 28 de octubre de 2021, para proceder con la adquisición
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación	200 frascos de vidrio 2 paquetes de 500 unidades de crioviales 10 pinzas metálicas con punta curva 10 pinzas punta fina 4 canecas de alcohol potable	\$ 700.00	\$ 700.00	06/02/2021	30/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Oct 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1754-M de fecha 13 de octubre de 2021 se remitió a la Dirección Administrativa la documentación para la publicación del proceso en el portal del SERCOP
(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental.	Difusión, Información y Publicidad	Publicidad en redes sociales	\$ 600.00	\$ 600.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	59%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 20
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal	Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01-feb-21	15-sep-21	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT	Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01-feb-21	15-sep-21	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SUPRESIÓN DE PROYECTO PARA LA REFORMA DE PRESUPUESTO ANUAL DE 2021

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	02 equipos de audio adquirido	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	01-feb-21	15-sep-21	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911	01 UPS de 10 kva	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01-feb-21	15-sep-21	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SUPRESIÓN DE PROYECTO PARA LA REFORMA DE PRESUPUESTO ANUAL DE 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911	01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01-feb-21	15-sep-21	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones	Expropiaciones varias	12 expropiaciones	\$ 77,474.56	\$ 77,474.56	01/07/2021	31/12/2021	75%	75%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SOLICITUD DE PAGO POR EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDOS GADMUR-DPS-2021-0776-M Y GADMUR-DPS-2021-0877-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones	Expropiaciones areas verdes	2 expropiaciones	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	01/07/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	SE SOLICITA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0488-M , RATIFICANDONOS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-1291-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales para Sindicatura Municipal	1 profesional	\$ 22,525.44	\$ 22,525.44	01/07/2021	31/12/2021	41%	41%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Mediante memorando GADMUR-DATH-2021-1713-M, de fecha 15 de Sseptiembre de 2021, la Dirección de Talento Humano solicita el pago del mes de agosto
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Gestión y respuesta emergente ante la crisis sanitaria	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	800 servidores que acceden a servicios médicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	15/07/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	*Certificación POA 249 *Certificación Presupuestaria 182 Se envío para Anulación para la Reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales	1 Profesional Técnico para la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 53,007.36	\$ 53,007.36	15/07/2021	31/12/2021	11%	71%	MATRIZ POA INICIAL 2021	*Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021. * Contrato Nro. 10 de fecha 20-01-2021; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000069 \$ 1104,32 RUC 1721499133001 Lenin Quilisima. Octubre *Certificación presupuestaria 183.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	16 Licencias de uso de software producto renovadas (-1 Beanbackup -2 Zoom - 8 Autodesk - 4 Visual Studio - 1 Vmware)	\$ 15,162.00	\$ 15,162.00	20/01/2021	20/12/2021	53%	47%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1234-M, de fecha 26/10/2021 Solicitud de contratación enviado al Administrativo
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder	10 Licencias de uso de software Lexis renovadas	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	08/02/2021	31/03/2021	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1234-M, de fecha 26/10/2021 Solicitud de contratación enviado al Administrativo
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	1 Sistema informático operativo ☐	\$ 16,598.00	\$ 16,598.00	20/01/2021	20/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1195-M, de fecha 20/10/2021 solicitud de autorización de contratación se encuentra en Contratación Pública
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE WEB MP	1 Sistema informáticos operativo ☐	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	20/01/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 553
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6 Sistemas y aplicativos informáticos operativos (Zimbra, Migración servidor de dominio, Base de datos SQL Server, CRM VTIGER y SIPIR Sitio Web GADMUR)	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	20/01/2021	20/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1247-M, de fecha 29 de octubre del 2021, solicitud de contratación MIGRACION SISTEMA CRM VTIGER enviado al Administrativo
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	1 servicio profesional contratado, para optimizar la infraestructura informática y de comunicaciones del GADMUR.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	15/02/2021	31/07/2021	100%	95%	MATRIZ POA INICIAL 2021	29 Nov 2021- 8: Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1113-M de fecha 05 de octubre de 2021 y FACTURA 001 001 000000361 por el valor de USD 563.14 , solicitud pago del 01 al 09 de septiembre del 2021 ingeniera Vilma Margot Zapata Chafra, pago realizado

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica	5 UPS adquiridos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	20/02/2021	30/04/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-01229-M, de fecha 26/10/2021, se encuentra en Contratación Pública en proceso de contratación
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del Cantón	20 redes Wi-Fi funcionando	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/07/2021	31/10/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-01229-M, de fecha 26/10/2021, se encuentra en Contratación Pública en proceso de contratación
Promoción nuevas actividades económicas cantonales	PROYECTO	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	03-feb-21	31-dic-21	90%	29%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El contrato RE-GADMUR-2021-006 "CONSOLIDACION DE LA GESTION DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL / DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN", el contrato está en ejecución, de la Dirección de Turismo se ha ejecutado lo siguiente: Difusión de spot de 30" Pueblos Mágicos en GAMA TV. Difusión en medios digitales por dos meses de spot 30" Pueblos Mágicos. Activaciones BTL con la presencia de 2 influencers Daniel El Champ en el mes de mayo, por fiestas de cantonización y Christian Norris para difusión de los atractivos turísticos. Pautaje del spot Pueblos Mágicos en redes sociales por un mes
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1 asignacion	\$ 1,175,975.00	\$ 1,175,975.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con implementos y personal(etapa 1)	1 asignacion	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores	1 asignacion	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	INCREMENTO ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI		\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	15/10/2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	1 asignacion	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Habilitación del Centro de Faenamiento.	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	1 asignacion	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Clasificación en origen de residuos sólidos.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI - ASEO, EPM	1 asignacion	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION COPRODER	1 asignacion	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	1-ene.-2021	31-dic.-2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	en ejecución

TOTAL

\$ 38,618,785.48

\$ 38,618,785.48

\$ 38,618,785.48

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	Ing. Yessenia Abarca Directora de Gestión Estratégica (S)
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.vinueza@ruminahui.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	022998300 Ext. 3010

FIRMA