

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2020

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			ADMINISTRATIVO						
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	20,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	5%	0%	No se presenta avance, en vista de que el presupuesto asignado fue reducido al 50 % es decir \$ 10.000 lo cual se debe coordinar con las direcciones requerientes el mobiliario adquirir.
			AGUA POTABLE						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	35,000.00	1-ene.-2020	31-dic.-2020	33%	0%	FACTURA ABRIL 001-001-0000038(Ing. Jonathan Nasimba) FACTURA ABRIL 001-001-0000054(Ing. Cesar Chiluisa)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	8%	0%	Se declara desierto el proceso de contratación mediante Memorando Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0635-M, 23 de abril 2020
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	6%	0%	En el presente mes no se registra avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	3%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de un equipo caudalímetro ultrasónico	1,500.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatanque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se registra avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios para la determinación e instalación de Macromedidores en ingresos y salidas de tanques, estaciones de bombeo, pozos y vertientes	150,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción cambio de Alcantarillado combinado barrio San Jorge calle Rio Amazonas , rio Yasuni, Rio Curaray, Rio Pastaza y Rio Coca Urb. San Jorge	80,000.00	1-abr.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado y Plantas de tratamiento calle Urbinajado sector Albornoz	200,000.00	1-abr.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	70,000.00	1-mar.-2020	30-jun.-2020	5%	0%	Culminado Terminos de Referencia a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	65,000.00	1-may.-2020	31-oct.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	77,500.00	1-jun.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance Preparando estudios y diseños
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS PATAHUA Y EL BOSQUE	70,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de alcantarillado calle 24 de enero y Quijote, sector El Manantial	500,000.00	1-jul.-2020	18-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros	300,000.00	4-may.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance Preparando estudios y diseños

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	170,000.00	1-mar.-2020	1-ago.-2020	2%	0%	Levantamiento Topografico

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	90,000.00	1-ene.-2020	31-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Guaynacapac, tramo comprendido entre la calle Cacha y Pacha, sector Galo Pazmiño	100,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiroma	40,000.00	4-may.-2020	30-oct.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance culminado estudios y diseños
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muelle	120,000.00	1-feb.-2020	1-jul.-2020	10%	0%	En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	17,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	5%	0%	En el presente mes no se registra avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	75,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	En el presente mes no se reporta avance a la espera de que se reactiven actividades para continuar con la contratación
SALDO CAJA BANCOS									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiapamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco delegado	209,958.64	1-ene.-2020	30-abr.-2020	85%	33%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiapamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del Estado	27,557.44	1-ene.-2020	30-abr.-2020	85%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiapamba del Cantón Rumiñahui -	56,000.00	1-feb.-2020	30-abr.-2020	85%	60%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	243,268.58	2-ene.-2020	31-mar.-2020	95%	59%	EJECUTADO En proceso de elaboración de actas de recepción provisional

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	2-ene.-2020	30-abr.-2020	25%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc , en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	1-ene.-2020	31-mar.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria Proyecto concluido en proceso de recepción
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes-Puente)	120,000.00	1-ene.-2020	28-feb.-2020	100%	6%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	200,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	95%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	380,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	35%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	300,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	85%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	615,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	75%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Río San Pedro	340,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	90%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	75%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendida por Emergencia Sanitaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de Red de Agua Potable, Calle Los Guabos, tramo entre Calle Cayambe y Av. El Inca	50,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	70%	0%	EN EJECUCION Tendido de tubería en la matriz principal por realizar empates a las redes existentes suspendido por Emergencia Sanitaria

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	150,000.00	1-ene.-2020	30-abr.-2020	70%	0%	EN EJECUCION En el presente mes no se reporta avance suspendido por Emergencia Sanitaria
			AVALUOS Y CATASTROS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	38,008.32	15-ene	15-dic	34%	23%	EN EJECUCION: • CON MEMO GADMUR-DAC-2020-0423-M DE 03 ABRIL 2020, DAC ENVIA A TTHH SOLICITUD DE PAGO DE MARZO CON DOCUMENTOS DE SOPORTE, DE LA ARQ. ABIGAIL CHIRIBOGA; • CON MEMO GADMUR-DAC-2020-0422-M DE 05 MAY 2020, DAC ENVIA A TTHH SOLICITUD DE PAGO DE ABRIL CON DOCUMENTOS DE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	1,680.00	16-ene	15-jul	10%	0%	MEMO GADMUR-DAC-2020-1072-M EL ADMINISTRATIVO REMITE INFORME DEL ESTADO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS; PROVEEDOR ADJUDICADO, SOLICITUD DE COMPRA No.000824, POR PAGAR.
			FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD						
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa del MCT	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0336-M, SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 342, ELABORACION DE TDRS.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0313-M, SE REMITE A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de balanzas mecánicas para los mercados municipales	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDRS.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	6,100.00	02/01/2020	31/12/2020	34%	0%	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2020-01-DFPS-GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	6,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	CON Memornado Nro. GADMUR-DCOS-2020-0247, SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 347, ELABORACION DE TDRs.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para la realización de exámenes bromatológicos para controlar la calidad de productos alimenticios	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDRs.
			SALDO CAJA BANCOS						
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	85,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	ETAPA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. NUMERO DE CONTRATO MCO-GADMUR-2019-018. PROYECTO DE ARRASTRE
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	80,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	ETAPA: EN EJECUCION EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. NUMERO DE CONTRATO CDC-GADMUR - 2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.
			COMISARÍA						
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	22,000.00	01-ene-20	31-dic-20	5%	0%	Se envió Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0037-M, del 11 de enero de 2020, al Ing. Fabián Arturo Osorio Fonseca Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición de equipo informático, adjuntando la Certificación del POA 2020 N° 133, la Certificación presupuestaria no se solicitó a la Dirección Financiera por cuanto la Dirección de Tecnologías lo solicitó de todas las direcciones para hacer una sola compra. Se ha enviado matriz de reforma de POA 2020 para revisión a fin de atender la emergencia COVID 19, a espera de OK para enviar Quipux.
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	18,000.00	01-ene-20	31-dic-20	6%	0%	Se envió memorando N° GADMUR-CM-2020-167, del 13 de enero de 2020, recibido el 20 de enero de 2020, solicitando la contratación de servicios profesionales, para lo cual se adjuntó, el Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 133, emitida el 13 de enero de 2020 y la Certificación del POA 2020 N° 134. Se ha enviado matriz de reforma de POA 2020 para revisión a fin de atender la emergencia COVID 10, a espera de OK para enviar Quipux.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			COMUNICACIÓN SOCIAL						
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	100,000.00	20-mar.-2020	30-nov.-2020	100%	2%	*Certificación presupuestaria Nro. 53 *Culminación de TDR'S. *Aprobación de contrato emergente mediante sumilla en Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0861-M de 23 de marzo. *Contrato Nro. 001-GADMUR-PS-2020 "Impresión de productos comunicacionales por emergencia ante la presencia de COVID-19 en
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	100,000.00	17-feb.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro.GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020.
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Estudio de opinión	20,000.00	31-mar.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 55. *Culminación de TDR'S. *El Sr. Alcalde Wilfrido Carrera, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0048-M de fecha 23 de enero de 2020, dispone programar la actividad para el tercer cuatrimestre.
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contrato de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	10,000.00	15-feb.-2020	30-dic.-2020	9%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020.
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	100,000.00	20-feb.-2020	15-dic.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos	6,000.00	15-abr.-2020	15-jun.-2020	2%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 58
			EDUCACIÓN						
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <u>Agendas Nacionales de Inicialidad</u>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional San Sebastián.	3,500.00	03/03/2020	31/12/2020	2%	0%	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 98
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <u>Agendas Nacionales de Inicialidad</u>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica de deporte	Consultoría, Investigación y levantamiento fotográfico: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.	10,000.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <u>Agendas Nacionales de igualdad</u>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador	5,000.00	01/08/2020	31/08/2020	0%	0%	SIN EJECUCIÓN
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <u>Agendas Nacionales de igualdad</u>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro historia, tradiciones, anécdotas y leyendas - Sangolquí.	2,500.00	03/03/2020	30/05/2020	0%	0%	SIN EJECUCIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <u>Agendas Nacionales de igualdad</u>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	3,100.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para ludoteca	1,000.00	04/03/2020	30/06/2020	5%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENVIADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO N° GADMUR-DECDR-2020-0161-M, DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020, PARA LA ADQUISICIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para el centro municipal de formación musical	3,500.00	04/03/2020	30/04/2020	5%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENVIADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO N° GADMUR-DECDR-2020-0159-M, DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020, PARA LA ADQUISICIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	40,600.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SÓLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0324-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	44,400.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SÓLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0324-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	97,700.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SÓLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0324-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	77,300.00	04/01/2020	31/12/2020	12%	0%	SÓLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-DECDR-2020-0324-M
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	2%	0%	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 103
SALDO CAJA BANCOS									
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-027, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las <i>Agendas Nacionales de igualdad</i>	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Anibal Valencia Larco".	20,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-023, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	3,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	100%	EJECUTADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	59%	0%	EN EJECUCIÓN: EL FISCALIZADOR RECIBE LA FASE UNO DIAGNOSTICO DEL PDYOT; EN EJECUCIÓN DE LA FASE DOS - EN PROCESO DE PAGO FASE 1
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	45,000.00	01/01/2020	15/06/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	62%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; LA SEGUNDA FASE EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	57%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES SOLICITADAS DE LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA EN REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	88%	0%	EN EJECUCIÓN :CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FASE LAS MISMAS QUE ESTAN APROBADAS; EN ELABORACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PAGO. EN EJECUCIÓN FASE CUATRO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	95%	0%	EJECUTADO: EN PROCESO DE PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	18,060.00	01/01/2020	15/07/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	67%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.
			PROYECTOS NUEVOS						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	40%	30%	EN EJECUCIÓN: EN REVISIÓN INFORMES Y DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de Rehabilitación Arquitectónica, Consolidación Estructural y nuevo uso del inmueble donde funcionó la Escuela Leopoldo Mercado.	45,000.00	15/04/2020	15/09/2020	3%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento del Mausoleo a Juan de Salinas	10,000.00	15/04/2020	15/09/2020	2%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para la ampliación y reforzamiento estructural del Puente de la calle Atahualpa sobre la Av. Shyris, sector hospital del IESS	30,000.00	02/05/2020	31/10/2020	3%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Casa Atapuma Guamán	25,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para el Sistema Local de información cartográfica	78,500.00	02/02/2020	31/12/2020	7%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	460,134.16	02/02/2020	31/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	63,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- campanario de la Igeseia San Juan Bautista Sangolquí	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui -Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para el Centro Recreacional y casa de la música en el sector San Marcos - Casa de Hacienda la Concepción - Casa Acosta	90,000.00	15/01/2020	31/10/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 397 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción de huerto urbano en el Boulevard San Pedro	125,000.00	02/03/2020	31/12/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos solución vial sector San Rafael	50,000.00	02/02/2020	31/10/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Construcción Del Parque Recreacional En La Franja De Protección Rio San Pedro (Tramo Agustín Miranda Y Nogales)	35,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de factibilidad para la construcción del puente que une Capelo con la Urbanización Aurelio Naranjo	45,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
			SALDO CAJA BANCOS						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°244, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°245, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°246, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°247, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	85%	0%	- FASE 1 DEVUELTO EL PAGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CON OBSERVACIONES Y SE ESTA REALIZANDO LAS CORRECCIONES DEBIDAS -SE ESTA ELABORANDO EL ACTA PARCIAL DE LA FASE 2 PARA ENVIO A LA DIRECCION FINACIERA. -SE ENCUENTRA EN REVISION LA FASE 3, LA CUAL ESTA EN PROCESO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parroquero Municipal El Aguacate	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	70%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; EN PROCESO DE REVISIÓN FASE II Y EN EJECUCIÓN FASE III
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	58%	0%	EN EJECUCIÓN: SUSPENDIDO TEMPORALMENTE HASTA QUE EL CONSULTOR DEL ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DEL AÑO 2016 REALICE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS DESDE ESTA DEPENDENCIA
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	70,000.00	15/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	55%	0%	EN EJECUCIÓN: SUSPENSIÓN TEMPORAL HASTA QUE SE APRUEBE POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PDYOT Y PLANES COMPLEMENTARIOS (PLAN DE PATRIMONIO CULTURAL)
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	59%	0%	EN EJECUCIÓN: EL FISCALIZADOR RECIBE LA FASE UNO DIAGNOSTICO DEL PDYOT; EN EJECUCIÓN DE LA FASE DOS - EN PROCESO DE PAGO FASE 1
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	30,000.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	62%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; LA SEGUNDA FASE EN EJECUCIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	57%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES SOLICITADAS DE LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA EN REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	88%	0%	EN EJECUCIÓN :CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FASE LAS MISMAS QUE ESTAN APROBADAS; EN ELABORACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PAGO. EN EJECUCIÓN FASE CUATRO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	95%	0%	EJECUTADO: EN PROCESO DE PAGO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	7,740.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	67%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.
JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD									
OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	6,650.00	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTES									
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	40,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	4%	0%	ELABORACIÓN DE TDRS / ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	15,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	9%	0%	TDRS, CULMINADOS Y ENTREGADOS SE ESTA CONTRATANDO POR MEDIO DE LA UNIFICACION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte	10,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	SE REMITE A LA ALCALDIA Informe técnico Nro. GADMUR-DMT-2020-005, ficha y perfil para solicitud de contratación de servicios profesionales / ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informaticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	20,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	TDRS, CULMINADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION TECNOLOGÍAS PARA UNIFICACION DE ADQUISICION, mediante Memorando Nro. GADMUR-DMT-2020-0066-M, de fecha, 10 de febrero de 2020/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular	500,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	ELABORACIÓN DE TDRS/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecer la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	Talleres de capacitación a los transportistas de Rumiñahui propietarios de la unidad, choferes, controladores en el tema del Buen Trato al usuario, respeto de paradas y señales de tránsito.	15,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	INFORME TÉCNICO Nro. 2, QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD LA NECESIDAD DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE TDRS/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
			SALDO CAJA BANCOS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	74,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	100%	0%	CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA/ ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCE
			OBRAS PUBLICAS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P # 197; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SEGÚN MEMORANDO: GADMUR-DOP-2020-0286; 27/FEB/2020; PROCESO EN CONTRACCIÓN PÚBLICA, ENTREGA DE OFERTAS-PROCESO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	5%	0%	C-P #198; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	7,000,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	840,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	280,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	33,600.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - BDE	6,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - IVA	780,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - BDE	260,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - IVA	31,200.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard Av. General Rumiñahui Sector la Colina	300,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector El Rancho	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #403; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Teran Varea	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #404; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Selva Alegre	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #405; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector San Nicolas	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #406; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Piscina Sector San Sebastian	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #407; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo	25,000.00	01/mar/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construccion de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #408; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	5%	0%	C-P #201; CULMINACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	5%	0%	C-P #202; CULMINACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #203; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Nueva Bodega Municipal	70,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #204; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisicion de Materiales de Construccion para Vialidad	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #198; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #198; CULMINACION DE TDR'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #409; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #209; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico del Cantón	100,000.00	01/mar/2020	30/sep/2020	3%	0%	C-P #210; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL.
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Rampas de Acceso Peatonal para la Circulación de Personas con Discapacidad; Av. Gral Enriquez Tramo: Redondel Santa Rosa - Redondel Santa María; Calle Riofrio Tramo: Av. Calderon - Redondel Santa Rosa; Calle Atacazo Tramo Calle Biofrio - Av. Shyris	100,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #211; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Complejo Recreacional La Palma	150,000.00	01/feb/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #212; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #213; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	5%	0%	C-P #214; CULMINACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás en Barrio La Serrana	250,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S; CONSIDERAR PARA PRIMERA REFORMA (PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	2%	0%	C-P #410; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisicion de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí	10,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #216; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Prolongacion Calle Fabian Cueva (Ingreso al Parque Tematico)	40,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #217; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	3%	0%	C-P #411; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P #412; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #218; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles en Barrio Purun, La Delicica, San Isidro, barrio Central	40,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #219; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector la Moca	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #220; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector San Antonio	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #221; CULMINACIÓN DE TDR'S (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CERTIFICADO DE VIABILIDAD, PERFIL Y FICHA DEL PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de aulas de Capacitación Comunitaria barrio San Isidro de Fajardo	35,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #222; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #413; ELABORACIÓN DE TDR'S

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #414; ELABORACIÓN DE TDR 'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	150,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #415; ELABORACIÓN DE TDR 'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #416; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael Etapa 1 (Desde el PAI de Capelo Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo) Av. Avelina Lasso	400,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #417; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #213; CULMINACION DE TDR'S
			SALDO CAJA BANCOS						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	3,331,502.87	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	59%	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	364,574.71	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	65%	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	223,909.13	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	52%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	28,793.99	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	55%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	2,892,400.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	347,088.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	34,601.59	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	72%	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EJECUTADO: ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	900,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISION NUEVO CAMAL A LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019. CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-1009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	99%	0%	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	600,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	25%	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	35%	15%	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	500,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	11%	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	25%	5%	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; OBRA SUSPENDIDA POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	35%	0%	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	8,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	99%	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA S/N DE FECHA: 09/DIC/2019; EN PROCESO DE PAGO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	443,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	72%	5%	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; OBRA SUSPENDIDA POR EMERGENCIA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	85%	34%	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EN EJECUCION.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	90%	0%	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, LA CUAL AÚN NO SE HA REALIZADO POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	0%	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; EN TRAMITE DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	25,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	82%	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	95,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	99%	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	85,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	90%	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO: HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	180,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	100%	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	50,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	98%	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro: 2019-018-DIFIS-GADMUR FECHA: 17/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	110,000.00	02/ene/2020	31/07/2020	100%	78%	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	80,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	98%	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	10,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	93%	SIE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la normativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	29,992.00	01/01/2020	31/12/2020	18%	0%	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informes de actividades # 2 correspondiente al mes de Marzo y facturas por servicios profesionales #068 y 014 respectivamente. * Con memorandos GADMUR-DPC-2020-0176-M y GADMUR-DPC-2020-0175-M se solicita el pago a TT.HH. EJECUTADO
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la normativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Consultoría para implementar espacios de formación ciudadana para grupos de atención prioritaria.	35,000.00	01/03/2020	31/12/2020	4%	0%	No se reportan avances. Proyecto suspendido por disposición del MEF: En Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, de 16 de abril de 2020 debido a la emergencia sanitaria.
			GESTIÓN ESTRATÉGICA						
			SALDO CAJA BANCOS						
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	80%	0%	NO SE REPORTA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	77%	0%	EN EJECUCIÓN: POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON OFICIO GADMUR-DPT-DO-2020-006 DE FECHA 16/03/2020 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE; EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE FASE 3
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90%	0%	EN EJECUCIÓN: SE RECIBE LA TERCERA FASE, FASE 1 Y FASE 2 APROBADA, SOLICITUD DE PAGO DE FASE 1 CON MEMORANDO GADMUR-DPT-2020-1355-M
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	87%	0%	EN EJECUCIÓN: EN ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO DE FASE 1 Y 2

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	94,000.00	15/01/2020	30/06/2020	9%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	2,500.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	Sé dá cumplimiento a lo dispuesto en Memorando Nro. GADMUR-A-2020-0196-M y al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M; por ende PREVISTO PARA LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	SE ENVÍA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 266 SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-0867-M, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020 A LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE POR SER DE SU COMPETENCIA
PROTECCIÓN AMBIENTAL									
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Elaboración de TDR's
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	6,100.00	01/03/2020	30/07/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Debido al cambio administrativo realizado en la DPA, se mantiene en la espera de la respuesta a la Solicitud de aprobación o modificación de la Planificación del SGC del año 2020 con Memorando con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0302-M con fecha 21 de FEBRERO de 2020.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Elaboración de TDR's
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	89%	20%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta, ya que no se ha podido solicitar los fondos al GADMUR, considerando además que una vez que el GADMUR hace la entrega del dinero a la Dirección, ésta, debe validar las facturas en el GAD Pichincha, lo cual no se ha podido terminar de ejecutar debido a la Emergencia Sanitaria que nos encontramos atravesando.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	16,700.00	15/01/2020	30/12/2020	17%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Factura N°0005221 del 01 al 31 de Marzo de 2020, presentada por el Profesional Contratado Dr. Gustavo Chalacán, para que la Dirección Financiera proceda a cancelar los servicios prestados.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	8%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Orden de trabajo Aprobada. En este mes se avanzó con la Inducción de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados por parte de HAZWAT, la cual se envió mediante correo institucional en dispositivos al Dr. Ramiro Ayala (Responsable)
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	60,000.00	15/01/2020	15/08/2020	4%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. Elaboración de TDR's
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de indumentaria de seguridad	2,000.00	06/02/2020	30/04/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES Y DESCARGAS CONTAMINANTES	Adquisición De Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para Investigación, Necesarios Para La Elaboración De Los Testigos De Monitoreo De Gases	10,000.00	06/01/2020	30/09/2020	2%	0.0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO									
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	6,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	800.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta. Por cambios administrativos
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicio de producción de audio y video	5,000.00	01/05/2020	30/09/2020	8%	0.0%	EN EJECUCIÓN ABRIL 1. No reporta. Por cambios administrativos
SECRETARIA GENERAL									
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para el levantamiento de la reseña histórica del Concejo Municipal de Rumiñahui	30,000.00	02/01/2020	30/07/2020	0%	0%	PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
			SEGURIDAD Y RIESGOS						
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección del Pedregal	5,200.00	01-abr-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Construcción de infraestructura para implementar obras civiles de Protección en el Sistema de Detección del SAT	7,100.00	01-may-20	15-sep-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	100%	100%	EJECUTADO
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,000.00	01-feb-20	15-ago-20	5%	0%	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
			SINDICATURA						
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones varias	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	44%	44%	NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones áreas verdes	120,000.00	02/01/2020	31/12/2020	15%	15%	MEMORANDO GADMUR DPS-2020-0047-M MEDIANTE EL CUAL ESTA PROCURADURIA SINDICA SOLICITA PROYECTO DE AREAS VERDES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA
			TALENTO HUMANO						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	0%	0%	NO REPORTA AVANCES ESTE MES
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	71,043.84	01/01/2020	31/12/2020	30%	30%	*Certificación presupuestaria 49. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.01 de fecha 13-01-2020 Oferente Lenin Quillsimba
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para procesos de concursos de méritos y oposición	60,000.00	01/01/2020	31/12/2020	4%	0%	* Certificación presupuestaria 48. * Elaboración de TDR's * No se reporta Avances para el mes de Abril
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS									
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto.	22,500.00	01/02/2020	31/07/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 369
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	47%	0%	Información Proceso SIE-GADMUR-2020-003 subido al Portal Contratación Pública 10/03/2020 CONTRATO-DA-006-GADMUR-2020 SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO EN LINEA DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y LEGAL DENOMINADO LEXIS FINDER.
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 371
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	19,000.00	01/02/2020	31/12/2020	8%	0%	TÉRMINOS DE REFERENCIA MANTENIMIENTO DE PILAS Y PILETAS 04/3/2020 Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0264-M 04/3/2020 enviado a Alcaldía solicitud de contratación Proceso SIE-GADMUR-2020-007 subido al Sistema de Contratación
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	8%	0%	PERFIL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA INTRANET Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020 solicitud de autorización Autorización al Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	40,000.00	01/04/2020	30/11/2020	2%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020 solicitud de autorización

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Data Center (Hosting virtual) del GADMUR	37,500.00	15/01/2020	31/12/2020	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 374
			TURISMO						
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	7,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 60 CERTIFICACION POA Nº 125. CULMINACION DE TDRS
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 61 CERTIFICACION POA Nº 126. ELABORACION TDRS
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumipamba (ITUR)	3,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 62 CERTIFICACION POA Nº 127. ENVIO PARTIDA A ADMINISTRATIVO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Vallecito	4,000.00	03-feb	30-jun-20	70%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 63 CERTIFICACION POA Nº 128. ELABORACION DE TDRS. ORDEN DE TRABAJO Nº GADMUR-DA-SS.GG-2020-002. OBRA EN EJECUCION
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	03-feb	31-dic-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 64 CERTIFICACION POA Nº 129. ENVIO PARTIDAS Y REQUERIMIENTO A LA DIRECCION DE COMUNICACION CON MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2020-0033-M DE FECHA 15 DE ENERO 2020
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	20,000.00	03-feb	30-ago-20	5%	0%	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 65 CERTIFICACION POA Nº 130. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y ELABORACION DE TDRS - ENVIO DE TDRS A LA DIRECCION DE MOVILIDAD PARA LA UNIFICACION DE PARTIDAS Y SU RESPECTIVA CONTRATACION - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2020-0200-M de fecha 9 de marzo 2020
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,969.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	66,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA						
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad		Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI						
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	140,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM						
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rmiñahui-Bde	223,756.64	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			COPRODER ART. 249 COOTAD						
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE ABRIL
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	31,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		